


 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Tipo de reunión: COMITE TECNICO		Fecha de reunión: 10 - Agosto - 2021
Organismo, Dependencia o Proceso: Dirección Desarrollo Físico		Fecha de elaboración: 10 - Agosto - 2021
Asistentes, Organismo:	Ausentes, Organismo: FIRMAS.	
Margarita Rúa Mira John Fredy Henao L. → Interventoría Steve A. Stephans Rafael Pinedo Zuluega Eduardo A. Henao Supervisor - Gobant JESUS MARIA ZAPATA	  	

Orden del Día:


1. Lectura del acta anterior
2. Revisión compromisos anteriores
3. Temas tratados
4. Propositiones y varios
5. Compromisos pactados

Desarrollo de la Reunión:

1. Lectura del acta anterior **Acta del 30-07-2021**

2. Revisión de compromisos anteriores

No.	Compromisos Anteriores	Responsable	Fecha de Logro	Estado del Compromiso
1.	entrega balance de obra actualizado General.	Interventoría		Pendiente.
2.	Entrega ajuste a diseños. Km	Interventoría		Entregado al contratista. falta a la Supervisión
3.	Entrega Diseños Nuevos. Interventoría.			pendiente

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

3. Temas tratados

1 Obras de Contención:


a. K 13+290 → Se define muro de cartilla Gobernación, Ing. Jesus Zapata indicará cual sería la específica. Interventoría hará, localizará y hará pila de prueba. Ing. Jesus Zapata recomienda en 2 secciones con alturas diferentes. proceso constructivo será responsabilidad del contratista. con Supervisión de la interventoría. Contratista presentará apo obra extra. intr. revisará y pasará a la Supervisión. Compromiso para Viernes 13 de Agosto.

b. K 10+840 al K 11+540 → Ing. Zapata recomienda realizar ampliación hacia el talud para garantizar ancho de vía requerido. una vez realizado el desmonte. Margen Derecha.

Se debe tomar el Diseño inicial, se aclara que el talud es en roca.

Intr. revisa factibilidad de instalar cunetas en un solo costado de la vía. hará evaluación económica (costo beneficio). prox miercoles 18 Agosto.

c. K 9+670 al K 9+570 → De acuerdo a la alternativa planteada por la interventoría, Construir Voladizo en el tramo para garantizar la sección requerida. Ing. Zapata solicita presupuesto de diseño y los costos y presupuesto de la obra. Compromiso de entrega. prox miercoles 18 Agosto.

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE REUNIÓN	Código: FO-M1-P5-005
		Versión: 02
		Fecha de aprobación: 25/06/2018

Ing. Eduardo Herrera Solicita realizar Comité de Obra. para el prox viernes 13 a las 10:00 am en la SIF. con la participación de la representante legal del consorcio interventor y el Director Ing. Julian D. Parra.

Contratista: Estima parimentar a mediados de Sept.

4. Proposiciones y varios
5. Compromisos pactados

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de Logro	Resultado Esperado
1.	Entrega balance de Interventoría obra actualizado General.			
2.	Entrega Diseños Muros obras de Contención.	Interventoría		



LISTADO ASISTENCIA

FECHA: Agosto 10 de 2021

HORARIO: 9:00 am -

LUGAR: Vila Barbosa - Conceição

EVENTO/TEMA: Visita y comité técnico de seguimiento al Barbasco- Concepción 454000 al 4544000

[illegible]