

**FORMATO UNICO DE ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

A. DATOS GENERALES:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA: **JIMMY COLLAZOS FRANCO**

CARGO: **GERENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS (ENCARGADO)**

ENTIDAD: **DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN, **agosto 28 de 2024**

FECHA DE INICIO DE LA GESTION: **03 de enero de 2024**

MOTIVO DE LA PRESENTACION DEL ACTA

RETIRO SEPARACION RATIFICACION

FECHA DE RETIRO: **15 de julio de 2024**

B. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:

Durante el primer semestre de 2024, gran parte de los esfuerzos de la gestión se orientaron a la formulación y aprobación del Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 “POR ANTIOQUIA FIRME”, así como a la formulación de los distintos instrumentos de planeación del Plan Departamental de Agua – PDA de Antioquia, que es gestionado por la Gerencia de Servicios Públicos. A través de esta gestión, se contribuye a la implementación y ejecución del Plan de Desarrollo Departamental, en los programas asociados a las siguientes líneas estratégicas:

Tabla 1. Componente estratégico y programático del Plan de Desarrollo al que aporta la Gerencia de Servicios Públicos

Línea estratégica	Componente	Programa
Línea 3: Inversión desde la confianza	3.1 Infraestructura para la equidad y la competitividad	3.1.4 Energía Accesible y No Contaminante
Línea 4: Sostenibilidad desde lo territorial	4.2 Territorio Planificado y Sostenible	4.2.5. Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia
Línea 4: Sostenibilidad desde lo territorial	4.2 Territorio Planificado y Sostenible	4.2.6. Gestión Integral de Residuos Sólidos
Línea 4: Sostenibilidad desde lo territorial	4.2 Territorio Planificado y Sostenible	4.2.7. Mejores prestadores, mejores servicios

Fuente: Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 “Por Antioquia firme”, Gerencia de Servicios Públicos.

Línea 3: Inversión desde la confianza; Componente 3.1 Infraestructura para la equidad y la competitividad; Programa 3.1.4 Energía Accesible y No Contaminante

Tabla 2. Cumplimiento de Indicadores Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 Programa 3.1.4 Energía Accesible y No Contaminante

Indicadores de Resultado y de Producto	Línea Base PDD 2024-2027	Meta del Cuatrienio PDD 2024-2027	Meta vigencia 2024	Logro vigencia 2024 (Jun)	% de avance cumplimiento meta 2024	Calificación
3.1R4 Cobertura de energía eléctrica rural	98,62%	99,52%	98,92%	98,62%	99,70%	SOBRESALIENTE
3.1R6 Ahorro estimado en el consumo de energía eléctrica por transición tecnológica	1.088.500	1.588.500	1.265.500	1.088.500	86,01%	SOBRESALIENTE
3.1R7 Generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales	76,5	1.117,5	976,5	76,5	7,83%	CRÍTICO
3.1.4P1 Viviendas en zonas rurales conectadas a la red del sistema de distribución local de energía eléctrica	SIN DATO	14.000	3.500	0	0%	CRÍTICO
3.1.4P2 Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas	SIN DATO	1.041	900	0	0%	CRÍTICO
3.1.4P3 Lámparas de alumbrado público en funcionamiento	SIN DATO	1.000	354	0	0%	CRÍTICO

Convenciones para calificación de avance del PDD: SOBRESALIENTE ($\geq 80\%$); SATISFACTORIO ($\geq 70\% < 80\%$); MEDIO ($\geq 60\% < 70\%$); BAJO ($\geq 40\% < 60\%$); CRÍTICO ($< 40\%$).

Fuente: Seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 "Por Antioquia firme", Gerencia de Servicios Públicos.

Con el fin de avanzar en la asignación de los recursos requeridos para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo 2024-2027, establecidas para la vigencia 2024, se llevaron a cabo los siguientes procesos contractuales:

Convenio No. 4600017004 de 2024 y CT-2024-000591 del 15/05/2024, celebrado con Empresas Públicas de Medellín E.S.P – EPM, con objeto de “*Convenio interadministrativo para realizar la conexión de redes eléctricas domiciliarias para el aumento de cobertura en electrificación rural*”. El convenio, celebrado por cinco mil doscientos un millones trescientos cincuenta mil pesos M.L. (COP5.201.350.000), inicio ejecución el 16/05/2023, con proyección de conexión a redes locales de energía eléctrica, de 3.500 viviendas.

Convenio 4600017115 de 2024, celebrado el 05/06/2024, con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, con el objeto de “*Administración de recursos para la modernización del sistema de alumbrado público e instalación de paneles solares en territorios ubicados en el Departamento de Antioquia*”. El convenio inicio ejecución el 14 de junio de 2024, con recursos aportados por el Departamento que alcanzan los treinta y cuatro mil ochocientos ocho millones siete mil setecientos sesenta y cinco pesos M.L. (COP34.808.007.765), de los cuales tres mil

novecientos sesenta y cinco millones ochocientos veinticinco mil ochocientos setenta y nueve pesos (COP3.965.825.879) serán destinados para la modernización del alumbrado público, y treinta mil ochocientos cuarenta y dos millones ciento ochenta y un mil ochocientos ochenta y seis pesos (COP30.842.181.886) serán destinados para la adquisición e instalación de paneles solares. Se encuentran en estructuración los estudios previos para la celebración de la contratación que permita la ejecución de los recursos asociados a la vigencia 2024.

La Gerencia de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Electrificación ha avanzado en el seguimiento, control o proceso de liquidación de contratos y convenios celebrados en el periodo 2020-2023, recibidos con gestiones administrativas a realizar entre 2024 y 2027:

- Convenio marco No. 2020-AS-37-0008, celebrado el 29/12/2020, entre el Departamento – Gerencia de Servicios Públicos y Empresas Públicas de Medellín EPM ESP, con el objeto de *“aunar esfuerzos tendientes a lograr la estructuración y/o ejecución de proyectos de servicios de energía eléctrica mediante fuentes convencionales y/o alternativas en las zonas rurales del departamento de Antioquia que contribuyan a la universalización del servicio de energía y al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes”*. Actas derivadas terminadas en el periodo 2021-2023, en proceso de liquidación.
- Contrato interadministrativo No. 4600015062, celebrado con Empresas Públicas de Medellín EPM ESP, el 23/02/2023, por valor de \$3.549.467.240, con el objeto de *“realizar la conexión de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas (SISFV) residenciales estratos 1 y su red interna en diferentes subregiones del departamento de Antioquia”*. Terminado de mutuo acuerdo en 2023, sin ejecución de recursos; en proceso de liquidación.
- Contrato interadministrativo No. 4600015059, celebrado con Empresas Públicas de Medellín EPM ESP, el 03/03/2023, por valor de \$2.780.348.200, con objeto establecido para *“Instalación de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas (SISFV) en Instituciones Educativas Rurales, ubicadas en zonas aisladas o no interconectadas”*. Terminado en 2023; en proceso de liquidación.
- Contrato Interadministrativo 4600015456, celebrado con Empresas Públicas de Medellín EPM ESP, el 02/05/2023, por valor de \$1.117.347.831, con objeto establecido para *“la implementación de Sistemas Solares Fotovoltaicas mediante inyección a la red – unidos por las escuelas rurales”*. Terminado en 2023; en proceso de liquidación.

Adicional a los recursos que se han asignado para la ejecución de los proyectos referidos, el Departamento, a través de la Gerencia de Servicios Públicos – Dirección de Electrificación, se ha realizado seguimiento y acompañamiento a

convenios con gestión de recursos de distintas fuentes de financiación, asociados a las siguientes iniciativas:

- Proyecto Código BPIN 20220214000059. Nombre: Suministro e instalación de paneles solares: Soluciones Individuales para viviendas en el sector rural, de los municipios PDET del Norte y Nordeste Antioqueño.
- Proyecto Código BPIN 20211301012181. Nombre: *Suministro e instalación de paneles solares: Soluciones Individuales para viviendas en el sector rural, de la Subregión PDET del Bajo Cauca del Departamento de Antioquia.*
- FENOGE: Instalación de paneles solares en Centros Educativos Rurales C.E.R inyección a red. Convenio interadministrativo No. 80905-086-2023, suscrito entre Fiduciaria la Previsora S.A, como vocera y administradora del patrimonio autónomo denominado Fideicomiso FENOGE y el departamento de Antioquia. Objeto: *“aunar esfuerzos y capacidades técnicas, operativas, financieras y administrativas de las partes para realizar estudios, diagnósticos y análisis de factibilidad e implementar cuando resulte viable Soluciones Energéticas Integrales - SEI basadas en fuentes no convencionales de energía renovable y gestión eficiente de la energía, en edificaciones públicas destinadas a la prestación de servicios de educación.”*

Línea 4: Sostenibilidad desde lo territorial; Componente 4.2 Territorio Planificado y Sostenible; Programa 4.2.5. Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia

Tabla 3. Cumplimiento de Indicadores Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 Programa 4.2.5. Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia

Indicadores de Resultado y de Producto	Línea Base PDD 2024-2027	Meta del Cuatrienio PDD 2024-2027	Meta vigencia 2024	Logro vigencia 2024 (Jun)	% de avance cumplimiento meta 2024	Calificación
4.2R2 Cobertura de acueducto	91,94%	93,21%	92,61%	91,94%	99,28%	SOBRESALIENTE
4.2R3 Cobertura de alcantarillado	82,88%	83,82%	83,52%	82,88%	99,23%	SOBRESALIENTE
4.2.5P1 Proyectos de acueducto y alcantarillado en área urbana financiados	SIN DATO	116	54	15	27,78%	CRÍTICO
4.2.5P2 Proyectos de acueducto y de manejo de aguas residuales en área rural financiados	SIN DATO	63	28	3	10,71%	CRÍTICO
4.2.5P3 Soluciones alternativas para acceso al agua para consumo humano implementadas	SIN DATO	4.000	1.000	342	34,2%	CRÍTICO

Convenciones para calificación de avance del PDD: SOBRESALIENTE (≥80%); SATISFACTORIO (≥70% <80%); MEDIO (≥60% <70%); BAJO (≥40% <60%); CRÍTICO (<40%).

Fuente: Seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 "Por Antioquia firme", Gerencia de Servicios Públicos.

A través de la Gerencia de Servicios Públicos, la Nación, las autoridades ambientales o los distintos municipios vinculados al PDA de Antioquia, se ha identificado la financiación, contratación, ejecución, puesta en marcha y seguimiento post contractual de 57 proyectos para la construcción u optimización de infraestructura de acueducto y alcantarillado, que contribuyen a avanzar en el acceso de agua potable y al manejo adecuado de aguas residuales por parte de la población antioqueña ubicada en áreas urbanas o rurales de 43 municipios, lográndose, entre enero y junio de 2024, terminar o poner en marcha y operación 13 intervenciones en sistemas urbanos y 2 intervenciones en sistemas rurales de distintos municipios y/o distritos.

Tabla 4. Intervenciones en infraestructura de acueducto y alcantarillado 2024

Subregión	Municipio	Intervención en Infraestructura de Acueducto / Alcantarillado	Fuente de Financiación	Estado a Junio / 2024	Área de Impacto	Incorpora PTAP / PTAR	Impacto en UEAA / PSMV
Bajo Cauca	Caucasia	Optimización de las redes de acueducto y alcantarillado del barrio La Esperanza asociadas a infraestructura vial en el área urbana del municipio de Caucasia, Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Municipio	Terminado (mayo 2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Bajo Cauca	Caucasia	Optimización y construcción de las redes de acueducto y alcantarillado del distrito Atascoso de la zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia	PDA de Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	En contratación por el municipio	Urbana	SIN DATO	SI
Bajo Cauca	Caucasia	Optimización y construcción de las redes de alcantarillado del barrio Pueblo Nuevo en la zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia	Inversión PDA Antioquia	En contratación por el municipio	Urbana	SIN DATO	SIN DATO
Bajo Cauca	Caucasia	Optimización de las redes de alcantarillado de la carrera 15 a la 20, entre las calles 7 y 10 del barrio Pueblo en la zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	En contratación por el municipio	Urbana	SIN DATO	SIN DATO
Bajo Cauca	Caucasia	Implementación del programa de conexiones intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico en el municipio de Caucasia	Inversión Nación PGN 2020-2024	En Contratación por MVCT	Urbana	SIN DATO	SI
Bajo Cauca	El Bagre	Construcción del sistema de acueducto de los barrios Las Brisas y Las Colinas en el municipio de El Bagre, Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Municipio	Terminado (junio 2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Bajo Cauca	Nechí	Construcción del sistema de tratamiento de lodos para Panta de Potabilización en la zona urbana del municipio de Nechí	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	En Ejecución	Urbana	SI	SIN DATO
Bajo Cauca	Nechí	Construcción del sistema de acueducto del Corregimiento de Colorado del Municipio de Nechí	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	En Ejecución	Rural	SI	SIN DATO
Bajo Cauca	Zaragoza	Optimización del sistema de alcantarillado del corregimiento El Pato del municipio de Zaragoza	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto. SGP-APSB Municipio RP Municipio	Terminado (abril 2024)	Rural	SI	SI

Subregión	Municipio	Intervención en Infraestructura de Acueducto / Alcantarillado	Fuente de Financiación	Estado a Junio / 2024	Área de Impacto	Incorpora PTAP / PTAR	Impacto en UEAA / PSMV
Bajo Cauca	Zaragoza	Construcción de colector y estación elevadora de aguas residuales en el sector La Esmeralda, municipio de Zaragoza, Antioquia	Inversión PDA Antioquia Otros Recursos Depto SGP-APSB Municipio	Terminado (mayo 2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Magdalena Medio	Puerto Berrio	Optimización de las redes de distribución del municipio de Puerto Berrio	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Terminado (feb 2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Magdalena Medio	Puerto Triunfo	Optimización de los componentes de tratamiento y almacenamiento de agua potable del sistema de acueducto del corregimiento de Doradal, Municipio de Puerto Triunfo	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Suspendido	Rural	SI	SI
Nordeste	Cisneros	Reconstrucción de la bocatoma del acueducto sobre la quebrada Santa Gertrudis que surte el área urbana del municipio de Cisneros	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Terminado (mayo 2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Nordeste	Amalfi	Construcción del sistema de acueducto del corregimiento Portachuelo en el municipio de Amalfi	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio	Terminado. Sin finalización de Obras	Rural	SI	SIN DATO
Nordeste	Anorí	Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado Etapa 2 del municipio de Anorí - Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio Municipio – ESP EPM	En Ejecución	Urbana	SIN DATO	SIN DATO
Norte	Gómez Plata	Construcción del Acueducto veredal Calderas del municipio de Gómez Plata - Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio	Resiliencia Jurídica (mayo 2024)	Rural	SI	SIN DATO
Norte	Briceño	Construcción sistema de alcantarillado del corregimiento Pueblo Nuevo Berlín, municipio de Briceño	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Recursos Asignados (2024)	Rural	SIN DATO	SIN DATO
Norte	Donmatías	Optimización de las redes de acueducto y alcantarillado de los barrios Luis López de Mesa y La Playita del municipio de Donmatías	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	En Ejecución	Urbana	SIN DATO	SI
Norte	Donmatías	Construcción y optimización del sistema de tratamiento y ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua en el sistema de acueducto en Donmatías Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio Municipio - Otros	En Ejecución	Urbana	SI	SI
Norte	Entrerriós	Optimización del acueducto urbano del municipio de Entrerriós	Inversiones Nación SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio Municipio – Otros	En Ejecución	Urbana	SIN DATO	Si
Norte	San José de la Montaña	Construcción del sistema de acueducto en la vereda Potrerito del municipio de San José de la Montaña	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio	En Ejecución	Rural	SI	SIN DATO
Norte	Santa Rosa de Osos	Construcción PTAR Alto de la Mina enmarcado en el proyecto Segunda Etapa del Plan Maestro de Alcantarillado - Sector del municipio de Santa Rosa de Osos	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio Autoridad Ambiental	En Ejecución	Urbana	SI	SI
Norte	Santa Rosa de Osos	Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento de Aragón del municipio de Santa Rosa de Osos	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio Municipio – Regalías	En Contratación finalización de obras	Rural	SI	SI

Subregión	Municipio	Intervención en Infraestructura de Acueducto / Alcantarillado	Fuente de Financiación	Estado a Junio / 2024	Área de Impacto	Incorpora PTAP / PTAR	Impacto en UEAA / PSMV
Norte	Ituango	Construcción de la cuarta etapa del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en la zona urbana del municipio de Ituango, Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Suspendido	Urbana	SIN DATO	SI
Norte	Toledo	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la Calle 10 del municipio de Toledo	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Terminado (junio 2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Occidente	Frontino	Construcción de colectores La Mandarina y El Nore en la zona urbana del municipio de Frontino, Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Terminado, sin finalizar obras (2023)	Urbana	SIN DATO	SI
Occidente	Anzá	Construcción de la estructura de captación, desarenador y línea de aducción, asociadas a la quebrada la Blanquizala para el sistema de acueducto urbano del municipio de Anzá	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Recursos Asignados (2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Occidente	Armenia	Construcción de la tercera etapa del plan maestro de alcantarillado urbano del municipio de Armenia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio	Terminado (ene 2024)	Urbana	SIN DATO	SIN DATO
Occidente	Giraldo	Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y colectores principales en la zona urbana del municipio de Giraldo	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio AA - Corpouraba	En Ejecución	Urbana	SI	SI
Occidente	Heliconia	Optimización del acueducto rural del barrio Ceferino en zona rural del municipio de Heliconia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Recursos Asignados (2024)	Rural	SIN DATO	SIN DATO
Occidente	Olaya	Ampliación y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Llanadas para surtir las veredas Badajoz y Piñonez Etapa 1 del municipio de Olaya	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Terminado (mayo 2024)	Rural	SIN DATO	SIN DATO
Occidente	San Jerónimo	Construcción del acueducto de las veredas El Chocho, Los Cedros, Altico y Quimbaya en el municipio de San Jerónimo, Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio	En Ejecución	Rural	SI	SIN DATO
Occidente	San Jerónimo	Construcción del sistema de alcantarillado de aguas residuales colector El Tesoro, municipio de San Jerónimo	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio Otros Municipio - ESP	Terminado (ene 2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Oriente	Abejorral	Llevar a cabo una solución definitiva para la reparación y/o reposición de la red de aducción en la vereda La Labor sector Las Cocheras de la fuente angostura que conduce a la planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Abejorral, Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto RP Municipio Otros R Municipio	Terminado (ene 2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Oriente	Abejorral	Construcción de Colectores urbanos Liceo- Aduanilla - Aduanilla-Terpel y parqueadero-Zacatín y conexión de colectores existentes en el municipio de Abejorral	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio Autoridad Ambiental CORNARE	En Ejecución	Urbana	SIN DATO	SI

Subregión	Municipio	Intervención en Infraestructura de Acueducto / Alcantarillado	Fuente de Financiación	Estado a Junio / 2024	Área de Impacto	Incorpora PTAP / PTAR	Impacto en UEAA / PSMV
Oriente	Cocorná	Construcción de una bocatoma alterna, desarenador sobre la quebrada La Chonta y Línea de Aducción, como mejoramiento del acueducto y suministro del agua potable al municipio de Cocorná, Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	En Ejecución	Urbana	SIN DATO	SI
Oriente	San Francisco	Construcción Plan Maestro de Acueducto de la Zona Urbana del Corregimiento de Aquitania en el Municipio de San Francisco – Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	En Ejecución	Rural	SI	SIN DATO
Oriente	San Luis	Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado etapa III del Municipio de San Luis, Antioquia	Inversión PDA Antioquia RP Departamento SGP-APSB Municipio RP Municipio Autoridad Ambiental CORNARE	Suspendido	Urbano	SI	SI
Oriente	La Unión	Optimización y ampliación del servicio de acueducto urbano del municipio de La Unión a través de la construcción de la línea paralela y la construcción del tanque elevado	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio Otros R Municipio ESP	Terminado (mayo 2024)	Urbana	SIN DATO	SIN DATO
Oriente	San Vicente Ferrer	Construcción del sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el acueducto multiveredal La Mina, comprendido por las veredas La Enea, San Nicolás Etapa 1 del municipio de San Vicente Ferrer	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Suspendido	Urbana	SI	SIN DATO
Oriente	San Vicente Ferrer	Obras de optimización del sistema de acueducto del área urbana del municipio de San Vicente - Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio Otros R Municipio	En Ejecución	Urbana	SIN DATO	SI
Suroeste	Angelópolis	Construcción de alcantarillado del corregimiento La Estación del municipio de Angelópolis - Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio	Suspendido	Rural	SI	SI
Suroeste	Fredonia	Construcción de la red de acueducto de las vías Calle 51 entre Carreras 52 y 50, Carrera 49 entre Calles 44 y MH 175, del municipio de Fredonia, Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Sin inicio de obras	Urbana	SIN DATO	SI
Suroeste	Venecia	Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la zona urbana del municipio de Venecia - Antioquia	Inversión PDA Antioquia Nación (MVCT) SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	En proceso de Contratación finalización de obras	Urbana	SIN DATO	SI
Suroeste	Andes	Construcción del Sistema de alcantarillado del centro poblado del corregimiento Santa Rita en el municipio de Andes, Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio	En Ejecución	Rural	SI	SIN DATO
Suroeste	Andes	Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado del corregimiento de Buenos Aires del Municipio de Andes	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio	En Ejecución	Rural	SIN DATO	SI
Suroeste	Betulia	Construcción del acueducto veredal El Cuchuco del municipio de Betulia Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	En Ejecución	Rural	SI	SIN DATO

Subregión	Municipio	Intervención en Infraestructura de Acueducto / Alcantarillado	Fuente de Financiación	Estado a Junio / 2024	Área de Impacto	Incorpora PTAP / PTAR	Impacto en UEAA / PSMV
Suroeste	Salgar	Construcción y optimización de las redes de alcantarillado de la zona urbana del municipio de Salgar	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Terminado (mar 2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Suroeste	Jericó	Construcción de colector de aguas combinadas sobre la Avenida Circunvalar entre el sector El Cementerio y el sector Castalia del Municipio de Jericó, Antioquia, enmarcado en el proyecto macro denominado, construcción, ampliación y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado urbano del municipio de Jericó - Antioquia	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Terminado (jun 2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Suroeste	La Pintada	Optimización del tramo de Acueducto en el sector "Los Abuelos" del municipio de La Pintada	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	En Terminado (abril 2024)	Urbana	SIN DATO	SI
Suroeste	Támesis	Optimización redes de acueducto y alcantarillado residual y pluvial del municipio de Támesis - Antioquia	Inversiones Nación MVCT - Municipio	En proceso de Contratación finalización de obras	Urbana	SIN DATO	SI
Urabá	Carepa	Construcción del sistema de recolección de aguas residuales colector Etapa III del municipio de Carepa, Antioquia	Inversión PDA Antioquia Nación (MVCT) SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio RP Municipio	En proceso Liquidación. Sin finalizar obras	Urbana	SIN DATO	SI
Urabá	Turbo	Programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado - PCI del Distrito de Turbo Antioquia	Inversión Nación PGN 2020-2024	En Contratación por el MVCT	Urbana	SIN DATO	SIN DATO
Urabá	Arboletes	Construcción de redes de conducción impulsión y bombeo desde el río San Juan en el municipio de San Juan de Urabá hasta el acueducto del municipio de Arboletes, municipio de Arboletes.	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	En ejecución	Urbano	SIN DATO	SI
Urabá	Vigía del Fuerte	Construcción plan maestro de acueducto en el corregimiento Loma Murrí - municipio de Vigía del Fuerte	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Suspendido	Rural	SI	SI
Urabá	Vigía del Fuerte	Construcción Acueducto y Alcantarillado corregimiento de Playa Murrí, en el municipio de Vigía del Fuerte	Inversión Departamento Depto – Fondo del Agua	En Contratación por MVCT	Rural	SI	SIN DATO
Urabá	Vigía del Fuerte	Construcción de la planta potabilizadora de agua y la red de conducción del acueducto del corregimiento de San Miguel en el municipio de Vigía del Fuerte	Inversión PDA Antioquia SGP-APSB Depto SGP-APSB Municipio	Suspendido	Rural	SI	SIN DATO

Elaboró: Dirección de Agua y Saneamiento, Gerencia de Servicios Públicos. Con base en: Informe de Proyectos en Ejecución Departamento. Componente de Infraestructura del PDA de Antioquia, GSP, enero de 2024. Informe de Proyectos en Ejecución Recursos de Gestión. Componente de Planeación PDA de Antioquia, GSP, enero de 2024. Actas de Comité Directivo, GSP.

PTAP: Planta de Tratamiento de Agua Potable

UEAA: Uso Eficiente y Ahorro del Agua.

STAR: Sistema de Tratamiento de Agua Residuales

PSMV: Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos

PDA: Plan Departamental de Agua

SGP-ABSB: Sistema General de Participaciones – Agua Potable y Saneamiento Básico

PDET: Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

RP: Recursos Propios

La Gerencia de Servicios Públicos, con el fin de mejorar las condiciones de acceso al agua potable de la población rural localizada en áreas dispersas, alejadas o con limitantes técnicas para ser vinculadas a los sistemas de acueducto existentes o proyectados, en acompañamiento a los distintos entes territoriales, en el marco de la ejecución del proyecto de soluciones individuales de potabilización rural en distintos municipios; realizó en 2024 la instalación de 334 sistemas individuales en los municipios de Remedios, San Roque, Vegachí, Caicedo, Liborina, como puede observarse en la Tabla No. 4. El contrato termino ejecución en 2024 y se encuentra en proceso de liquidación.

Tabla 5. Estado de ejecución del proyecto Implementación de Sistemas Individuales de Tratamiento de Agua Potable para el área rural en diferentes municipios de Antioquia – (Etapa I)

No.	Municipio	Contratados	Suministrado	Instalado 02/12/2023	Instalado 31/12/2023	Instalados en 2024	Pendientes por instalar
1	Remedios	113	113	111	111	2	0
2	San roque	92	92	91	91	1	0
3	Vegachí	113	113	112	112	1	0
4	Abejorral	101	166	166	166	0	0
5	Argelia	115	115	60	115	0	0
6	La ceja	110	110	110	110	0	0
7	La unión	70	70	70	70	0	0
8	San francisco	67	67	0	67	0	0
9	San Rafael	83	83	83	83	0	0
10	San Vicente Ferrer	50	50	42	50	0	0
11	Briceño	52	0	0	0	0	52
12	Campamento	90	90	0	90	0	0
13	San José de la montaña	49	49	0	49	0	0
14	Santa rosa de osos	127	113	0	113	0	14
15	Arboletes	80	80	80	80	0	0
16	Caicedo	60	0	0	0	60	0
17	Liborina	55	0	0	0	55	0
18	Olaya	94	0	0	0	94	0
19	Jardín	121	0	0	0	121	0
20	Santa Bárbara	133	133	133	133	0	0
21	Hispania	65	0	0	0	0	0
	TOTALES	1.840	1.444	1.058	1.440	334	66

Fuente: Dirección de Agua y Saneamiento, Gerencia de Servicios Públicos. Información aportada al cierre de junio de 2024 por la supervisión asignada al proyecto.

En el marco de las actuaciones de los distintos instrumentos de planeación del PDA de Antioquia se instalaron en el primer semestre de 2024, sistemas alternativos de acceso al agua potable en 7 instituciones educativas rurales del departamento.

Tabla 6. Instalación de sistemas alternativos de acceso al agua potable en Instituciones Educativas Rurales – Primer semestre de 2024

Subregión	Municipio	Institución Educativa Rural	# sistemas instalados
Nordeste	San roque	I.E.R. San Juan Sede El Diluvio	1
Norte	Gómez Plata	I.E.R. El Salto Sede San Matías	1
Norte	San pedro de los Milagros	C.E.R. La Lana	1
Norte	Santa Rosa de Osos	I.E.R. San Isidro	1
Occidente	Olaya	I. E. Olaya Sede La Colchona	1
Oriente	Cocorná	C.E.R. San Lorenzo	1
Urabá	Mutatá	I.E.R. La Inmaculada Caucheras	1
TOTALES		7	7

Fuente: Dirección de Agua y Saneamiento, Gerencia de Servicios Públicos. Componente de Aseguramiento de la Prestación de los servicios, PDA de Antioquia.

Las actuaciones desarrolladas durante el primer semestre de 2024, entre las que se cuentan la financiación, ejecución o puesta en marcha proyectos de infraestructura de acueducto que se orientan a mejorar indicadores de micromedición y control de pérdidas en sus áreas de influencia, han contribuido en aspectos asociados a la implementación de los programas de uso eficiente y ahorro del agua con impacto en 24 entidades territoriales.

Así mismo, las actuaciones asociadas a la financiación, ejecución o puesta en marcha proyectos de infraestructura de alcantarillado asociada a colectores, interceptores o sistemas de tratamiento de aguas residuales, que contribuyen a la reducción de cargas contaminantes o la eliminación de descargas o vertimientos puntuales en áreas urbanas o rurales, así como el acompañamiento, asistencia técnica o asesoría, incluyendo, el desarrollo de capacitaciones en Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), articuladas con las Autoridades Ambientales, han contribuido en aspectos asociados a la implementación de los PSMV, con impacto en 17 entes territoriales del departamento.

La Gerencia de Servicios Públicos, continúa acompañando a los municipios y/o distritos en el fortalecimiento de sus capacidades frente a la estructuración y gestión de los estudios y diseños asociados al desarrollo de infraestructura para los servicios de acueducto y alcantarillado, acorde con la concertación de los Planes de Acción Municipal, los cuales se han articulado con los compromisos de la estrategia Acuerdos Municipales, implementada por el gobierno departamental.

A partir de la gestión realizada por la Dirección de Agua y Saneamiento con el acompañamiento del equipo de apoyo al gestor del PDA de Antioquia se trabaja en la puesta en marcha y operación de proyectos terminados en vigencias anteriores, así como en el proceso de liquidación de convenios y contratos asociados al desarrollo de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en los distintos municipios o distritos, de acuerdo con las competencias que conserva la Gerencia.

Línea 4: Sostenibilidad desde lo territorial; Componente 4.2 Territorio Planificado y Sostenible; Programa 4.2.6. Gestión Integral de Residuos Sólidos

Tabla 7. Cumplimiento de Indicadores Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 Programa 4.2.6. Gestión Integral de Residuos Sólidos

Indicadores de Resultado y de Producto	Línea Base PDD 2024-2027	Meta del Cuatrienio PDD 2024-2027	Meta vigencia 2024	Logro vigencia 2024 (Jun)	% de avance cumplimiento meta 2024	Calificación
4.2R4 Cobertura de aseo	90,21%	90,94%	90,64%	90,21%	99,53%	SOBRESALIENTE
4.2.6P1 Municipios apoyados con vehículos de recolección de residuos sólidos	SIN DATO	30	15	11	73,33%	SATISFACTORIO
4.2.6P2 Soluciones de disposición final de residuos sólidos construidas	SIN DATO	3	1	2	200%	SOBRESALIENTE
4.2.6P3 Estaciones de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos construidas	SIN DATO	3	1	0	0%	CRÍTICO
4.2.6P4 Estudios o diseños para la construcción u optimización de alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos realizados	SIN DATO	1	0.5	0	0%	CRÍTICO

Convenciones para calificación de avance del PDD: SOBRESALIENTE ($\geq 80\%$); SATISFACTORIO ($\geq 70\% < 80\%$); MEDIO ($\geq 60\% < 70\%$); BAJO ($\geq 40\% < 60\%$); CRÍTICO ($< 40\%$).

Fuente: Seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 "Por Antioquia firme", Gerencia de Servicios Públicos.

Con el fin de seguir avanzando en el mejoramiento de la prestación del servicio de aseo en los municipios de Antioquia, se acompaña a distintos municipios en el proceso de adquisición de vehículos para la recolección de residuos sólidos, que ha junio de 2024, se encontraba en desarrollo a partir de subasta inversa para la adquisición de 11 vehículos, con un presupuesto oficial de COP 9.059.208.202.

Tabla 8. Municipios apoyados con vehículos de recolección de residuos sólidos

Subregión	Municipio o Distrito	Estado a junio 2024
Bajo Cauca	El Bagre - corregimiento de Puerto López	Subasta Inversa en desarrollo
Bajo Cauca	El Bagre - corregimiento de Puerto Claver	Subasta Inversa en desarrollo
Magdalena Medio	Puerto Nare	Subasta Inversa en desarrollo
Magdalena Medio	Maceo	Subasta Inversa en desarrollo
Nordeste	San Roque	Subasta Inversa en desarrollo
Norte	Briceño	Subasta Inversa en desarrollo
Oriente	El Peñol	Subasta Inversa en desarrollo
Oriente	San Rafael	Subasta Inversa en desarrollo
Oriente	La Unión	Subasta Inversa en desarrollo
Suroeste	Urrao	Subasta Inversa en desarrollo
Suroeste	Tarso	Subasta Inversa en desarrollo
6 subregiones	10 municipios	11 vehículos en proceso de adquisición

Fuente: Dirección de Agua y Saneamiento, Gerencia de Servicios Públicos.

En acompañamiento a los distintos entes territoriales en la implementación de los PGIRS, se han identificado y cofinanciado inversiones de impacto municipal desarrolladas con recursos del Departamento, los municipios o los distintos actores vinculados al PDA de Antioquia, para avanzar en la construcción u optimización de sitios de disposición final o aprovechamiento de residuos sólidos, entre los que se encuentran:

Tabla 9. Proyectos de inversión en infraestructura para el aprovechamiento y la disposición final de residuos sólidos

Subregión	Municipio	Proyecto identificado	Fuente de Financiación	Estado a junio / 2024
Oriente	Argelia de María	Construcción segunda etapa del relleno sanitario La Mina del municipio de Argelia de María – Antioquia	Inversiones PDA de Antioquia SGP-APSB Departamento; RP Departamento SGP-APSB Municipio; RP Municipio	Recursos asignados 2022 Convenio celebrado con el municipio 2023 Terminado - junio de 2024
Oriente	San Rafael	Mejoramiento y ampliación del relleno sanitario "Los Gaicos" del municipio de San Rafael	Inversiones PDA de Antioquia RP Departamento; SGP-APSB Municipio	Recursos asignados 2023 Convenio celebrado con el municipio 2023 Terminado – enero 2024
Oriente	El Peñol	Construcción de Planta de compostaje para tratamiento de residuos orgánicos en la vereda El Salto del Municipio de El Peñol, Etapa 1	Inversiones PDA de Antioquia SGP-APSB Departamento SGP-APSB Municipio; RP Municipio	Recursos asignados 2023 Convenio celebrado con el municipio 2023 En Ejecución por el municipio (Suspendido)
Oriente	Marinilla	Convenio interadministrativo con el municipio de Marinilla, que permita fortalecimiento de los procesos de gestión integral de residuos sólidos, la implementación de una estación de clasificación y aprovechamiento de residuos sólidos	Inversión Departamento RP Departamento RP Municipio; Otros Recursos - ESP	Recursos asignados 2023 Convenio celebrado con el municipio 2023 En Ejecución por el municipio (Suspendido)
Oriente	La Ceja del Tambo	Construcción de la Planta de Tratamiento y aprovechamiento de residuos orgánicos Valbiores.	Inversiones Municipios Otros Recursos – EP La Ceja ESP	Inversión del Municipio En verificación
Oriente	Alejandría	Ampliación y optimización del relleno sanitario del municipio de Alejandría, Antioquia	Inversión PDA de Antioquia SGP-APSB Departamento	Recursos asignados 2024 Convenio celebrado con el municipio en 2024 En Ejecución por el municipio
Urabá	La Pintada	Sitio de Disposición Final Vigía del Fuerte	Inversión Departamento Depto. – Estampilla Pro Desarrollo	Recursos Asignados por el Departamento Reserva constituida en el IDEA

Fuente: Dirección de Agua y Saneamiento, Gerencia de Servicios Públicos.

Se encuentran en gestión interna de la Gerencia los elementos de estructuración de la necesidad que permitan la contratación de los estudios o diseños para la construcción u optimización de alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos de carácter regional.

Durante el primer semestre de 2024, se ha acompañado a 18 entidades territoriales o a sus prestadores de servicio, en el proceso implementación de sus PGIRS, a partir de la implementación de proyectos para el aprovechamiento y la recuperación de residuos sólidos, la implementación de proyectos de disposición final de residuos sólidos o la adquisición de vehículos recolectores de residuos sólidos para el mejoramiento de la prestación del servicio público domiciliario de aseo.

Línea 4: Sostenibilidad desde lo territorial; Componente 4.2 Territorio Planificado y Sostenible; Programa 4.2.7. Mejores prestadores, mejores servicios

Tabla 10. Cumplimiento de Indicadores Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 Programa 4.2.6. Gestión Integral de Residuos Sólidos

Indicadores de Resultado y de Producto	Línea Base PDD 2024-2027	Meta del Cuatrienio PDD 2024-2027	Meta vigencia 2024	Logro vigencia 2024 (Jun)	% de avance cumplimiento meta 2024	Calificación
4.2R2 Cobertura de acueducto	91,94%	93,21%	92,61%	91,94%	99,28%	SOBRESALIENTE
4.2R3 Cobertura de alcantarillado	82,88%	83,82%	83,52%	82,88%	99,23%	SOBRESALIENTE
4.2R4 Cobertura de aseo	90,21%	90,94%	90,64%	90,21%	99,53%	SOBRESALIENTE
4.2.7P1 Prestadores de servicios públicos asistidos técnicamente	SIN DATO	125	125	85	68%	MEDIO

Convenciones para calificación de avance del PDD: SOBRESALIENTE ($\geq 80\%$); SATISFACTORIO ($\geq 70\%$ < 80%); MEDIO ($\geq 60\%$ < 70%); BAJO ($\geq 40\%$ < 60%); CRÍTICO (< 40%).

Fuente: Seguimiento al Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 "Por Antioquia firme", Gerencia de Servicios Públicos.

El Departamento de Antioquia, se encuentra comprometido con el acompañamiento a los municipios y distritos para su vinculación al Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) Antioquia, como estrategia de articulación e integración sectorial para el desarrollo de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Departamento, además de los 96 municipios que se encontraban vinculados a las estrategia a diciembre de 2023, en 2024, se ha realizado acompañamiento a los municipios de Caldas, San Pedro de los Milagros, Dabeiba y Turbo. Con estos nuevos municipios, el PDA de Antioquia quedaría conformado por 100 entes territoriales de las diferentes subregiones del Departamento.

La Gerencia de Servicios Públicos, seguirá realizando las gestiones que permitan la efectiva vinculación al PDA de Antioquia de los entes territoriales que se encuentran en estudio de la iniciativa o en proceso de vinculación a esta estrategia nacional, entre los cuales se encuentra el municipio de Rionegro, que cuenta con la aprobación de vinculación al PDA de Antioquia por parte del Consejo Municipal.

Durante el 2024, se ha brindado asistencia técnica o acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades frente al cumplimiento de indicadores de monitoreo establecidos para el sector y acompañamiento en la ejecución, formulación y gestión

de proyectos de inversión en agua potable y saneamiento básico a los distintos municipios de Antioquia, consolidándose actuaciones de acompañamiento, a partir de las distintas líneas de actuación de los componentes del PDA de Antioquia, a 85 entes territoriales o sus prestadores de servicios públicos.

ANEXOS

1. SITUACION DE LOS RECURSOS:

1.1 Recursos Financieros

Se relacionan a continuación los recursos financieros asociados al cumplimiento de las metas del Plan Departamental de Desarrollo “POR ANTIOQUIA FIRME” y los avances en relación con las gestiones desarrolladas por la Gerencia de Servicios Públicos, en ejecución de los programas y proyectos definidos para ejecución por parte del Departamento. En el detalle de recursos ejecutados, se presenta el balance de recursos de gestión, correspondientes a cofinanciaciones o recursos invertidos por los distintos actores del sector que contribuyeron al cumplimiento de metas en cada programa.

Línea 3: Inversión desde la confianza; Componente 3.1 Infraestructura para la equidad y la competitividad; Programa 3.1.4 Energía Accesible y No Contaminante

Tabla 11. Proyectos – BPPIN identificados para ejecución del Programa 3.1.4 Energía Accesible y No Contaminante

Vigencia	BPINN	Nombre	Recursos proyectados por vigencia
2024	2020003050215	Ampliación del Índice de la Cobertura de Energía Eléctrica Antioquia	COP 36.043.531.886
2024	2023003050091	Implementación de Antioquia LED Antioquia	COP 4.065.825.879
2025	2024003050051	Mejoramiento de las condiciones de acceso a la energía eléctrica en el Departamento de Antioquia	COP 5.316.300.655
2025	2024003050052	Mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de alumbrado público en Antioquia	COP 5.000.000.000
2026	2024003050051	Mejoramiento de las condiciones de acceso a la energía eléctrica en el Departamento de Antioquia	COP 8.837.873.466
2026	2024003050052	Mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de alumbrado público en Antioquia	COP 1.787.916.209
2027	2024003050051	Mejoramiento de las condiciones de acceso a la energía eléctrica en el Departamento de Antioquia	COP 10.305.000.000
2027	2024003050052	Mejoramiento de las condiciones de prestación del servicio de alumbrado público en Antioquia	COP 639.563.365
TOTALES DE LOS RECURSOS PROYECTADOS PARA EL PROGRAMA 2024-2027			COP 71.996.011.460

Fuente: Seguimiento a Proyectos de Inversión, Gerencia de Servicios Públicos.

Tabla 12. Inversión del Programa 3.1.4 Energía Accesible y No Contaminante

Tipo de Recursos	Apropiado Vigente 2024	Ejecutado 2024*
Departamento (Recursos Incorporados, distintas fuentes)	COP 40.109.357.765	COP 40.009.357.765
Recursos de Gestión (Obras por Impuestos)	SIN DATO	SIN DATO
TOTALES POR PROGRAMAS 2024 (a JUNIO)	COP 40.109.357.765	COP 40.009.357.765

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos. Informes Seguimiento Financiero a PDD.

*Inversión ejecutada armonizada con los proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 "POR ANTIOQUIA FIRME"; Se calcula con base en los recursos COMPROMETIDOS a junio de 2024.

Línea 4: Sostenibilidad desde lo territorial; Componente 4.2 Territorio Planificado y Sostenible; Programa 4.2.5. Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia

Tabla 13. Proyectos – BPPIN identificados en ejecución del Programa 4.2.5. Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia

Vigencia	BPINN	Nombre	Recursos proyectados por vigencia
2024	2021003050091	Ampliación de la Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia	COP 20.573.807.918
2024	2021003050092	Ampliación de la Cobertura del servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en todo El Departamento Antioquia	COP 19.754.187.946
2024	2024003050056	Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia	SIN DATO (en proceso de armonización)
2025	2024003050056	Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia	COP 44.221.465.734
2026	2024003050056	Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia	COP 45.898.289.688
2027	2024003050056	Mejoramiento de las condiciones de acceso al agua potable y manejo de aguas residuales en área urbana y rural de Antioquia	COP 47.810.764.046
TOTALES DE LOS RECURSOS PROYECTADOS PARA EL PROGRAMA 2024-2027			COP 178.258.515.332

Fuente: Seguimiento a Proyectos de Inversión, Gerencia de Servicios Públicos.

Observación: A la fecha (junio 2023) se encontraba en trámite traslado de recursos disponibles de proyectos 2020-2023 a proyectos 2024-2027, e incorporación de recursos SGP-APSB.

Tabla 14. Inversión del Programa 3.1.4. Unidos por el agua potable para Antioquia

Tipo de Recursos	Apropiado Vigente 2024	Ejecutado 2024*
Departamento (Recursos Incorporados, distintas fuentes)	COP 40.327.995.864	COP 13.984.942.896
Recursos de Gestión (Nación, CARs, ESP, Municipios)	SIN DATO	COP 711.472.534
TOTALES POR PROGRAMAS 2024 (a JUNIO)	COP 40.327.995.864	COP 14.696.415.430

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos. Informes Seguimiento Financiero a PDD.

* Inversión ejecutada armonizada con los proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 "POR ANTIOQUIA FIRME"; Se calcula con base en los recursos COMPROMETIDOS a junio de 2024. Los recursos de gestión se calculan con base en los recursos asignados por fuentes externas a proyectos de inversión viabilizados o en ejecución.

Línea 4: Sostenibilidad desde lo territorial; Componente 4.2 Territorio Planificado y Sostenible; Programa 4.2.6. Gestión Integral de Residuos Sólidos

Tabla 15. Proyectos – BPPIN identificados en ejecución del Programa 4.2.6. Gestión Integral de Residuos Sólidos

Vigencia	BPINN	Nombre	Recursos proyectados por vigencia
2024	2021003050077	Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en todo el departamento Antioquia	COP 5.661.539.259
2025	2024003050055	Mejoramiento de las condiciones para la gestión integral de los residuos sólidos en Antioquia	COP 3.400.182.913
2026	2024003050055	Mejoramiento de las condiciones para la gestión integral de los residuos sólidos en Antioquia	COP 3.828.043.654
2027	2024003050055	Mejoramiento de las condiciones para la gestión integral de los residuos sólidos en Antioquia	COP 4.846.117.355
TOTALES DE LOS RECURSOS PROYECTADOS PARA EL PROGRAMA 2024-2027			COP 17.735.883.181

Fuente: Seguimiento a Proyectos de Inversión, Gerencia de Servicios Públicos.

Tabla 16. Inversión del Programa 4.2.6. Gestión Integral de Residuos Sólidos

Tipo de Recursos	Apropiado Vigente 2024	Ejecutado 2024*
Departamento (Recursos Incorporados, distintas fuentes)	COP 5.661.539.259	COP 5.661.539.259
Recursos de Gestión (Nación, CARs, ESP, Municipios)	SIN DATO	COP 4.921.080.870
TOTALES POR PROGRAMAS 2024 (a JUNIO)	COP 5.661.539.259	COP 10.582.620.129

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos. Informes Seguimiento Financiero a PDD.

* Inversión ejecutada armonizada con los proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 "POR ANTIOQUIA FIRME"; Se calcula con base en los recursos COMPROMETIDOS a junio de 2024. Los recursos de gestión se calculan con base en los recursos asignados por fuentes externas a proyectos de inversión viabilizados o en ejecución.

Línea 4: Sostenibilidad desde lo territorial; Componente 4.2 Territorio Planificado y Sostenible; Programa 4.2.7. Mejores prestadores, mejores servicios

Tabla 17. Proyectos – BPPIN identificados en ejecución del Programa 4.2.7. Mejores prestadores, mejores servicios

Vigencia	BPINN	Nombre	Recursos proyectados por vigencia
2024	2021003050094	Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento Antioquia	COP 10.000.000.000
2025	2024003050058	Fortalecimiento de la prestación de los servicios asociados al sector agua potable y saneamiento básico en el departamento de Antioquia	COP 10.000.000.000
2026	2024003050058	Fortalecimiento de la prestación de los servicios asociados al sector agua potable y saneamiento básico en el departamento de Antioquia	COP 10.000.000.000
2027	2024003050058	Fortalecimiento de la prestación de los servicios asociados al sector agua potable y saneamiento básico en el departamento de Antioquia	COP 10.000.000.000
TOTALES DE LOS RECURSOS PROYECTADOS PARA EL PROGRAMA 2024-2027			COP 40.000.000.000

Fuente: Seguimiento a Proyectos de Inversión, Gerencia de Servicios Públicos.

Tabla 18. Inversión del Programa 4.2.7. Mejores prestadores, mejores servicios

Tipo de Recursos	Apropiado Vigente 2024	Ejecutado 2024*
Departamento (Recursos Incorporados, distintas fuentes)	COP 10.000.000.000	COP 10.000.000.000
Recursos de Gestión (Nación, CARs, ESP, Municipios)	SIN DATO	SIN DATO
TOTALES POR PROGRAMAS 2024 (a JUNIO)	COP 10.000.000.000	COP 10.000.000.000

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos. Informes Seguimiento Financiero a PDD.

* Inversión ejecutada armonizada con los proyectos del Plan de Desarrollo 2024-2027 "POR ANTIOQUIA FIRME"; Se calcula con base en los recursos COMPROMETIDOS a junio de 2024.

Se relaciona a continuación balance de la ejecución presupuestal asociada a los programas y proyectos del Plan Departamental de Desarrollo 2024-2027 "POR ANTIOQUIA FIRME", a los que contribuye la gestión de la Gerencia de Servicios Públicos, en la vigencia 2024, de acuerdo con avances en el proceso de homologación e incorporación de recursos al presupuesto, logrado a junio de 2024:

Tabla 19. Ejecución Presupuestal. Vigencia Fiscal Año 2024. Comprendida entre el día 01 del mes de enero y el día 30 del mes de junio de 2024

Programa / Proyecto / Fuente del Recurso	Presupuesto Vigencia 2024 – Junio (En COP)		
	Apropiado Vigente	Comprometido	% Ejecutado
Programa: 3.1.4 Energía Accesible y No Contaminante	COP 40.109.357.765	COP 40.009.357.765	99,75%
Proyecto: Ampliación del Índice de la Cobertura de Energía Eléctrica Antioquia	COP 36.043.531.886	COP 36.043.531.886	100,00%
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	COP 36.043.531.886	COP 36.043.531.886	100,00%
Proyecto: Implementación de Antioquia LED Antioquia	COP 4.065.825.879	COP 3.965.825.879	97,54%
ESTAMPILLA PROELECTRIFICACION	COP 3.965.825.879	COP 3.965.825.879	100,00%
FONDOS COMUNES I.C.L.D.	COP 100.000.000	COP 0	0,00%
Programa: 4.2.5. Agua potable y manejo de aguas residuales sostenible y eficiente para Antioquia	COP 40.327.995.864	COP 13.984.942.896	34,68%
Proyecto: Ampliación de la Cobertura de agua potable en zona urbana y rural Antioquia	COP 20.573.807.918	COP 8.654.790.264	42,07%
SGP AGUA POTABLE	COP 20.000.000.000	COP 8.590.314.345	42,95%
FDO AGUA - COFINANCIACION	COP 247.919.983	COP 0	0,00%
FONDOS COMUNES I.C.L.D.	COP 325.887.935	COP 64.475.919	19,78%
Proyecto: Ampliación de la Cobertura del servicio de alcantarillado en las áreas Urbanas y Rurales en todo El Departamento Antioquia	COP 19.754.187.946	COP 5.329.039.432	26,98%
SGP AGUA POTABLE	COP 15.454.187.946	COP 5.276.286.946	34,14%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	COP 4.000.000.000	COP 0	0,00%
FONDOS COMUNES I.C.L.D.	COP 300.000.000	COP 53.865.686	17,96%

Programa / Proyecto / Fuente del Recurso	Presupuesto Vigencia 2024 – Junio (En COP)		
	Apropiado Vigente	Comprometido	% Ejecutado
Programa: 4.2.6. Gestión Integral de Residuos Sólidos	COP 5.661.539.259	COP 5.661.539.259	100,00%
Proyecto: Ampliación de la cobertura del servicio de aseo en zona urbana y rural en todo el Departamento de Antioquia	COP 5.661.539.259	COP 5.661.539.259	100,00%
SGP AGUA POTABLE	COP 2.000.000.000	COP 2.000.000.000	100,00%
ESTAMPILLA PRODESARROLLO	COP 3.661.539.259	COP 3.661.539.259	100,00%
Programa: 4.2.7. Mejores prestadores, mejores servicios	COP 10.000.000.000	COP 10.000.000.000	100,00%
Proyecto: Fortalecimiento para la prestación de servicios públicos en Todo El Departamento Antioquia	COP 10.000.000.000	COP 10.000.000.000	100,00%
SGP AGUA POTABLE	COP 10.000.000.000	COP 10.000.000.000	100,00%
TOTALES VIGENCIA 2024 (a junio)	COP 96.098.892.888	COP 69.655.839.920	72,48%

Observación: De acuerdo con la recomendación técnica realizada por el equipo de planeación del departamento, la ejecución de recursos financieros de la vigencia 2024, se presenta integrando por armonización - homologación, a los distintos indicadores del Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 "POR ANTIOQUIA FIRME", el valor ejecutado en la vigencia, con cargo a proyectos que venían siendo ejecutados en desarrollo del PDD 2020-2023.

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos. Informes de Ejecución Presupuestal. Balance a junio de 2024.

1.2 Bienes Muebles e Inmuebles

A la fecha de retiro en calidad de Encargado de la Gerencia de Servicios Públicos, los bienes devolutivos que se encontraban a cargo y custodia del servidor público, quedan vinculados al mismo funcionario, en su calidad de Gerente de Servicios Públicos en propiedad, en razón a la identificación del funcionario, a la cual se encuentran vinculados los bienes. Se describen los bienes asignados identificando su localización y usuario en la Gerencia de Servicios Públicos.

Tabla 20. Identificación de bienes devolutivos asociados a la Gerencia de Servicios Públicos

PLACA	DESCRIPCIÓN	SERIAL	UBICACIÓN	RESPONSABLE
G100028621	PORTATIL, CONT. 4600007497 (2017PTCG0074)	5CD7467S5Q	PISO 9 OFICINA 909 – Gerencia	Jimmy Collazos
LIK399	FORD EXPLORER XLT MODELO 2022 COLOR GRIS	1FMSK8DH3NGB24369	ASIGNADA	Jimmy Collazos
8656660042333460	CELULAR XIAOMI REDMI NOTE 8	BPV83954	PISO 9 OFICINA 909 – Gerencia	Mónica Gallego (PDA)
G100039009	COMPUTADOR HP 440 G9 (2023PCCG0010)	8CN33601SL	PISO 9 OFICINA 909 – Jurídica	Santiago Callejas (PDA)
G010473	TELEFONO DIGITAL ALCATEL - 4018	721602276	PISO 9 OFICINA 909 – Gerencia	Mónica Gallego (PDA)

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos.

1.3 Recurso Humano

PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Gerencia de Servicios Públicos, incluyendo la Dirección de Agua y Saneamiento y la Dirección de Electrificación, incorpora la vacante de gerente, que queda una vez aceptada la renuncia al encargo:

Tabla 21. Variación del personal del área entre la fecha de ingreso y de retiro del servidor

CONCEPTO	TOTAL, NÚMERO DE CARGOS DE LA PLANTA	NÚMERO DE CARGOS PROVISTO	NÚMERO DE CARGOS VACANTES
Cargos de libre nombramiento y remoción	3	2	1
- A la fecha de inicio de la gestión	4	4	0
- A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	3	2	1
Variación porcentual	-0.25%	-50%	100%
Cargos de Carrera Administrativa	17	17	0
- A la fecha de inicio de la gestión	13	12	1
- A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	17	17	0
Variación porcentual	23%	30%	100%
Cargos de Temporalidad	4	2	2
- A la fecha de inicio de la gestión	4	2	2
- A la fecha de retiro, separación del cargo o ratificación	4	2	2
Variación porcentual	0%	0%	0%

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos.

El personal disponible para la gestión de la Gerencia de Servicios Públicos, al inicio de la gestión y a la fecha, se encuentra conformado por Libre Nombramiento y Remisión, Carrera Administrativa, Provisionalidad y Temporalidad, como puede observarse en el siguiente cuadro:

Tabla 22. Personal de planta adscrito a la Gerencia de Servicios Públicos

Tipo de Cargo	Nivel/Empleo - Grado	Al inicio de la gestión		Al finalizar la gestión	
		Novedad	Nombre	Novedad	Nombre
Libre Nombramiento y Remoción	Directivo/ Gerente	Designado por Encargo	Jimmy Collazos Franco (el cargo estaba vacante)	El cargo queda vacante	Jimmy Collazos Franco (nombrado en propiedad)
Libre Nombramiento y Remoción	Directivo / director técnico – Grado 02	Comisión para desempeñar cargos de libre nombramiento y remoción	Francisco Javier Villa Sánchez	Provisto	John Jairo Mejía Aramburo
Libre Nombramiento y Remoción	Directivo / director técnico – Grado 02	Provisto	Julio Orlando Castro Guamán	Provisto	Juan Felipe Marín Muñoz

Tipo de Cargo	Nivel/Empleo - Grado	Al inicio de la gestión		Al finalizar la gestión	
		Novedad	Nombre	Novedad	Nombre
Libre Nomenclación y Remoción	Directivo / director operativo – Grado 01	Provisto	Carlos Mauricio Álvarez Gómez	Cargo suprimido	SIN DATO
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	Carrera Administrativa	Viviana Buitrago Lopera	Carrera Administrativa	Viviana Buitrago Lopera
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	Provisionalidad en vacante definitiva	Darly Velásquez Atehortúa	Provisionalidad en vacante definitiva	Darly Velásquez Atehortúa
Carrera Administrativa	Técnico / Técnico Operativo / Grado 01	Carrera Administrativa / Encargo en Función	Henry Nelson Carvajal Porras	Carrera Administrativa / Encargo en Función	Henry Nelson Carvajal Porras
Carrera Administrativa	Asistencial / Grado 04	Provisionalidad en vacancia temporal	Salome Vélez Osorio	Provisionalidad en vacancia temporal	Salome Vélez Osorio
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Especializado - Grado 05	Carrera Administrativa	Edgar Alonso Muñoz Villa	Carrera Administrativa	Edgar Alonso Muñoz Villa
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Especializado - Grado 05	Carrera Administrativa	Blanca Rocio Zuleta Gaviria	Carrera Administrativa	Blanca Rocio Zuleta Gaviria
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	Provisionalidad en vacante temporal	Jhon Faber Restrepo García	Provisionalidad en vacante definitiva	Jhon Faber Restrepo García
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	Provisionalidad en vacante definitiva	Hernando de Jesús Castrillón Morales	Provisionalidad en vacante definitiva	Hernando de Jesús Castrillón Morales
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	Provisionalidad en vacante definitiva	Martha Cecilia Gallo Solórzano	Provisionalidad en vacante definitiva	Martha Cecilia Gallo Solórzano
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	Provisionalidad en vacante definitiva	José Dairo Bedoya Hincapié	Provisionalidad en vacante definitiva	José Dairo Bedoya Hincapié
Carrera Administrativa	Asistencial / Auxiliar Administrativo – Grado 05	Carrera Administrativa / Encargo en Función	Deicy Johana Marulanda Mazo	Carrera Administrativa / Encargo en Función	Deicy Johana Marulanda Mazo
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	Provisionalidad en vacante temporal	Alonso Maya Castillo	Provisionalidad en vacante temporal	Javier Eugenio Arismendy Pérez
Carrera Administrativa	Asistencial / Auxiliar Administrativo – Grado 04	Carrera Administrativa - En concurso Interno	Vacante	Carrera Administrativa / Encargo en Función	Jeffrye Harrison Rojas Castrillón
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	SIN DATO	SIN DATO	Provisionalidad en vacante definitiva / Dirección de Fomento Minero (reubicación)	Patricia Elena Cano Salazar

Tipo de Cargo	Nivel/Empleo - Grado	Al inicio de la gestión		Al finalizar la gestión	
		Novedad	Nombre	Novedad	Nombre
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	SIN DATO	SIN DATO	Provisionalidad en vacante definitiva / Dirección de Fomento Minero (reubicación)	Ramón Antonio Acevedo Saldarriaga
Carrera Administrativa	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	SIN DATO	SIN DATO	Provisionalidad en vacante definitiva / Secretaría TICs (En préstamo)	Edwin Jaramillo Yepes
Carrera Administrativa	Técnico / Técnico Operativo / Grado 02	SIN DATO	SIN DATO	Carrera Administrativa / Dirección de Fomento Minero (reubicación)	Claudia Ana María Uribe Mira
Temporal	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	Empleo Temporal	Vacante. En concurso Interno	Empleo Temporal	Vacante. En concurso Interno
Temporal	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	Empleo Temporal	Leidy Marcela Carmona Mena	Empleo Temporal	Leidy Marcela Carmona Mena
Temporal	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	Empleo Temporal	María Cristina Franco Ospina	Empleo Temporal	María Cristina Franco Ospina
Temporal	Profesional / Profesional Universitario - Grado 02	Empleo Temporal	Vacante	Empleo Temporal	Vacante

Fuente: Gerencia de Servicios Públicos.

Durante el primer semestre de 2024, en desarrollo de ajustes administrativos realizados en el Departamento, se suprimieron los cargos de Director Operativo, incluyendo el cargo que estaba inicialmente asignado al despacho de la Gerencia de Servicios Públicos. Al finalizar el periodo del cargo del funcionario, se cuenta con personal en préstamo y reubicación de distintas dependencias de la Entidad, asignados de la siguiente manera: 2 profesionales y 1 técnico a la Dirección de Agua y Saneamiento y 1 profesional a la Dirección de Electrificación.

La temporalidad de los funcionarios adscritos a la Gerencia de Servicios Públicos, Dirección de Agua y Saneamiento se encuentra vigente hasta el 31/12/2024, de acuerdo con trámite de ampliación de vigencia realizado por la Gerencia de Servicios Públicos en abril de 2024.

Al margen de la planta de personal que se encuentra adscrito a la Gerencia de Servicios Públicos, a través del despacho, la Dirección de Agua y Saneamiento y la Dirección de Electrificación, las actuaciones realizadas en desarrollo de las funciones y competencias que le son propias, en especial las asociadas a *“Coordinar la formulación y ejecución del plan departamental de agua potable y saneamiento básico para el manejo empresarial de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo”*, son acompañadas por el Equipo de Apoyo al Gestor del PDA

de Antioquia y el Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos, conformados según lo establecido en el Decreto 1425 de agosto de 2019 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Decreto 03259 de julio de 2017 del departamento de Antioquia, respectivamente; equipos de trabajo que a la fecha de retiro del cargo se encontraban conformados como se presenta en el siguiente cuadro:

Tabla 23. Personal asociado al Equipo de Apoyo al Gestor del PDA de Antioquia

Componente	Contratista	Cargo
ASEGURAMIENTO	Sebastián Quintero Zapata	Coordinador
ASEGURAMIENTO	Juan Pablo Zuluaga Isaza	Profesional 2
ASEGURAMIENTO	Mateo Mesa Cano	Profesional 2
ASEGURAMIENTO	Sergio de Jesús Higueta Vargas	Profesional 2
ASEGURAMIENTO	Leonardo Esteban Bayona Alvernia	Profesional 2
ASEGURAMIENTO	José Gabriel Navarro Ramírez	Profesional 3
ASEGURAMIENTO	Diana Llaned Carvajal García	Profesional 3
GESTION DEL RIESGO	Mónica Lucía Pérez Henao	Coordinador
GESTION DEL RIESGO	Diana Patricia Cataño Álzate	Profesional 2
GESTION DEL RIESGO	Andrés Mauricio Pulgarín Arrubla	Profesional 2
GESTION SOCIAL	Luz María Lara Varela	Coordinador
GESTION SOCIAL	Leidy Tatiana Rendón Arroyave	Profesional 2
GESTION SOCIAL	Yenny Luz Valderrama Rivera	Profesional 2
GESTION SOCIAL	John Fredy Marín Carvajal	Profesional 2
GESTION SOCIAL	Viviana Elejalde Acevedo	Profesional 4
FINANCIERA	María Victoria Osorio Arenas	Profesional 1
FINANCIERA	Elizabeth Cristina Arango Obando	Profesional 2
FINANCIERA	Lorena Jiménez Arango	Profesional 3
FINANCIERA	Biviana Astrid García Tobón	Profesional 3
ADMINISTRATIVA	Andrés Felipe Fernández Villa	Asesor
ADMINISTRATIVA	Julián Esteban Rave González	Profesional 4
ADMINISTRATIVA	Mónica María Gallego Yepes	Asistente ejecutiva
ADMINISTRATIVA	Paula Andrea Giraldo Chavarriga	Profesional de enlace
ADMINISTRATIVA	Marta Luz Gutiérrez López	Técnico
INFRAESTRUCTURA	Cristhian Andrés Martínez León	Profesional 2
INFRAESTRUCTURA	Miguel Ángel Córdoba Mosquera	Profesional 3
INFRAESTRUCTURA	Juan Camilo Mesa Monsalve	Profesional 3
INFRAESTRUCTURA	Claudia Patricia Gómez Úsuga	Profesional 3
INFRAESTRUCTURA	John Fredy Mejía Martínez	Profesional 4

Componente	Contratista	Cargo
INFRAESTRUCTURA	Michel Dayana Parra Salazar	Profesional 4
INFRAESTRUCTURA	Nicolas Mauricio Toro Álvarez	Profesional 6
INFRAESTRUCTURA	Mayra Alejandra Pérez Garavito	Profesional 6
JURIDICO	Oscar Javier Olivero Amell	Asesor
JURIDICO	Pedro Juan Montoya Gallego	Profesional 1
JURIDICO	Santiago Callejas Velásquez	Profesional 1
JURIDICO	Mauricio Barrientos Osorio	Profesional 1
JURIDICO	Mariana Quintero Mejía	Profesional 3
JURIDICO	Diana Marcela Ospina Rojas	Profesional 3
JURIDICO	Juan Bernardo Tangarife Zapata	Profesional 3
EVALUACION Y VIABILIZACION	Giovanny León Jiménez Valencia	Líder Mecanismo
EVALUACION Y VIABILIZACION	Luz Elena Hernández Martínez	Profesional 1
EVALUACION Y VIABILIZACION	Edwin Humberto Quinceno Cano	Profesional 1
EVALUACION Y VIABILIZACION	Daniela Valencia Cano	Profesional 1
EVALUACION Y VIABILIZACION	Dennys Julieth Aguirre Sánchez	Profesional 1
EVALUACION Y VIABILIZACION	Fran Felipe González parra	Profesional 2
EVALUACION Y VIABILIZACION	Daniel mauricio moreno Monsalve	Profesional 2
EVALUACION Y VIABILIZACION	Juan Gabriel Pérez Pérez	Profesional 2
PLANEACION	Carlos Mauricio Álvarez Gómez	Asesor
PLANEACION	Juliana Andrea Álvarez Salazar	Profesional 1
PLANEACION	Carolina Mesa Betancur	Profesional 2
PLANEACION	Vrenni Alejandra Rodríguez Contreras	Profesional 3
PLANEACION	Andrés Danilo Patiño Herrera	Profesional 3
PLANEACION	Angela María Mesa Correa	Técnico

Fuente: Componente Administrativo del PDA de Antioquia. Gerencia de Servicios Públicos. A 15 de julio de 2024.

La conformación del Equipo de Apoyo al Gestor y el equipo del Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de proyectos se encuentra asociada a la necesidad de operación e implementación del PDA de Antioquia y los costos del gestor aprobados en cada Plan Estratégico de Inversiones PEI por el Comité Directivo.

Entre enero y marzo de 2024, el equipo de apoyo al gestor del PDA de Antioquia fue garantizado mediante la ejecución del Contrato Interadministrativo No. 23IA113B884 celebrado el 28/02/2023, y ejecutado hasta el 31 de marzo de 2024. A partir del 1 de abril de 2024, la implementación del equipo de apoyo al Gestor y el mecanismo departamental de evaluación y viabilización de proyectos, se ha realizado en el marco del contrato interadministrativo 24IA113B1674 del 19/03/2024, celebrado con la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia.

2. REGLAMENTOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

Constituyen elementos fundamentales para la orientación de la gestión de la Gerencia de Servicios Públicos, y las Direcciones de Electrificación y de Agua y Saneamiento, los lineamientos establecidos en los siguientes instrumentos legales, normativos y reglamentarios de orden nacional y departamental, así como los demás desarrollos normativos subsiguientes que los subroguen, adicionen, modifiquen o complementen:

Tabla 24. Desarrollos normativos básicos asociados al accionar de la Gerencia de Servicios Públicos

Instrumento	Fecha de expedición	Orden	Asunto / Alcance
Ley 142	11/07/1994	Nacional	Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones
Ley 1176	27/12/2007	Nacional	Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. (Distribución y destinación de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico del Sistema General de Participaciones)
Ley 1977	24/07/2019	Nacional	Por la cual se modifica parcialmente la Ley 1176 de 2007 en lo que respecta al sector de agua potable y saneamiento básico
Decreto 1077	26/05/2015	Nacional	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio
Decreto 1425	06/08/2019	Nacional	Por el cual se subroga el Capítulo 1, del Título 3, de la Parte 3, del Libro 2 del Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 del 26 de mayo de 2015, con relación a los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento.
Resolución 90708	30/08/2013	Nacional	Por la cual se establecen medidas que garantizan la seguridad de las personas, vida animal y vegetal, y la preservación del medio ambiente, minimizando o eliminando los riesgos de origen eléctrico.
Resolución 0672	21/08/2015	Nacional	Por la cual se adopta la Guía de que trata el artículo 2.3.3.2.4.14 del Decreto 1077 de 2015. (Guía para la presentación, viabilización y aprobación de proyectos ante el Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos del sector agua potable y saneamiento básico en el marco de los Planes Departamentales de Agua y demás Programas regionales para el manejo de agua potable y saneamiento básico).

Instrumento	Fecha de expedición	Orden	Asunto / Alcance
Resolución 0661	23/09/2019	Nacional	Por la cual se establecen los requisitos de presentación y viabilización de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo financiero de la Nación, así como de aquellos que han sido priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua y de los programas que implemente el misnisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, se deroga la resolución 1063 del 2016 y se dictan otras disposiciones.
Resolución 3169	26/12/2023	Nacional (DNP)	Por medio de la cual se establecen los lineamientos, plazos y medios de reporte de la información por parte de los Gestores de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), para la medición de la capacidad institucional y de resultados, y se derogan las Resoluciones 1468 de 2020 y 1976 de 2021
Ordenanza No. 12	14/08/2008	Departamental – Asamblea de Antioquia	Por medio de la cual se establece la estructura orgánica de la administración departamental del sector central y se conceden unas facultades.
Ordenanza No. 020	31/10/2008	Departamental – Asamblea de Antioquia	Por medio de la cual se autoriza al Gobernador de Antioquia para adoptar e impalementar el Plan Departamental de Agua y Saneamiento (...)
Ordenanza No. 29	31/08/2017	Departamental – Asamblea de Antioquia	Por medio de la cual se establece el estatuto de rentas del Departamento de Antioquia
Ordenanza No. 33	06/12/2007	Departamental – Asamblea de Antioquia	Por medio de la cual se conforman unas subregiones en el Departamento de Antioquia
Ordenanza No. 44	17/12/2018	Departamental – Asamblea de Antioquia	Por medio de la cual se adiciona la ordenanza 33 de 2007 y se realiza una clasificacion municipal.
Decreto 2575	14/10/2008	Departamental – Gobernación de Antioquia	Por medio del cual se determina la Estructura Orgánca de la Administración Departamental del Orden Central, se definen las dependencias que conforman los Organismos y se señalan sus funciones.
Decreto 3259	28/07/2017	Departamental – Gobernación de Antioquia	Por medio del acual se adopta el Mecanismo Departamental para la evaluación y viabilización de los proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico; y se dictan otras disposiciones
Decreto 2567	05/11/2020	Departamental – Gobernación de Antioquia	Por el cual se determina la estructura adminsitrativa de la administración departamental, se definen las funciones de sus organismos y dependencias y se dictan otras disposiciones.

Fuente: Dirección de Agua y Saneamiento, Dirección de Electrificación, Gerencia de Servicios Públicos.

En el marco del Sistema Integrado de Gestión SIG, se cuenta con instrumentos que han sido desarrollados con alcance a los distintos procesos y que pueden ser

consultados por los funcionarios en la plataforma Isolucion, a la cual se tiene acceso a través de la intranet de la Entidad. Entre estos instrumentos, se pueden resaltar, por relevancia y generalidad, frente al accionar de la Gerencia de Servicios Públicos, los siguientes procesos documentos:

Tabla 25. Procesos y procedimientos del SIG aplicables al accionar de la Dirección de Agua y Saneamiento

Proceso / Procedimiento	Denominación / Título del documento	Código	Fecha	Versión
Promoción del desarrollo de infraestructura	Caracterización de procesos	CA-M2-P11-001	29/Dic/2023	V. 9
Promoción del desarrollo de infraestructura	Procedimiento. Atención a la gestión de los servicios públicos en el Departamento de Antioquia	PR-M2-P11-007	12/Jul/2022	V. 3
Promoción del desarrollo de infraestructura	Procedimiento. Atención a la gestión del servicio de energía eléctrica rural en el Departamento de Antioquia	PR-M2-P11-013	9/Dic/2021	V.1
Adquisición de bienes y servicios	Caracterización de procesos	CA-M7-P6-001	24/Ene/2024	V. 4
Adquisición de bienes y servicios	Manual de Contratación Pública	MA-M7-P6-001	2/Ene/2024	V. 2
Adquisición de bienes y servicios	Manual de Supervisión e Interventoría	MA-M7-P6-002	29/Ene/2021	V. 1
Gestión jurídica	Caracterización de procesos	CA-M7-P2-001	23/Feb/2022	V. 26
Hacienda pública	Caracterización de procesos	CA-M8-P6-001	15/Jun/2023	V.1
Desarrollo del talento humano	Caracterización de procesos	CA-M1-P7-001	22/Dic/2023	V. 8
Evaluación independiente y cultura del control	Caracterización de procesos	CA-M9-P1-002	29/May/2024	V. 12
Fortalecimiento Institucional y de la Participación Ciudadana	Caracterización de procesos	CA-M4-P3-001	21/Mar/2024	V. 18
Fortalecimiento Institucional y de la Participación Ciudadana	Procedimiento. Asesoría o Asistencia Técnica	PR-M4-P3-007	21/Mar/2024	V. 12

Fuente: Sistema Integrado de Gestión – SOG, Gobernación de Antioquia. Isolucion, consultado en agosto de 2024.

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1425 de 2019, por el cual se reglamentan los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA), los distintos instrumentos de planeación del PDA de Antioquia, se han tramitado por el Gestor y aprobado en los respectivos Comités Directivos:

Tabla 26. Instrumentos de Planeación del PDA de Antioquia

Instrumentos de Planeación	Actores estratégicos	Observaciones
Manual Operativo PDA de Antioquia	Comité Directivo PDA Antioquia	A la fecha de retiro del encargo el Manual Operativo vigente corresponde al aprobado en Comité Directivo PDA No. 38 del 28 de agosto de 2020. Se encuentra en proceso la revisión integral para ajustes y modificación, derivados de hallazgos de auditoría y oportunidades de mejora identificadas en la operación de la Gerencia.
Reglamento Interno del Comité Directivo	Comité Directivo PDA Antioquia	A la fecha de retiro del encargo el Reglamento Interno del Comité Directivo corresponde al aprobado en Comité Directivo PDA No. 38 del 28 de agosto de 2020.
Plan Estratégico de Inversiones PEI	Comité Directivo PDA Antioquia	El ejercicio del cargo se inicio ejecutando el PEI 2023 aprobado en Comité Directivo No. 64 del 22/12/2023. Se dio trámite y aprobación al PEI 2024-2027, incluyendo el capítulo anual para la vigencia 2024, en Comité Directivo No. 65 del 23/02/2024. La última actualización del PEI 2024 en el periodo del encargo corresponde a la realizada en Comité Directivo No. 66 del 15/03/2024.
Plan de Aseguramiento	Comité Directivo PDA Antioquia	Se inició la gestión ejecutando el Plan aprobado en Comité Directivo PDA No. 51 del 20 de mayo de 2022. Concepto favorable del VASB del MVCT del 17-01-2022. Continuidad de ejecución con concepto favorable del VASB del MVCT del 18-10-2023. Se encuentra en gestión a través del componente de aseguramiento del PDA, el instrumento de planeación para la vigencia 2024
Plan de Gestión del Riesgo Sectorial	Comité Directivo PDA Antioquia	Se inició la gestión ejecutando el Plan aprobado en Comité Directivo PDA No. 43 del 26 de marzo de 2021. Concepto favorable del VASB del MVCT del 05-03-2021. Aprobado con alcance a 2021, 2022 y 2023. En Comité Directivo No. 65 de febrero de 2024 se aprobaron recursos para la ejecución de la "Estrategía del PDA para apoyo a la emergencia por Fenomeno del Niño". Se encuentra en gestión a través del componente de gestión del riesgo del PDA, el instrumento de planeación para la vigencia 2024
Plan Ambiental	Comité Directivo PDA Antioquia, Autoridades Ambientales	Aprobado en Comité Directivo PDA No. 48 del 29 de octubre de 2021. Concepto favorable del VASB del MVCT del 19-10-2021. Se encuentra en gestión a través del componente ambiental del PDA, el instrumento de planeación para la vigencia 2024. En trámite la celebración de convenios marco con las Autoridades Ambientales.
Plan de Gestión Social	Comité Directivo PDA Antioquia	Se inició la gestión ejecutando el Plan aprobado en Aprobado en Comité Directivo PDA No. 43 del 26 de marzo de 2021. Concepto favorable del VASB del MVCT del 05-03-2021. Aprobado con alcance a 2021, 2022 y 2023. Se encuentra en gestión a través del componente de gestión social del PDA, el instrumento de planeación para la vigencia 2024

Fuente: Dirección de Agua y Saneamiento, Gerencia de Servicios Públicos.

Estos instrumentos de planeación vienen siendo estructurados para el periodo administrativo 2024-2027, conforme lo establecido en el Decreto 1425 de 2019, o demás normas concordantes y subsiguientes, así como las guías, circulares, directrices e instructivos que para tal fin ha expedido el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Así mismo, para fines de realizar trámite de aprobación por parte del Comité Directivo del PDA, se gestiona el respectivo concepto favorable del área de gestión de cada instrumento, dentro del Viceministerio de Agua Potable y Saneamiento Básico del MVCT.

3. CONTRATACIÓN

3.1 Relación de contratación

A continuación, se relacionan para la vigencia 2024 (a 15 de julio), las contrataciones realizadas por la Gerencia de Servicios Públicos, en desarrollo de las actuaciones asociadas a la Dirección de Agua y Saneamiento, la Dirección de Electrificación y los distintos componentes del PDA. En este numeral no se incluye la contratación asociada de manera directa a la ejecución de obra pública o la financiación de la ejecución de proyectos de obra pública por parte de los distintos entes territoriales o entidades vinculadas, de acuerdo con las autorizaciones realizadas por el Comité Directivo del PDA, proyectos y contrataciones que se relacionan en el numeral 6. OBRAS PÚBLICAS:

Tabla 27. Relación de Contratación vigencia 2024

Contrato / Convenio #	Causal / Tipo de Contratación	Objeto	Contratista	Valor Inicial	Valor Final
24IA113B1674	Contratación Directa / Contrato Interadministrativo	Contrato interadministrativo para el apoyo al gestor y al mecanismo de viabilización de proyectos, en la ejecución de los diferentes instrumentos de Planeación del plan para el manejo empresarial de los servicios de agua y Saneamiento - PDA.	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA	COP 8.139.510.712	COP 8.139.510.712
24IA113B1702	Contratación Directa / Convenio Interadministrativo de Asociación	Realizar convenio interadministrativo por medio del cual se permite ejecutar el proyecto derivado del Plan para el Manejo Empresarial para los servicios de agua y saneamiento – PDA que conlleva a la ampliación y/o optimización del relleno sanitario del municipio de Alejandría – Antioquia y la Interventoría del mismo	MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA - ANTIOQUIA	COP 1.547.976.380	COP 1.547.976.380

Contrato / Convenio #	Causal / Tipo de Contratación	Objeto	Contratista	Valor Inicial	Valor Final
24AS113B1705	Contratación Directa / Convenio Interadministrativo de Asociación	Realizar convenio interadministrativo por medio del cual se permite ejecutar el proyecto derivado del Plan para el Manejo Empresarial para los servicios de agua y saneamiento – PDA que conlleva a la optimización de las redes de alcantarillado de la carrera 15 a la 20 del Barrio Pueblo Nuevo en la zona urbana del Municipio de Caucasia – Antioquia y la interventoría del mismo.	MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA	COP 1.881.772.127	COP 1.881.772.127
4600017004	Contratación Directa / Convenio Interadministrativo	Convenio interadministrativo para realizar la conexión de redes eléctricas domiciliarias para el aumento de cobertura en electrificación rural	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P-EPM	COP 5.201.350.000	COP 5.201.350.000
4600017115	Contratación Directa / Convenio Interadministrativo de Asociación	Administración de recursos para la modernización del sistema de Alumbrado Público e Instalación de paneles solares en territorios ubicados en el Departamento de Antioquia	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA - IDEA	COP 36.548.408.153	COP 36.548.408.153

Fuente: Informe de Contratación 2024, consulta en mesa de ayuda. Gerencia de Servicios Públicos.

3.2 Relación de Obra Pública.

A continuación, se relacionan los proyectos de infraestructura para los servicios de acueducto, alcantarillado o aseo, que se han gestionado en la vigencia 2024 (a julio 15), a través de la contratación para ejecución directa de la Gerencia de Servicios Públicos o la celebración de convenios interadministrativos con los distintos municipios y actores vinculados al PDA de Antioquia, de acuerdo con las decisiones tomadas por el Comité Directivo:

Tabla 28. Relación de Obra Pública vigencia 2024

Objeto de la obra pública (proyecto)	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado - Ejecutada (marque "x")	Estado - en proceso (marque "x")	Valor contratado (en pesos)	Observaciones
Ampliación y/o optimización del relleno sanitario del municipio de Alejandría – Antioquia	MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA - ANTIOQUIA	SIN DATO	SIN DATO	X	COP 1.547.976.380	Convenio Interadministrativo de Asociación 24IA113B1702
Optimización de las redes de alcantarillado de la carrera 15 a la 20 del Barrio Pueblo Nuevo en la zona urbana del Municipio de Caucasia – Antioquia	MUNICIPIO DE CAUCASIA - ANTIOQUIA	SIN DATO	SIN DATO	X	COP 1.881.772.127	Convenio Interadministrativo de Asociación 24AS113B1705

Fuente: Informe de Contratación 2024, consulta en mesa de ayuda. Gerencia de Servicios Públicos.

4. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

En desarrollo de las competencias propias de la Gerencia de Servicios Públicos y el accionar del PDA de Antioquia, en concordancia con los distintos programas de Plan de Desarrollo “*Por Antioquia Firme*” 2024-2027, se ha realizado en lo corrido de 2024 la implementación de los distintos Instrumentos de Planeación y Componentes del PDA de Antioquia, como estrategia que ha permitido el fortalecimiento de la gestión en agua potable y saneamiento básico; así mismo, se ha realizado el acompañamiento, gestión, evaluación, viabilización o asignación de recursos, a distintos proyectos de preinversión para el desarrollo de los distintos componentes de los sistemas de acueducto, alcantarillado, aseo y electrificación rural, en los municipios de Antioquia.

4.1 Gestión de estudios y diseños asociados a la ejecución del convenio interadministrativo 2021-SS-37-002 celebrado con VIVA (liquidado)

De acuerdo con la información aportada por la supervisión del convenio de mandato celebrado con VIVA en 2021, para estados y diseños, al cierre de la vigencia 2023, se desarrollo la ejecución de los estudios y diseños que se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla 29. Estudios y Diseños ejecutados a través de convenio de mandato con VIVA

MUNICIPIO	OBJETO	ESTADO junio 2024
Sonsón	Estudios y diseños para la construcción Tercera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado en la zona urbana del municipio de Sonsón.	Proyecto enviado al municipio para la subsanación de los documentos y permisos propios del municipio y la posterior radicación del proyecto en el mecanismo de viabilización
Carolina del Príncipe	Estudios y diseños de la Tercera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado que incluye colectores faltantes. (Zona Urbana de Carolina del Príncipe)	Proyecto enviado al municipio para la subsanación de los documentos y permisos propios del municipio y la posterior radicación del proyecto en el mecanismo de viabilización
San Jerónimo	Estudios y diseños del acueducto de las veredas El Chocho, Los Cedros, Altico y Quimbayo en el municipio de San Jerónimo - Antioquia Etapa 2	Proyecto en evaluación faltante de presupuesto y de dos servidumbres
Vegachí	Actualización estudios y diseños para el sistema de Alcantarillado del Corregimiento El Tigre (Redes de alcantarillado, colectores y dos PTAR).	Proyecto enviado al municipio para la subsanación de los documentos y permisos propios del municipio y la posterior radicación del proyecto en el mecanismo de viabilización
Mutató	Estudios y diseños Construcción del Sistema de Acueducto del Corregimiento Caucheras en el Municipio de Mutató, Antioquia.	Proyecto enviado al municipio para la subsanación de los documentos y permisos propios del municipio y la posterior radicación del proyecto en el mecanismo de viabilización
La Pintada	Estudios y diseños para la adecuación de lote y obras de infraestructura para el manejo final de residuos sólidos del municipio de La Pintada - Antioquia.	Proyecto enviado al municipio para la subsanación de los documentos y permisos propios del municipio y la posterior radicación del proyecto en el mecanismo de viabilización

MUNICIPIO	OBJETO	ESTADO junio 2024
Anzá	Estudios hidrológicos capacidad oferta hídrica de la actual fuente de captación y en caso de requerirse estudios y diseños de fuente alterna. AKA: CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE CAPTACIÓN, DESARENADOR Y LÍNEA DE ADUCCIÓN, ASOCIADAS A LA QUEBRADA LA BLANQUIZALA PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANZA - ANTIOQUIA	VIABILIZADO
Briceño	Estudios y diseños sistema de alcantarillado del corregimiento Las Auras	Proyecto enviado al municipio para la subsanación de los documentos y permisos propios del municipio y la posterior radicación del proyecto en el mecanismo de viabilización
Zaragoza	Estudios y diseños de Planta de Potabilización de Agua La Balsita.	Proyecto enviado al municipio para la subsanación de los documentos y permisos propios del municipio y la posterior radicación del proyecto en el mecanismo de viabilización
San Juan de Urabá	Estudios y diseños para la construcción de la PTAR del casco urbano en el barrio San Juan Oriental.	Proyecto enviado al municipio para la subsanación de los documentos y permisos propios del municipio y la posterior radicación del proyecto en el mecanismo de viabilización
Mutatá	Estudios y diseños Construcción del Sistema de Acueducto del Corregimiento de Bedó en el Municipio de Mutatá, Antioquia.	Proyecto enviado al municipio para la subsanación de los documentos y permisos propios del municipio y la posterior radicación del proyecto en el mecanismo de viabilización
Briceño	Estudios y diseños sistema de alcantarillado del corregimiento Pueblo Nuevo Berlín.	VIABILIZADO
San Rafael	Actualización y complemento de los estudios y diseños para los colectores en las quebradas La Máquina (vía Totumito sector izquierdo), río Guatapé (margen derecha de la vía al Totumito), colector quebrada Volcanes (sector occidental barrio la tubería), colector quebrada La Quinta (parte posterior sector el tejtar), colector de la parte media sector La Cumbre y colector sector El Jardín.	Proyecto enviado al municipio para la subsanación de los documentos y permisos propios del municipio y la posterior radicación del proyecto en el mecanismo de viabilización

Fuente: Estado según supervisión del contrato de mandato, Gerencia de Servicios Públicos.

4.2 Gestión de estudios y diseños asociados a convenios celebrados con los municipios 2020-2023

En el marco de la ejecución de los Planes de Acción Municipal concertados con los municipios vinculados al Plan Departamental de Agua, o los Acuerdos Municipales realizados con los distintos entes territoriales, celebrados entre 2020 – 2023, para avanzar en el diseño y formulación de proyectos de inversión en los distintos municipios, se han presentado los siguientes avances:

Tabla 30. Estudios y Diseños asociados a convenios celebrados con municipios 2020-2023

#	Subregión	Municipio	Proyecto	Área	Estado Actual (junio 2024)	No. Convenio asociado
1	Bajo Cauca	CACERES	Estudios, Diseños de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas Para el Sistema de Alcantarillado del Municipio de Cáceres.	Urbana	Se devolvió el proyecto en la admón. anterior y en esta la alcaldesa manifiesta no seguir con el proceso.	21AS113B0033

#	Subregión	Municipio	Proyecto	Área	Estado Actual (junio 2024)	No. Convenio asociado
2	Magdalena Medio	MACEO	Elaboración estudios y diseños del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, Segunda Etapa	Urbana	Presentado por el municipio al ministerio	21AS113B0019
3	Nordeste	AMALFI	Estudios y diseños para la Construcción de Tanque de Almacenamiento de 1000 m3 en el Municipio de Amalfi	Urbana	Se envió al municipio para que retome el proyecto	21AS113B0012
4	Nordeste	YOLOMBÓ	Estudios y diseños para la Construcción de acueducto veredal Pocoró -Yolombó Antioquia.	Rural	El municipio no volvió a presentar el proyecto	21AS113B0031
5	Norte	DONMATÍAS	Estudios y diseños para la Optimización del sistema de tratamiento y la ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua en el sistema de acueducto del municipio de Donmatias	Urbana	Se viabilizó en Comité Técnico 38 del 05/06/2023. Fue aprobado en Comité Directivo del 06/06/2023	21AS113B0009
6	Norte	DONMATÍAS	Estudios y diseños para Optimización de las redes de alcantarillado barrios Luis López y La Playita	Urbana	Se viabilizó en Comité Técnico 36. Fue aprobado en Comité Directivo 56	21AS113B0010
7	Norte	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	Estudios y diseños para la Construcción del Sistema de Acueducto de la Vereda Potrerito.	Rural	Se viabilizó en Comité Técnico 38 del 05/06/2023. Fue aprobado en Comité Directivo 58 del 06/06/2023	21AS113B0048
8	Norte	BRICEÑO	Estudios y diseños adecuaciones del relleno sanitario según requerimientos de Corantioquia (revisar reubicación del relleno)	Rural	Municipio en estructuración de carpetas de formulación para radicación ante MVCT	21AS113B0034
9	Norte	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	Estudios y diseños del sistema de acueducto para la vereda El Peñol y Media Loma	Rural	Municipio en estructuración de carpetas de formulación para radicación ante MVCT	21AS113B0026
10	Norte	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	Estudios y diseños del sistema de acueducto para la vereda Loma Grande	Rural	Municipio en formulación bajo Resolución 661 para radicación ante MVCT	21AS113B0027
11	Norte	SANTA ROSA DE OSOS	Estudios y diseños para la Optimización y/o Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento San Pablo Municipio de Santa Rosa de Osos- Antioquia	Rural	En subsanación de observaciones por el municipio. El proyecto no cuenta con lotes y servidumbres	21AS113B0049
12	Norte	VALDIVIA	Estudios y diseños PMAA corregimiento de Puerto Valdivia	Rural	En subsanación de observaciones por el municipio	21AS113B0042
13	Occidente	ANZA	Estudios y diseños acueducto multiveredal La Mata, Llanos, Higuiná	Rural	En etapa de liquidación bilateral sin ejecución	21AS113B0015
14	Occidente	ARMENIA	Estudios y diseños para la construcción de la PTAR urbana del municipio de Armenia - Antioquia.	Urbana	En subsanación de observaciones por el municipio. En revisión de interés del municipio.	21AS113B0013

#	Subregión	Municipio	Proyecto	Área	Estado Actual (junio 2024)	No. Convenio asociado
15	Occidente	HELICONIA	Actualización de Estudios y diseños de la 2da etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado	Urbana	En subsanación de observaciones por el municipio	21AS113B0032
16	Occidente	HELICONIA	Estudios y diseños Acueducto barrio Ceferino	Urbana	En subsanación de observaciones por el municipio	21AS113B0017
17	Occidente	LIBORINA	Estudios y Diseños para expansión de acueducto urbano y áreas de influencia, incluye construcción de PTAP	Urbana	En revisión de subsanaciones presentadas por el municipio	21AS113B0018
18	Occidente	LIBORINA	Estudios y diseño colector y planta de tratamiento corregimiento San Diego y vereda El Potrero	Rural	En revisión de observaciones presentadas por el municipio	21AS113B0043
19	Occidente	SANTAFE DE ANTIOQUIA	Estudios y diseños del PMAA para el corregimiento Sabanas y corregimiento Tonusco Arriba del municipio de Santa Fe de Antioquia.	Rural	En gestión de predios por parte del municipio	2021-AS-37-0002
20	Occidente	URAMITA	Estudios y diseños para la Construcción de la Segunda Etapa del Plan Maestro de Alcantarillado, redes y Planta de Tratamiento de Agua Residual del Municipio de Uramita	Urbana	En subsanación de observaciones por el municipio	21AS113B0011
21	Oriente	ABEJORRAL	Estudios y diseños para reposición de redes de acueducto y alcantarillado en 16 calles urbanas del municipio de Abejorral - Antioquia	Urbana	Contrato de estudios y diseños en liquidación. Proyecto viabilizado. Obra terminada en liquidación	21AS113B0047
23	Oriente	ALEJANDRÍA	Estudios y diseños para la Optimización y/o Ampliación Relleno Sanitario Municipal	Urbana	Se viabilizó en Comité Técnico 44 del 22/02/2024.	21AS113B0007
24	Oriente	ALEJANDRÍA	Estudios y diseños para la Actualización del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado en la Zona Urbana municipio de Alejandría.	Urbana	Convenio suspendido por condiciones técnicas, municipio lo va a radicar al ministerio.	21AS113B0006
25	Oriente	ARGELIA	Estudios y diseños Construcción de acueducto multiveredal "El Rosario", veredas El Rosario, Arenillal, El Café, Guayabal, La Gitana y el Bujio	Rural	En subsanación de observaciones por el municipio	21AS113B0016
26	Oriente	LA UNIÓN	Estudios y diseños Plan Maestro de acueducto y alcantarillado para la zona urbana del Municipio de La Unión	Urbana	Gestión de recursos ante el MVCT	21AS113B0008
27	Oriente	SONSÓN	Actualización estudios y diseños acueducto corregimiento Alto de Sabanas	Rural	En revisión de priorización por el municipio	21AS113B0021
28	Oriente	SONSÓN	Actualización estudios y diseños acueducto multiveredal Manzanares - Tasajo	Rural	En revisión de priorización por el municipio	21AS113B0022
29	Oriente	SONSÓN	Estudios y diseños acueducto corregimiento Jerusalén	Rural	En revisión de priorización por el municipio	21AS113B0023
30	Oriente	SONSÓN	Actualización estudios y diseños alcantarillado centro poblado corregimiento Alto de Sabanas	Rural	En revisión de priorización por el municipio	21AS113B0024

#	Subregión	Municipio	Proyecto	Área	Estado Actual (junio 2024)	No. Convenio asociado
31	Suroeste	CIUDAD BOLÍVAR	Actualización estudios y diseños acueducto Multiveredal Punta Brava, Santa Librada y Los Ranchos del municipio de Ciudad Bolívar	Rural	En actualización por el municipio	21AS113B0045
32	Suroeste	CIUDAD BOLÍVAR	Estudios y diseños acueducto vereda Amaranto, incluyendo nueva fuente de abastecimiento, municipio de Ciudad Bolívar	Rural	En actualización por el municipio	21AS113B0046
33	Suroeste	JARDIN	Estudios y diseños mejoramiento y adecuación de las plantas de tratamiento de agua potable en 3 acueductos rurales (Verdún - Las Margaritas, Gibraltar, La Arboleda Rioclaro) del municipio de Jardín - Antioquia.	Rural	En evaluación de jurídica por contingencia financiera	21AS113B0014
34	Suroeste	SALGAR	Estudios y diseños para la Construcción de Sistema de Acueducto y Alcantarillado Corregimiento Peñalisa.	Rural	En revisión jurídica por parte del municipio por nivel de riesgo de la zona	21AS113B0020
35	Suroeste	TITIRIBI	Estudios y diseños de la PTAP y Optimización de las redes del Acueducto Multiveredal Otra Mina, Falda del Cauca, Zancudo, Sitio Viejo en el Municipio Titiribí - Antioquia.	Rural	En subsanación de observaciones por el municipio	21AS113B0028
36	Suroeste	TITIRIBI	Estudios y diseños de la PTAR de la vereda La Peña en el Municipio Titiribí - Antioquia.	Rural	En subsanación de observaciones por el municipio	21AS113B0029
37	Suroeste	URRAO	Actualización Estudios y diseños para la Construcción Acueducto Multiveredal San José, Pringamosal y Pavón Hoyo Rico.	Rural	En subsanación de observaciones por el municipio	21AS113B0030
39	Urabá	NECOCLI	Estudios y diseños Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado urbano del municipio de Necoclí - Antioquia.	Urbana	En subsanación de observaciones por el municipio	2021-AS-37-0001

Fuente: Componente de Planeación, PDA de Antioquia. Dirección de Agua y Saneamiento.

4.3 Gestión Mecanismo de Evaluación y Viabilización de Proyectos

En desarrollo de las competencias asociadas al Departamento de Antioquia, se ha garantizado la operación del Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de proyectos de agua potable y saneamiento básico, en el marco de la gestión de los recursos asociados al PDA de Antioquia, el cual consolida la siguiente gestión de revisión, evolución y viabilización de proyectos de inversión.

Tabla 31. Balance de gestión Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos

#	Radicado	Proyectos Revisados	Viabilizados	#de revisiones	Equivalentes en días	Periodo de gestión	Observaciones
1	UDEA	12	5	34	170	28/08/2022- ACTUAL	1 reformulación
2	CONVENIOS MUNICIPIO	32	7	64	305		

#	Radicado	Proyectos Revisados	Viabilizados	#de revisiones	Equivalentes en días	Periodo de gestión	Observaciones
3	CONVENIO VIVA	28	9	95	457		
4	RADICADOS POR MUNICIPIOS	120	57	308	1525		
	SUBTOTALES	192	78	501	2457	SIN DATO	SIN DATO
5	EN VERIFICACIÓN	ND	17	ND	ND	22/12/2020-28/08/2022	3 reformulaciones
6	EN VERIFICACIÓN	ND	5	ND	ND	01/01/2020-22/12/2020	4 reformulaciones
	SUBTOTALES	ND	22	ND	ND	SIN DATO	SIN DATO
	TOTALES 2020-2024	SIN DATO	83	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
	PROYECTOS NUEVOS	SIN DATO	76	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO
	REFORMULACIONES	SIN DATO	7	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO	SIN DATO

Fuente: Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, PDA de Antioquia. Dirección de Agua y Saneamiento.

A continuación, se relacionan los proyectos que han sido objeto de viabilización en el marco de las actuaciones de evaluación y viabilización de proyectos de acuerdo con las competencias del mecanismo departamental.

Tabla 32. Proyectos viabilizados UDEA

#	Subregión	Municipio	Radicado	Proyecto	Estado	Valor	Revisiones
1	Urabá	SAN JUAN DE URABÁ	UDEA	Construcción de la tercera etapa de las redes de distribución de los corregimientos de Belén, San Nicolás del Río y centro poblado de la vereda Balsillas del municipio de San Juan de Urabá	Viabilizado	COP 2.136.319.376,00	3
2	Suroeste	SALGAR I	UDEA	Construcción y optimización de las redes de alcantarillado de la zona urbana del municipio de Salgar, Antioquia	Viabilizado	COP 1.976.893.280,00	3
3	Bajo Cauca	ZARAGOZA	UDEA	Optimización del sistema de alcantarillado del corregimiento El Pato, en el municipio de Zaragoza, Antioquia	Viabilizado	COP 6.597.897.735,00	3
4	Suroeste	ANGELÓPOLIS	UDEA	Construcción del Sistema de Acueducto Multiveredal Santa Bárbara y Santa Rita.	Viabilizado	COP 3.213.403.816	3
5	Nordeste	GÓMEZ PLATA	UDEA	Construcción del sistema de acueducto veredal Calderas.	Viabilizado	COP 5.486.921.693,00	3

Fuente: Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, PDA de Antioquia. Dirección de Agua y Saneamiento.

Tabla 33. Proyectos viabilizados convenios con municipios

#	Subregión	Municipio	Radicado	Proyecto	Estado	Valor	Revisiones
1	Norte	DONMATÍAS	CONVENIOS MUNICIPIOS	Estudios y diseños para la optimización de las redes de acto y aldo de los b. Luis López de Mesa y La Playita del mpio de Donmatías	VIABILIZADO	COP 3.936.446.329	4
2	Norte	DONMATÍAS	CONVENIOS MUNICIPIOS	Optimización del sistema de tratamiento y ampliación de la capacidad de almacenamiento de agua en el sistema de acueducto	VIABILIZADO	COP 4.590.423.977	4
3	Norte	SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA	CONVENIOS MUNICIPIOS	Construcción del Sistema de Acueducto en la Vereda Potrerito del Municipio de San José de la Montaña – Antioquia	VIABILIZADO	COP 1.999.308.853	5
4	Oriente	SAN VICENTE FERRER	CONVENIOS MUNICIPIOS	Estudios y diseños del sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el acueducto multiveredal la mina, comprendido por las Veredas La Enea, San Nicolás Etapa 1 en el municipio de San Vicente Ferrer	VIABILIZADO	COP 2.298.097.279	5
5	Varias	Varios	CONVENIOS MUNICIPIOS	Sistemas individuales de potabilización	VIABILIZADO	COP 1.918.864.852	1
6	Oriente	ALEJANDRIA	CONVENIOS MUNICIPIOS	Estudios y diseños para la Optimización y/o Ampliación Relleno Sanitario Municipal	VIABILIZADO	COP 1.547.976.380	5
7	Occidente	HELICONIA	CONVENIOS MUNICIPIOS	Optimización del acueducto rural del barrio Ceferino en zona rural del municipio de heliconia-Antioquia	VIABILIZADO	COP 2.312'326.149	8

Fuente: Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, PDA de Antioquia. Dirección de Agua y Saneamiento.

Tabla 34. Proyectos viabilizados mandato con VIVA

#	Subregión	Municipio	Radicado	Proyecto	Estado	Valor	Revisiones
1	Suroeste	BETULIA	VIVA	"Construcción del acueducto veredal El Cuchuco del municipio de Betulia, Antioquia"	Viabilizado	COP 5.102.996.502	4
2	Occidente	SAN JERÓNIMO	VIVA	Estudios y diseños del acueducto de las veredas El Chocho, Los Cedros, Altico y Quimbayo en el municipio de San Jerónimo - Antioquia	Viabilizado	COP 10.467.946.485	4
3	Norte	SANTA ROSA DE OSOS	VIVA	Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Corregimiento Aragón	Viabilizado	COP 7.874.986.305	6
4	Bajo Cauca	ZARAGOZA	VIVA	Estudios y diseños para aumentar cobertura de alcantarillado en el área urbana. ("Construcción de Colector y Estación Elevadora de Aguas Residuales en el sector La	Viabilizado	COP 2.739.443.789	4

#	Subregión	Municipio	Radicado	Proyecto	Estado	Valor	Revisiones
				Esmeralda, Municipio de Zaragoza, Antioquia)			
5	Oriente	ABEJORRAL	VIVA	Construcción de Colectores urbanos Liceo - Aduanilla - Aduanilla - Terpel y parqueadero - Zacatín y conexión de colectores existentes en el municipio de Abejorral - Antioquia	Viabilizado	COP 1.795.507.308,00	5
6	Occidente	ARMENIA	VIVA	Construcción de la tercera etapa del plan maestro de alcantarillado urbano del municipio de Armenia Antioquia	Viabilizado	COP 1.713.856.216,00	4
7	Suroeste	LA PINTADA	VIVA	Optimización del tramo de Acueducto en el sector "Los Abuelos" del municipio de La Pintada - Antioquia	Viabilizado	COP 421.651.001,00	4
8	Occidente	ANZA	VIVA	Construcción de la estructura de captación, desarenador y línea de aducción, asociadas a la quebrada la blanquizala para el sistema de acueducto urbano del municipio de Anzá - Antioquia.	Viabilizado	COP 6.294.189.417	6
9	Norte	BRICEÑO	VIVA	Construcción sistema de alcantarillado del corregimiento pueblo nuevo berlin, municipio de Briceño – Antioquia	Viabilizado	COP 2.535.107.743	6

Fuente: Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, PDA de Antioquia. Dirección de Agua y Saneamiento.

Tabla 35. Proyectos viabilizados radicados por Municipios

#	Subregión	Municipio	Radicado	Proyecto	Estado	Valor	Revisiones
1	Nordeste	ANORÍ	Radicado por el municipio	Plan Maestro de Alcantarillado para la zona urbana del municipio de Anorí, Antioquia ETAPA 2	Viabilizado	COP 3.307.129.147	7
2	Oriente	EL PEÑOL	Radicado por el municipio.	"Construcción de planta de compostaje para el tratamiento de residuos orgánicos en la vereda el salto del municipio del peñol	Viabilizado	COP 2.759.622.632	5
3	Suroeste	FREDONIA	Radicado por el municipio.	Construcción de la red de acueducto de las vías calle 51 entre carreras 52 y 50, carrera 50 entre las calles 51 y 44 y carrera 49 entre calle 44 y mh 175, del municipio Fredonia, Antioquia.	Viabilizado	COP 2.675.652.470	4
4	Occidente	GIRALDO	Radicado por el municipio.	Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales y colectores principales en la zona urbana del municipio de Giraldo Antioquia	Viabilizado	COP 3.502.786.326	5

5	Suroeste	HISPANIA	Radicado por el municipio.	Optimización de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Hispania, Antioquia	Viabilizado	COP 989.848.137	5
6	Suroeste	JERICÓ	Radicado por el municipio.	Construcción de colector de aguas combinadas sobre la avenida circunvalar entre el sector el cementerio y sector castalia del municipio de Jericó Antioquia, enmarcado en el proyecto macro denominado, construcción, ampliación y optimización del sistema de acueducto y alcantarillado urbano del municipio de Jericó	Viabilizado	COP 1.375.800.383	3
7	Oriente	MARINILLA	Radicado por el municipio.	Planta de reciclaje en el municipio de Marinilla Antioquia	Viabilizado	COP 1.990.951.433	10
8	Occidente	OLAYA	Radicado por el municipio.	Ampliación y optimización del sistema de acueducto del corregimiento de Llanadas para surtir las veredas Badajos y Piñones del municipio de Olaya	Viabilizado	COP 1.022.000.000	14
9	Magdalena Medio	PUERTO BERRÍO	Radicado por el municipio.	Optimización de las redes de distribución del municipio de Puerto Berrio	Viabilizado	COP 3.779.934.124	6
10	Magdalena Medio	PUERTO TRIUNFO	Radicado por el municipio.	Optimización de los componentes de tratamiento y almacenamiento de agua potable del sistema de acueducto del corregimiento de Doradal , municipio de Puerto Triunfo	Viabilizado	COP 2.188.100.344	2
11	Oriente	SAN RAFAEL	Radicado por el municipio.	"Construcción obras complementarias para el relleno sanitario del municipio de San Rafael (Los Guaicos)"	Viabilizado	COP 1.608.622.065	5
12	Norte	SANTA ROSA DE OSOS	Radicado por el municipio.	Construcción PTAR alto de la mina enmarcado en el proyecto segunda etapa del plan maestro de alcantarillado – sectores alto de la mina y avenida crespó	Viabilizado	COP 2.823.300.632	3
13	Norte	TOLEDO	Radicado por el municipio.	Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado de la calle 10 del municipio de Toledo	Viabilizado	COP 1.622.482.428	3
14	Urabá	VIGIA DEL FUERTE	Radicado por el municipio.	"Construcción de planta potabilizadora de agua y la red de conducción del acueducto del corregimiento de San Miguel en el municipio de Vigía del Fuerte"	Viabilizado	COP 2.116.345.263	8
88	Oriente	ABEJORRAL	Radicado por el municipio.	Reposición de redes de acueducto y alcantarillado en 16 calles urbanas del municipio de Abejorral -Antioquia	Viabilizado	COP 2.020.234.035	4
89	Oriente	ABEJORRAL	Radicado por el municipio.	Llevar a cabo una solución definitiva para la reparación y/o reposición de la red de aducción en la vereda la labor, sector las cocheras de la fuente angostura que conduce a la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Abejorral	Viabilizado	COP 353.064.448	3
90	Oriente	ALEJANDRÍA	Radicado por el municipio.	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos Sólidos del municipio de Alejandria	Viabilizado	COP 798.841.560	2
91	Suroeste	ANGELÓPOLIS	Radicado por el municipio.	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos	Viabilizado	COP 615.230.000	2

				Sólidos del municipio de Angelópolis			
92	Norte	ANGOSTURA	Radicado por el municipio.	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos Sólidos del municipio de Angostura	Viabilizado	COP 615.230.000	2
93	Suroeste	CARAMANTA	Radicado por el municipio.	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos Sólidos del municipio de Caramanta	Viabilizado	COP 615.230.000	2
94	Oriente	GUATAPÉ	Radicado por el municipio.	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos Sólidos del municipio de Guatapé	Viabilizado	COP 798.841.560	2
95	Suroeste	MONTEBELLO	Radicado por el municipio.	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos Sólidos del municipio de Montebello	Viabilizado	COP 791.574.960	2
96	Occidente	OLAYA	Radicado por el municipio.	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos Sólidos del municipio de Olaya	Viabilizado	COP 798.841.560	2
97	Nordeste	SANTO DOMINGO	Radicado por el municipio.	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos Sólidos del municipio de Santo Domingo	Viabilizado	COP 615.230.000	2
98	Suroeste	VALPARAISO	Radicado por el municipio.	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos Sólidos del municipio de Valparaíso	Viabilizado	COP 798.841.560	2
99	Nordeste	YALÍ	Radicado por el municipio.	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos Sólidos del municipio de Yalí	Viabilizado	COP 688.776.000	2
100	Suroeste	ANDES	Radicado por el municipio.	Construcción del Sistema de alcantarillado del centro poblado del corregimiento Santa Rita en el municipio de Andes, Antioquia	Viabilizado	COP 4.026.368.551	3
101	Oriente	ARGELIA	Radicado por el municipio.	Construcción segunda etapa del relleno sanitario La Mina del municipio de Argelia de María - Antioquia	Viabilizado	COP 1.570.584.272	3
102	Nordeste	REMEDIOS	Radicado por el municipio.	Construcción etapa II Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Urbana	Viabilizado	COP 3.696.614.059	3
103	Oriente	SAN FRANCISCO	Radicado por el municipio.	Construcción plan maestro de acueducto de la zona urbana del corregimiento de Aquitania	Viabilizado	COP 1.817.759.041	3
104	Urabá	SAN JUAN DE URABÁ	Radicado por el municipio.	Optimización planta de tratamiento de agua potable PTAP municipal San Juan de Urabá	Viabilizado	COP 961.676.316	4
105	Suroeste	TARSO	Radicado por el municipio.	Optimización parcial de redes de acueducto y alcantarillado conforme al PMAA (9 calles)	Viabilizado	COP 873.574.281	3
106	Oriente	LA UNIÓN	Radicado por el municipio.	Optimización y ampliación del servicio de acueducto urbano del Municipio a través de la construcción de la línea paralela y la planta de tratamiento de la bocatoma de La Madera	Viabilizado	COP 7.212.933.231	3

107	Oriente	SAN LUIS	Radicado por el municipio.	Construcción Plan Maestro de Alcantarillado del municipio de San Luis Etapa 3	Viabilizado	COP 5.398.038.613	2
108	Bajo Cauca	CAUCASIA	Radicado por el municipio.	Optimización de las redes de acueducto y alcantarillado del barrio La Esperanza asociadas a infraestructura vial en el área urbana del municipio de Caucasia, Antioquia	Viabilizado	COP 3.003.205.742	3
109	Nordeste	CISNEROS	Radicado por el municipio.	Reconstrucción de la bocatoma del acueducto sobre la quebrada santa Gertrudis que surte el área urbana del municipio de Cisneros	Viabilizado	COP 334.489.244	5
110	Bajo Cauca	EL BAGRE	Radicado por el municipio.	Construcción del sistema de acueducto de los barrios las brisas y las colinas en el municipio de El Bagre Antioquia	Viabilizado	COP 4.785.437.453	3
111	Norte	ITUANGO	Radicado por el municipio.	Construcción de la cuarta etapa del plan maestro de acueducto y alcantarillado en la zona urbana del municipio de Ituango, Antioquia	Viabilizado	COP 2.497.655.340	4
112	Bajo Cauca	NECHI	Radicado por el municipio.	Construcción sistema de tratamiento de lodos para planta de potabilización en la zona urbana del municipio de Nechí, Antioquia	Viabilizado	COP 1.579.216.300	4
113	Bajo Cauca	NECHI	Radicado por el municipio.	Construcción del sistema de acueducto del corregimiento de colorado municipio de Nechí	Viabilizado	COP 3.620.593.125	5
114	Magdalena Medio	PUERTO BERRÍO	Radicado por el municipio.	Construcción de la red de alcantarillado del sector oasis de la zona urbana del municipio de Puerto Berrío Antioquia	Viabilizado	COP 422.505.806	5
115	Suroeste	SANTA BÁRBARA	Radicado por el municipio.	Impermeabilización de tanques reactores del sistema de tratamiento de agua residual en el municipio de Santa Bárbara, Antioquia	Viabilizado	COP 412.668.654	2
116	Urabá	ARBOLETES	Radicado por el municipio.	Construcción del sistema de captación, redes de conducción, impulsión y bombeo desde el río San Juan en el municipio de San Juan de Urabá hasta el acueducto del municipio de Arboletes, Antioquia	Viabilizado	COP 14.395.327.101	2
117	Oriente	COCORNA	Radicado por el municipio	Construcción de una bocatoma alterna, desarenador sobre la quebrada la Chonta y línea de aducción, como mejoramiento del acueducto y suministro del agua potable al municipio de Cocorná Antioquia	Viabilizado	COP 1.176.350.364	117
118	Occidente	PEQUE	Radicado por el municipio	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos Sólidos	Viabilizado	COP 627.770.343	3
119	Suroeste	JARDIN	Radicado por el municipio	Adquisición De Vehículos Compactadores, Para La Recolección De Residuos Sólidos	Viabilizado	COP 703.525.000	3
120	Bajo Cauca	Caucasia	Radicado por el municipio	Optimización y construcción de las redes de acueducto y alcantarillado del distrito Atascoso de la zona urbana del municipio de Caucasia, Antioquia	Viabilizado	COP 2.209.885.795	3

121	Bajo Cauca	Caucasia	Radicado por el municipio	optimización de las redes de alcantarillado de la carrera 15 a la 20, entre las calles 7 y 10 del barrio pueblo nuevo en la zona urbana del municipio de Cauca, Antioquia	Viabilizado	COP 1.881.772.,127	4
122	VARIOS	Tarso Urrao Cocomá San Roque El Peñol El Bagre Puerto López El Bagre Puerto Claver Maceo La Unión Puerto Nare Briceño San Rafael	SIN DATO	Adquisición de vehículos compactadores, para la recolección de residuos sólidos en diferentes municipios de Antioquia	Viabilizado	COP 10,247,041,468	SIN DATO

Fuente: Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos, PDA de Antioquia. Dirección de Agua y Saneamiento.

5. RELACIÓN JURÍDICA

5.1 Relación de sentencias y demandas, juicios, deudas jurídicas.

La representación judicial de la Entidad es realizada por la Secretaria General del Departamento, desde las distintas direcciones, se aportan elementos técnicos y de soporte para la defensa, de acuerdo con criterio técnico de los abogados que sean asignados a los asuntos en gestión. A continuación, se relacionan de manera enunciativa aspectos generales de procesos asociados al sector Agua Potable y Saneamiento Básico sobre los cuales se tiene conocimiento:

Tabla 36. Relación de sentencias, demandas juicios y deudas jurídicas

Naturaleza de la Acción	Municipio	Pretensiones / Alcance / Observaciones
Acción Popular	Valle de Aburrá / Bello / Granizal	Protección de los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso a una infraestructura que garantice la salubridad pública, la prestación eficiente y oportuna de los servicios públicos, la prevención de desastres previsibles técnicamente, así como, el derecho colectivo fundamental al acceso al agua potable de los habitantes de los sectores El Pinar y Manantiales de la vereda Granizal del Municipio de Bello (Ant.). Accionante: Miguel Rodríguez Serrano y Otros Entidades Demandadas: Empresas Públicas de Medellín, Municipio de Bello Entidades vinculadas: Departamento de Antioquia, Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Acción Popular	Girardota	Acompañamiento técnico de la GSP / Ingeniero Hernando Castrillón Abogado Oscar Oliveros
Acción Popular	Carepa / El Silencio	Pendiente Fallo de Segunda Instancia. Apoyo de la GSP Abogado Oscar Oliveros
Acción Popular	Andes / Acueducto Mulatos	No existe sanción de desacato. Mediante Auto 113 del 28-02-2023 se resuelve no sancionar al Departamento, ordenando a la Gerencia de Servicios Públicos estar disponible a las asesorías que necesiten los municipios para poner a funcionar en debida forma el sistema de operación y administración del acueducto. Acompañamiento técnico de la GSP / Ingeniero John Faber Restrepo Abogado Oscar Oliveros
Acción Popular	Marinilla / FRIGOANTIOQUIA	No se ha notificado fallo.

Naturaleza de la Acción	Municipio	Pretensiones / Alcance / Observaciones
Acción Popular	Amalfi / Sector La Granja de la Vereda La Española	Sentencia de Segunda Instancia. Se ordena al Departamento de Antioquia prestar apoyo y coordinar, cuando así se requiera a las diferentes entidades que asuman la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado del sector La Granja de la vereda La Española del municipio de Amalfi, ya sea al municipio, a la empresa de Acueductos y Alcantarillados Sostenibles SA ESP o a la organización o particular que se asigne para tal afecto. Última Actuación: oficio 2023030424159 del 19/09/2023, a la abogada del proceso, estableciendo el cumplimiento del fallo por parte de la Gerencia de Servicios Públicos. Auto de sustanciación 367 Accionante: Disney Johan Parra Valez y otros
Acción Popular	Bello / La China Cuartas	Mediante fallo de tutela proferido por el juzgado Segundo de Familia de Oralidad de Bello. Radicado 05 088 31 10 002 2016-00503 00. Última actuación: mediante oficio del 21 de febrero de 2021 se da respuesta a incidente de desacato al juzgado de oralidad de Bello.
Acción Popular	Chigorodó	Solicitud de información para dar respuesta a Acción Popular a la Gerencia de Servicios Públicos. Respuesta radicada 2023030227435. Citación a Comité de Conciliación del 05/07/2023 Acompañamiento de la GSP Abogado Oscar Oliveros
Demanda	Nechí	Demanda ordinaria laboral de única instancia. Iniciada por el señor Víctor Alfonso Rojas González en contra del Consorcio FAGUS 2019; demandada la Gobernación de Antioquia como solidaria por la ejecución del contratado en el municipio de Nechí. Se presentaron antecedentes administrativos al abogado asignado por la Secretaria General.
Demanda	Cañasgordas	Instaurada por Harold Augusto Sánchez Carrillo. Proceso ordinario laboral de primera instancia radicado 2021-00411. A la fecha no ha existido solicitud a la Gerencia por parte del juzgado o la Secretaria General del Departamento.
Demanda	Gómez Plata	Demanda realizada por el Consorcio Plan Maestro 2020 y Grupo Empresarial SPO SAS. Radicado 2021-00093. Nulidad y Restablecimiento de Derecho – Resolución de adjudicación 2020060116627. Se dio respuesta a demanda por parte de la abogada Alba Helena Arango Montoya, asignada al proceso por la Secretaria General. Sin más trámites a la fecha.
Demanda	Interventoría Grupo I Subregión Norte	Demanda VYM 3705 Nulidad y Restablecimiento de Derecho. Radicado 2020-00145 del 06/01/2021. Se dio respuesta a solicitud realizada por la Secretaria General.

Fuente: Área Jurídica. Dirección de Agua y Saneamiento. Gerencia de Servicios Públicos.

Observación: Esta información debe ser valorada con el alcance de la información aportada por el área jurídica de la Gerencia de Servicios Públicos.

5.2 Planes de Mejoramiento a cargo de la entidad y que quede en estado abierto. (Auditoría interna y externa, auditoría integral, financiera, desempeño y cumplimiento, número de hallazgos, descripción de los hallazgos y estado de avance de los hallazgos).

- **Respecto de las Acciones de Mejora derivadas de Auditorías de la Contraloría General de la Republica al Departamento de Antioquia**

En la Gerencia se encuentran consolidadas las acciones de mejora producto de los hallazgos presentados por la Contraloría General de la República en desarrollo de los procesos auditores que se han realizado al Departamento de Antioquia en el ámbito de sus competencias de control. A continuación, se relacionan las acciones de mejora que se encontraban en etapa de ejecución en la vigencia 2024, con seguimiento y evaluación de efectividad - oportunidad de cierre que fue realizada en Junio de 2024. Estas acciones fueron objeto de cargue en plataformas y seguimiento por parte de la Gerencia de Auditoría Interna.

Tabla 37. Seguimiento a Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República con corte a junio de 2024

Código del hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejora	Descripción de las Actividades	Cantidades Unid. Medida	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Avance Físico de Ejecución	Observación de Seguimiento a junio de 2024
DC012023	Contrato No. 2100113B0004 presuntas irregularidades en el proceso contractual del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Támesis-Antioquia, en las actividades correspondientes a la etapa precontractual referente a debilidades en la realización de los estudios y diseños necesarios para la construcción las obras de dicho Plan Maestro Municipal, que afectó la ejecución de las mismas generando suspensión de las obras y a la fecha se encuentran suspendidas	Deficiencias en la planeación y estructuración del proyecto conforme a las condiciones reales y actuales al momento de su ejecución por las inconsistencias en los diseños iniciales entregados para la ejecución del proyecto, ocasionaron que el contrato no se cumpliera con el objeto para el que se había sido contratado, dejando afectada a la comunidad de Támesis.	Solicitar al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, la presentación de sugerencias por parte de la Gerencia de Servicios Públicos, a los estudios y diseños presentados por el municipio antes de la viabilización por parte del MVCT	Presentación de conclusiones y/o sugerencias a los Estudios y Diseños en estudio y por viabilizar ante el MVCT	1	2024/01/15	2024/12/31	0%	<p>Seguimiento a junio de 2024.</p> <p>Contrato con liquidación unilateral (Res 2023060212747 del 25/09/2023). El proyecto se encuentra en Reformulación ante el MVCT, con subsanaciones responsabilidad del Municipio. Una vez aprobada y trasladada la reformulación, el proyecto iniciará contratación de obra e interventoría para su finalización.</p> <p>La GSP ha solicitado al MVCT informar sobre proyectos de Antioquia en su evaluación.</p>

Fuente: Dirección de Agua y Saneamiento, Gerencia de Servicios Públicos.

Durante la vigencia 2024, se realizó el cargue en SIRECI de Plan de Mejoramiento derivado de comunicación de Hallazgo Administrativo determinado en trámite de Denuncia 2023-259898-80054-D, asociado al proyecto "Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Támesis-Antioquia". En este orden de ideas, se identifica la necesidad de seguimiento, respecto de los Planes de Mejoramiento suscritos con la CGR, de una (1) acción de mejora, derivada del hallazgo identificado con el código DC012023 (vigente, en ejecución, fecha prevista de cierre 31/12/2024), seguimiento al avance en ejecución, que fue reportado a la Gerencia de Auditoría Interna para los fines pertinentes, con corte a junio de 2024.

A la fecha de la finalización del encargo de Gerente de Servicios Públicos, se encuentra en proceso de formulación el Plan de Mejoramiento derivado del Informe Final Auditoría de Cumplimiento al Plan Departamental de Agua PDA del departamento de Antioquia vigencias 2022, 2023 y vigencias anteriores de contratos

no liquidados, realizada por la Contraloría General de la República, el cual fue objeto de comunicación mediante radicado No. 2024EE0118704 del 26-06-2024.

- **Respecto de las Acciones de Mejora derivadas de Auditorias de la Contraloría General de Antioquia a la Gerencia de Servicios Públicos**

Respecto de los hallazgos y acciones de mejoramiento derivados de procesos de auditoría realizados por la Contraloría General de Antioquia que se encontraban en gestión en 2024, se detallan en sus aspectos generales a continuación, de acuerdo con seguimiento a junio de 2024:

Tabla 38. Seguimiento a Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de Antioquia con corte a junio de 2024

Código del hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejora	Descripción de las Actividades	Cantidades Unid.	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Avance Físico de Ejecución	Observación de Seguimiento a junio de 2024
39 01 2022	Principio de Planeación y determinación del AU. La propuesta económica del contratista en la determinación de los gastos de administración (A) incluyó el ítem 13. GASTOS ANTICIPOS. Gastos relacionados con la constitución de fiducia para el manejo de anticipo, por valor de COP 5.000.000	Según el Artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, este valor (Gastos relacionados con la constitución de fiducia para el manejo de anticipo) se encuentra a cargo del contratista.	Requerir a evaluadores de proyectos, integrantes del CAE, supervisores e interventores de contratos, que se verifique que la determinación de Gastos de Administración (A), no incorpore valores relacionados con la constitución de fiducia para el manejo de anticipo, requiriendo los ajustes, descuentos o devoluciones a que haya lugar.	Emitir circular dirigida a los evaluadores de proyectos, integrantes del CAE, supervisores e interventores de contratos.	1	1/08/2022	31/12/2024	80%	<p>La acción de mejoramiento continúa en seguimiento en la vigencia 2024, sin cierre a junio de 2024. La Gerencia de Servicios Públicos ha brindado directrices a supervisores de contratos y convenios, para que en el marco de sus obligaciones verifiquen la recuperación de los costos y gastos que de acuerdo con la normativa vigente no deben ser reconocidos al contratista.</p> <p>El Contrato (CO 2019-00-37-0021 - Nechí) continua en proceso de liquidación, con proceso administrativo sancionatorio resuelto mediante las Resoluciones 2023060352940 y 2023060352940 de diciembre de 2024; de acuerdo con los compromisos asumidos con el contratista de obra e interventoría, los costos asociados a la constitución de fiducia para el manejo de anticipo serán objeto de retención de los pagos que resulten a favor del contratista en la etapa de liquidación.</p>

Código del hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejora	Descripción de las Actividades	Cantidades Unid.	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Avance Físico de Ejecución	Observación de Seguimiento a junio de 2024
20 01 2023	Contrato de Obra 2100113B0003. Venecia. Se generaron obras extras y adicionales por modificación del diseño. La adición al contrato inicial no fue aceptada por el contratista, sólo terminar el contrato en curso. La GSP debe realizar un nuevo proceso de selección para las obras faltantes en PTAR y dotación (...).	Proyecto con actividades extras. Demora en el trámite de los recursos por parte de los actores. Falta de comunicación y coordinación del municipio y la Gerencia de Servicios Públicos.	Adelantar, en coordinación con el municipio de Venecia, las actuaciones administrativas que sean requeridas para que se culminen las obras en condiciones de funcionalidad. Así mismo se encuentra en proceso de Liquidación del contrato, lo que significa que se harán las compensaciones a que haya lugar en caso de existir mérito para ello.	Desarrollar, en articulación con el municipio de Venecia, las actuaciones administrativas tendientes a la culminación de los contratos actuales, la reformulación del proyecto y los nuevos procesos de contratación para la ejecución de las obras adicionales requeridas.	3	1/06/2023	31/12/2024	67%	<p>La acción de mejoramiento continúa en seguimiento en la vigencia 2024, sin cierre a junio de 2024. Los contratos suscritos en la fase inicial del proyecto se encuentran culminados y liquidados: Contrato de Obra 210011B0003 liquidado el 09-08-2023 (Ejecución física 87,90%), Contrato de Interventoría 21SS113B006, liquidado el 14-11-2023 (Ejecución física 87,90%). El convenio suscrito entre el Ministerio, el Municipio de Venecia y la Gerencia, se encuentra vigente, de acuerdo con Otrosi 3, hasta el 04-09-2024.</p> <p>El proyecto fue objeto de trámite de reformulación No. 2, ante el MVCT, con recursos asignados, según oficio del 13/09/2023, radicado No. 2023030418125, con el fin de que se posibilite la contratación de la finalización de las obras asociadas al proyecto. La Reformulación No. 2 del proyecto fue aprobada en sesión del Comité Técnico del MVCT No. 2024-4 del 12/03/2024. La viabilidad de la reformulación No. 2 se encuentra en trámite de radicación por parte del MVCT.</p>

Fuente: Dirección de Agua y Saneamiento, Gerencia de Servicios Públicos.

A la fecha de la finalización del encargo de Gerente de Servicios Públicos, se encuentra en proceso auditoría de la Contraloría General de Antioquia – CGA, la cual tuvo para la dependencia alcance a seguimiento y evaluación de cumplimiento y efectividad de los Planes de Mejoramiento suscritos.

- **Respecto de las Acciones de Mejora derivadas de Auditorías Internas realizadas por el Departamento de Antioquia**

A junio de 2024, se encuentran en gestión las acciones de mejora derivadas de las observaciones presentadas en el Informe Final de la Auditoría Interna No. 744 realizada al proyecto “Ampliación de la cobertura de agua potable en zona urbana y rural de Antioquia”, comunicado a la Gerencia de Servicios Públicos el 22/08/2023,

con alcance de seguimiento a la acción de mejora 3371 y las acciones de mejora derivadas de los riesgos identificados.

Los informes de los procesos de auditoría realizados en la VIGENCIA 2024, por parte de la Contraloría General de la República – CGR o la Contraloría General de Antioquia – CGA, así como los Planes de Mejoramiento derivados de los distintos hallazgos y los seguimientos periódicos realizados en cada vigencia, según correspondan, se encuentran a disposición del equipo de trabajo de la Gerencia de Servicios Públicos, MESA DE AYUDA con la siguiente ruta de acceso, incluyendo informes de vigencias anteriores:

26. INFORMES DE AUDITORIA Y PLANES DE MEJORAMIENTO

INFORMES FINALES DE AUDITORÍAS – ORGANOS DE CONTROL
PLANES DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTOS 2020
PLANES DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTOS 2021
PLANES DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTOS 2022
PLANES DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTOS 2022
PLANES DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTOS 2023
PLANES DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTOS 2024

El tratamiento de los hallazgos de las auditorías internas – Departamento de Antioquia, es cargado con el apoyo técnico de los enlaces de equipos de mejoramiento de cada proceso en la plataforma Isolución.

6. GESTIÓN DOCUMENTAL

6.1 Documentos en gestión

Los documentos en gestión continúan bajo responsabilidad del funcionario saliente (Gerente Encargado), en su rol de Gerente en propiedad; por las acciones de nombramiento de directivos desarrollada por la Entidad, no se realiza cierre de correos o bandejas de gestión de documentos en el proceso de transición. Así mismo, los expedientes asociados a procesos a cargo de la Gerencia de Servicios Públicos se encuentran, según su vigencia y estado a disposición en archivo central o en archivo gestión, el cual es administrado por la Gerencia de Servicios Públicos.

7. INFORMES DE LEY A CARGO

Desde la Gerencia de Servicios Públicos, en relación con las gestiones y actuaciones que se desarrollan, entre las que se encuentra la operación e implementación del Plan Departamental de Agua – PDA de Antioquia, se debe prestar especial atención a la rendición y reporte de información asociada especialmente a los siguientes aspectos:

Tabla 39. Informes de actuaciones asociadas a las Dirección de Agua y Saneamiento que deben presentarse ente distintos actores institucionales

Aspecto de la Gestión	Tipo / Naturaleza del Informe	Entidad ante la que se rinde	Plataforma o medio de rendición	Periodicidad	Enlace funcional
Gestión Contractual	Actos asociados a las distintas etapas de la contratación – Transaccional	Colombia Compra Eficiente	SECOP II	Según actuaciones desarrolladas	Área Jurídica / Supervisores / Administrador
Gestión Contractual	Actos asociados a las distintas etapas de la contratación	Contraloría General de Antioquia	Gestión Transparente	Mensualmente / Pagos en la ejecución	Área Jurídica / Supervisores / Administrador
Gestión Contractual	Actos asociados a los procedimientos administrativos sancionatorios (Multas, Declaratorias de Incumplimiento, Cláusula Penal Pecuniaria, Caducidad, afectación de garantías)	Procuraduría General de la Nación / Contraloría General de la República / Cámara de Comercio respectiva / Colombia Compra Eficiente / Aseguradora	RUES / Correos electrónico de las entidades / SECOP II	Ocasional – cuando se generan	Área Jurídica Administrador
Gestión contractual – seguimiento inversiones	Obras Inconclusas (acciones que se realizan frente a obras inconclusas)	Contraloría General de la República	SIRECI	Mensual Entre los cinco (5) días calendario de cada mes	Área Jurídica A través del enlace del Departamento
Operación e Implementación del PDA	Informes de avance bimensuales	MVCT-VASB	Virtual – Correo electrónico del líder del PDA	Bimensual	Componente Planeación PDA
Operación e Implementación del PDA	Informe de Convenio Interadministrativo de Uso de Recursos (CUR)	MVCT-VASB	Virtual – Correo electrónico del líder del PDA	Semestral	Componente Planeación PDA
Operación e Implementación del PDA	Informes de Avance de Instrumentos de Planeación del PDA	MVCT-VASB	Virtual – Correo electrónico – Subdirección de Desarrollo Empresarial	Bimensual	Componentes: Social, Aseguramiento, Ambiental, Riesgos
Operación e Implementación del PDA	Informe de Cierre y Ejecución del PEI	MVCT-VASB / Comité Directivo del PDA	Virtual – Correo electrónico del líder del PDA / Comité Directivo	Anual	Componente Administrativo y Financiero
Operación e Implementación del PDA	Formulación del PEI	MVCT-VASB / Comité Directivo	Virtual – Correo electrónico del líder del PDA / Comité Directivo	Anual	Componente Administrativo y Financiero
Operación e Implementación del PDA	Modificación del PEI	MVCT-VASB / Comité Directivo	Virtual – Correo electrónico del líder del PDA / Comité Directivo	Cuando es requerido en el marco de los Comités Directivos del PDA	Componente Administrativo y Financiero
Operación e Implementación del PDA	Información para medición del Índice PDA	Departamento Nacional de Planeación - DNP	Sistema de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Básico (SINAS)	Anual (en proceso de revisión normativa 2024 – informes cuatrimestrales y anuales)	Componentes de Aseguramiento, Administrativo y Financiero, Planeación
Gestión y seguimiento a Inversiones	Seguimiento a Proyectos de Inversión	Departamento Nacional de Planeación - DNP	SPI - Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión	Mensual	Enlace asignado por Gerencia Prof. Esp. DAS
Control de la Gestión	Planes de mejoramiento	Contraloría General de la República	SIRECI	En atención a informes de auditoría o	Prof. Esp. DAS Cargue a través del enlace del

Aspecto de la Gestión	Tipo / Naturaleza del Informe	Entidad ante la que se rinde	Plataforma o medio de rendición	Periodicidad	Enlace funcional
				actuaciones de órgano de control	Departamento - Hacienda
Control de la Gestión	Planes de mejoramiento	Contraloría General de Antioquia	Gestión Transparente	En atención a informes de auditoría o actuaciones de órgano de control	Prof. Esp. DAS Cargue a través del enlace del Departamento – Gerencia de Auditoría Interna
Control de la Gestión	Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Contraloría General de la República / Contraloría General de Antioquia	SIRECI / Gestión Transparente	Semestral	Prof. Esp. DAS Cargue a través del enlace del Departamento – Gerencia de Auditoría Interna
Control de Gestión	Análisis de Causas y Acciones de Mejora – Auditorías Internas	Gerencia de Auditoría Interna – Equipo de Mejoramiento procesos	ISOLUCIÓN	En atención a informes de auditoría	Enlace de la Gerencia en Equipos de Mejoramiento
Control de la Gestión	Rendición de Cuentas	Aportes a Planeación Departamental	Correo electrónico de enlace designado	Semestral	Prof. Esp. DAS Consolidación y publicación a través Planeación Departamental
Control de la Gestión	Seguimiento al Plan de Desarrollo	Aportes a Planeación Departamental	Correo electrónico de enlace designado	Trimestral	Prof. Esp. DAS Consolidación y publicación a través Planeación Departamental
Manejo de Riesgos	Reporte mensual de Riesgos	Aportes a proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Correo electrónico de enlace designado	Mensual	Área Jurídica A través de enlace Depto
Manejo de Riesgos	Reporte cuatrimestral de Riesgos	Aportes a proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	Correo electrónico de enlace designado	Cuatrimestral	Área Jurídica A través de enlace Depto
Gestión Financiera	Reporte de proyectos destinados por SGP-APSB	Contraloría General de la República	SIRECI - Correo electrónico de enlace designado	Anual	Área Financiera del PDA A través de enlace de la GSP y Hacienda
Gestión Financiera	Reporte de recursos ejecutados SGP-APSB	Contraloría General de la República	Formulario Único Territorial – FUT Correo electrónico de enlace designado	Trimestral	Área financiera a través del enlace Departamento (Hacienda)
Gestión Financiera	Deudores morosos del Estado	Contaduría General de la Nación	Correo electrónico de enlace designado	Anual	Área financiera a través del enlace Departamento (Hacienda)

Fuente: Dirección de Agua y Saneamiento, Dirección de Electrificación, Gerencia de Servicios Públicos.

8. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

8.1 Comités y/o juntas a las que pertenece y en lo que es responsable

A continuación se relacionan las Juntas, Comités, Subcomités y Consejos en los cuales tiene participación la Gerencia de Servicios Públicos, la Dirección de Agua y

Saneamiento o la Dirección de Electrificación, en representación de la Gerencia o el PDA de Antioquia.

Tabla 40. Comités en los que se actúa desde la Dirección de Agua y Saneamiento por designación o actuación funcional (Tipo de Participación)

No.	Nombre de la Junta, Comité, Subcomité o Consejo	Clase de Participación			Asuntos pendientes de resolver
		Principal	Invitado Permanente	Secretaría Técnica	
1	Comité Directivo del Plan Departamental de Agua – PDA de Antioquia			Gerente de Servicios Públicos en su calidad de Gestor del PDA (con voz / sin voto)	Trámite de los asuntos que debe conocer y/o aprobar el Comité Directivo.
2	Comité Técnico Departamental para viabilización de proyectos (Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos)			Gerente de Servicios Públicos en su calidad de Gestor del PDA (con voz / sin voto)	Trámite de gestiones para análisis y viabilización de proyectos en revisión y evaluación por el MDEVP
3	Comité Técnico Departamental para viabilización de proyectos (Mecanismo Departamental de Evaluación y Viabilización de Proyectos)	Director de Agua y Saneamiento (con voz y voto)			Análisis y viabilización de proyectos en revisión y evaluación por el MDEVP
4	Comité Interno de Contratación – CIC (Gerencia de Servicios Públicos)	Gerente Director de Agua y Saneamiento Director Operativo Otros funcionarios según designación			Trámite de modificaciones contractuales según necesidades presentadas en la ejecución de los contratos

Fuente: Dirección de Agua y Saneamiento, Dirección de Electrificación, Gerencia de Servicios Públicos.

8.2 Temas sobre los cuales deban darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación a servicios relacionados con la contratación para garantizar la prestación del servicio.

Gestión contractual – procesos en ejecución, Seguimiento Post Contractual, Liquidación de contratos y convenios. Fortalecer las competencias de los distintos profesionales de la Gerencia de Servicios Públicos frente a la supervisión, control y seguimiento; fortalecer los recursos técnicos y tecnológicos para el recibo de proyectos de estudios y diseños, así como el control y seguimiento de las obras ejecutadas (AutoCAD y otras herramientas tecnológicas); continuar con los esfuerzos que se han realizado desde las distintas disciplinas y áreas de la Gerencia y el PDA de Antioquia, tendientes a la realización de balances finales, recibos de obras y liquidación de contratos, en términos que permitan recuperar de manera eficiente y oportuna recursos no ejecutados, rendimientos financieros, recursos identificados como susceptibles de ser reintegrados a las entidades financiadoras por parte de los contratistas o conveniantes y gestionar el riesgo de pérdida de competencias por parte de la Entidad.

Continuar los procesos de vinculación de municipios al PDA de Antioquia y al mecanismo financiero del PDA – Consorcio FIA. Se deberá continuar el acompañamiento a los distintos entes territoriales en lo que respecta a nuevas vinculaciones y mantenimiento de los vinculados en la estrategia, dando cumplimiento a sus obligaciones y compromisos, entre los que se encuentra la vinculación al mecanismo financiero – Consorcio FIA, la realización de aportes y la cofinanciación de proyectos. Se han realizado actuaciones tendientes a la asesoría y asistencia técnica para la vinculación con municipios como Caldas, San Pedro de los Milagros, Valdivia, Turbo, Envigado, Rionegro, entre otros.

8.3 Concepto General

La Gerencia de Servicios Público realizó de manera efectiva y oportuna la formulación, articulación y armonización de objetivos y metas a los lineamientos estratégicos visualizados desde el Plan de Desarrollo “Por Antioquia Firme” 2024-2027, con el propósito del mejoramiento de la calidad de vida de los antioqueños a través de la gestión en Agua Potable, Saneamiento Básico y Electrificación.

8.4. Recomendaciones y sugerencias.

Continuar las acciones que permitan la efectiva integración de las competencias y funciones que actualmente se encuentran asignadas a la Gerencia de Servicios Públicos, a la Secretaria de Ambiente y Sostenibilidad, de acuerdo con la nueva estructura administrativa que sea definida en la Entidad, a través de ordenanza y los decretos correspondientes.

9. FIRMA:



JIMMY COLLAZOS FRANCO
Gerente de Servicios Públicos - Encargado (Saliente)