

**FORMATO UNICO DE ACTA DE INFORME DE GESTION
(Ley 951 de marzo 31 de 2005)**

A. DATOS GENERALES:

Nombre del funcionario responsable que entrega: Carlos Mario Zuluaga Gómez

Cargo: Asesor.

Entidad: gobernación

Ciudad y Fecha: Medellín

Fecha Inicio de Gestión: 22 de enero de 2025

Motivo de Presentación del Acta: Retiro

Fecha de Retiro del Cargo: 17 de Julio de 2026

B. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTION:.

Plan Departamental del Agua

Desde el **equipo asesor liderado por el doctor Carlos Mario Zuluaga**, se viene realizando el **acompañamiento técnico y la supervisión integral** de todos los proyectos que fueron reformulados y que actualmente se encuentran en ejecución. Gracias a este seguimiento permanente, varios de estos proyectos han logrado **culminarse al 100 %**, garantizando el cumplimiento del objeto contractual y la adecuada inversión de los recursos públicos.

Adicionalmente los proyectos nuevos trabajados y aprobados el año pasado reciben **apoyo técnico en la supervisión de su ejecución**, asegurando que las actividades desarrolladas se ajusten a los criterios técnicos establecidos, a las especificaciones del diseño y a los lineamientos del convenio.

El acompañamiento del equipo asesor permite fortalecer la gestión gubernamental y municipal, garantizando la correcta ejecución de las obras y asegurar que cada proyecto avance conforme a los estándares técnicos y contractuales definidos, protegiendo así la inversión pública y la funcionalidad de los sistemas de saneamiento

En los siguientes cuadros se evidencia el estado de cada convenio o proyecto revisado por el equipo asesor del PDA.

MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL EN PESOS	VALOR ADICION REFORMULACION	FECHA DE INICO	PLAZO INICIAL	TIEMPO SUSPENDIDO	FECHA INICIO REVISION DE REFORMULACION	FECHA DE APROBACION DE REFORMULACION	ESTADO DE LOS CONVENIOS A FECHA DE 8 DE JULIO DE 2026
GIRALDO	Ejecución de la primera etapa de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) y la construcción de los colectores principales en la zona urbana del municipio de Giraldo.	3.502.786.326	COP 223.588.973	27/06/23	8 meses	26 meses	30/07/25	30/10/25	El proyecto estuvo suspendido durante 26 meses, desde junio de 2025. Con el ingreso del equipo asesor del PDA, se iniciaron las mesas técnicas de acompañamiento para avanzar en la reformulación del proyecto. En enero de 2026 se suscribió el acta de reinicio del convenio. A la fecha de este informe, las actividades del convenio se ejecutan con normalidad, alcanzando un avance del 50 % en su ejecución.

SAN LUIS	Construcción de la Etapa III del Plan Maestro de Alcantarillado en el municipio de San Luis, Antioquia	5.401.935.954		30/12/22	11 meses	22 meses	16/07/25	24/10/25	De acuerdo con la información verificada, el proyecto estuvo suspendido durante 22 meses. Los contratos de obra y de interventoría fueron reiniciados por parte de Enduce el 3 de febrero de 2026. A la fecha de elaboración del presente informe, las actividades del convenio se ejecutan con normalidad, alcanzando un avance físico del 100 % en su ejecución.
----------	--	---------------	--	----------	----------	----------	----------	----------	---

BETULIA	Realizar convenio interadministrativo por medio del cual se permite ejecutar el proyecto derivado del plan para el manejo empresarial para los servicios de agua y saneamiento PDA que conlleva a la construcción del sistema de acueducto veredal el cuchuco del Municipio de Betulia	4.727.513.648		28/06/23	9 meses	19 meses	21/08/25	22/09/25	El proyecto estuvo suspendido 9 meses, Se dio acta de reinicio en el mes de enero de 2026, al municipio de reinicio de obras l, a primera semana de febrero de 2026, A la fecha de este informe, las actividades del convenio se ejecutó con normalidad, alcanzando un avance físico del 100 % en su ejecución.
---------	--	---------------	--	----------	---------	----------	----------	----------	--

FREDONIA	“Construcción de la red de acueducto de las vías calle 51 entre carreras 52 y 50, carrera 50 entre las calles 51 y 44 y carrera 49 entre calles 44 y MH 75 del Municipio de Fredonia municipio de Fredonia Antioquia	2.320.087.080	COP 923.003.398,00	28/06/25	5 Meses	12 meses	12/08/2025,	2/11/25	Ya se aprobó la reformulación el 2/11/2025 Se reiniciaron obras en el mes de octubre 2025,para continuar ejecutando obras contractuales Se aprobó comité directivo y cos de las actividades de la reformulación el día 18/02/2026 , se dio reinicio a la obra el 22 de febrero de 2026 , A la fecha de este informe, las actividades del convenio se ejecutan con normalidad, alcanzando un avance fisico del 80,5 % en su ejecución, fecha de entrega de obra
----------	---	---------------	-----------------------	----------	------------	----------	-------------	---------	---

ABEJORRAL	Construcción de colectores urbanos liceo -Aduanilla-T Parqueadero Zacatín y conexión a los colectores existentes, en la zona del Municipio de Abejorral Antioquia y la interventoría del mismo	1.318.507.308	COP 242.685.364	8/03/23	9 meses	9 Meses	15/10/25	31/10/25	Ya se aprobó la reformulación en el mes de noviembre de 2025 Se aprobó comité directivo y con el día 18/02/2026, A la fecha de este informe, las actividades del convenio se ejecutan con normalidad, alcanzando un avance físico del 100 % en su ejecución, está pendiente el televisado de las redes, para recibo y liquidación .
-----------	--	---------------	-----------------	---------	---------	---------	----------	----------	--

SAN VICENTE	Construcción del sistema de abastecimiento y tratamiento de agua potable para el acueducto multiveredal La Mina, comprendido por las veredas La Enea y San Nicolás (Etapa I), en el municipio de San Vicente Ferrer, Antioquia	2.298.097.279	COP 260.000.000	27/06/23	7 meses	24 meses	15/09/25	5/11/25	Reformulación del proyecto aprobada el 26 de enero de 2026 Se aprobó comité directivo y con el día 18/02/2026 el proyecto se encuentra en ejecución. A la fecha de este informe, las actividades del convenio se ejecutan con normalidad, alcanzando un avance físico del 60 % en su ejecución, fecha de entrega 7/08/2026
-------------	---	---------------	-----------------	----------	---------	----------	----------	---------	---

VIGIA DEL FUERTE CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL	Construcción planta de Potabilizadora de agua y la red de conducción del acueducto del corregimiento de San Miguel en el Municipio de Vigía del Fuerte.	1.969.376.870	COP 484.868.699	20/06/23	6 meses	19 meses	8/10/25	18/01/26	Reformulación del proyecto aprobada el 28 de enero de 2026 Se aprobó comité directivo y con el día 18/02/2026. A la fecha el proyecto se encuentra en ejecución ,tiene un avance físico del 55 % , con fecha de entrega el 2/09/2026.
SANTA ROSA DE OSOS	Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Aragón, en el Municipio de Santa Rosa de Osos – Antioquia,	6.546.000.000	COP 2.070.619.276		6 meses	8 meses	14/10/25	10/11/25	El proyecto se encuentra en ejecución , después de aprobada técnicamente su reformulación en el mes de noviembre de 2025. Se aprobó comité directivo y COS el día 18/02/2026, A la fecha el proyecto se encuentra en ejecución ,tiene un avance físico del 90% , con fecha de entrega 6/08/2026

ANORI	Construcción del Plan maestro de Alcantarillado Etapa del Municipio de Anorí Antioquia .	4,542,309,743	COP 797.619.276	28/06/23	7 meses	13 meses	9/08/25	10/10/2025	El proyecto se encuentra en ejecución , después de aprobada técnicamente su reformulación en el mes de octubre de 2025 . A la fecha el proyecto se encuentra en ejecución ,tiene un avance físico del 90%
FRONTINO	Construcción de colectores el mandarino y el Nore en la zona urbana del Municipio de Frontino	2.500.000.000	COP 1.500.000.000	26/06/19	6 meses	12 meses	19/07/25	5/08/2025	Este proyecto se construyó primero el colector el mandarino, se reformulo para construir el colector el mandarino , después de analizar las condiciones del convenio se liquidó y se sacó un nuevo proyecto para el sector el Nore , colector en llega a la PTAR de la zona urbana

NECHI	Construcción del Sistema para el Manejo de Aguas Residuales Urbanas del Municipio de Nechí - Antioquia, Etapa II."	4.692.879.541	COP 1.500.000.000	29/01/20	8 meses	19 meses	23/09/25	15/10/25	Proyecto con acta de terminación desde el 10 de abril de 2024 . Proyecto liquidado unilateralmente por la Gobernación y sin operación desde 9/12/2024. En el mes octubre de 2025 se envió a la alcaldesa la revisión y VB del presupuesto que debe tener en cuenta para poner a funcionar el sistema. En el mes de enero de 2026 la alcaldía adjudico dos contratos uno de obra para culminar los pendientes e iniciar la operación del sistema ,(Limpieza de redes y televisado de las mismas transformador para poner en puesta y marcha la estación de Bombeo) y otro de consultoría para realizar un diagnóstico del sistema construido a lo largo del tiempo con PDA, para este caso son dos etapas , a la fecha se cuenta con un avance físico de 50% con fecha de terminación.
-------	--	---------------	----------------------	----------	---------	----------	----------	----------	--

Los proyectos que presentaban riesgo de pérdida de inversión por valor de COP 49.800.501.320, debido a retrasos en la ejecución por temas de Reformulación fueron recuperados mediante un proceso de acompañamiento integral, desarrollado por un equipo interdisciplinario conformado por profesionales técnicos, administrativos .

Gracias a este apoyo, fue posible restablecer la trazabilidad del convenio, optimizar la gestión contractual, reorientar actividades críticas y asegurar la correcta aplicación de los recursos, evitando afectaciones al cumplimiento de metas y garantizando la sostenibilidad de la inversión pública.

En los siguientes cuadros son los proyectos en proceso de liquidación y con pagos ejecutados en esta vigencia.

MUNICIPIO	OBJETO	VALOR INICIAL EN PESOS	VALOR ULTIMO DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A LIQUIDACION	FECHA DE INICIO	PLAZO INICIAL	TIEMPO SUSPENDIDO	FECHA INICIO DE REVISION DE REFORMULACION	FECHA DE APROBACION DE REFORMULACION	SEGUIMIENTO TECNICO Y JURIDICO
BURITICA	Constricción del Plan maestro de acueducto y Alcantarillado de Buriticá Etapa II	2.977.831.330,00		25/06/19	5 meses	39 meses hace que se terminó la obra y la interventoría no autorizó pago al contratista de la Última acta	16/07/25	Convenio en de proceso liquidación	30 de octubre realizamos visita en la que se verificó la funcionalidad de la obra y la ejecución en un 100 % Se solicito documentos para liquidar , a Se realizo un pago en el mes de mayo 2026 por valor de COP 1.600.000.000-

YOLOMBO	Construcción Acueducto corregimiento la Floresta del Municipio de Yolombo	2.756.805.416		25/06/19	5 meses	37 meses	5/11/25	Convenio proceso de liquidación	Convenio en proceso de liquidación
LIBORINA	Construcción del sistema de acueducto veredal San Pascual del Municipio de Liborina	4.193.814.965		18/11/19	10 meses	65 meses finalizado	N/A	Liquidado	Finalizó 11 de agosto de 2021. La gobernación dio vía libre para consignar el valor de COP 529.829.127

INCONSULTIN G Interventoría a 5 proyectos de Occidente cercano	interventoría Proyectos de Occidente Frontino , San Jerónimo, Buriticá, Liborina	1.551.751.317		04/12/ 2019	Diferent e para cada proyecto : Frontino 7 meses San Jerónimo 2 proyecto s 8 meses Buriticá 6 meses Liborina 11 meses	43 meses	N/A	liquidado	Contrato liquidado al 100% acta firmada por contratista el 27/01/2026, se pagó un valor de \$ 64.605.296 que se restaba al contratista.
---	---	---------------	--	----------------	---	----------	-----	-----------	---

PROYECTOS ESPECIALES							
ANGELOPOLIS	Construcción de Alcantarillado del Corregimiento la Estación del Municipio de Angelópolis .	COP 2.739.063.655	26/06/19	8 meses	68 Meses	27 de junio de 2025	El proyecto de alcantarillado del corregimiento La Estación se encuentra actualmente suspendido, en tanto el Municipio de Angelópolis adelanta el proceso de reformulación técnica, jurídica y financiera requerido para su continuidad. En el marco de este proceso, se han realizado varias mesas técnicas de acompañamiento con el equipo asesor, orientadas a revisar los componentes del diseño, ajustar los criterios de trazado, evaluar las condiciones de las servidumbres y consolidar la información necesaria para la reformulación. Durante el mes de junio de 2026, el Municipio de Angelópolis, en conjunto con el equipo asesor de la Secretaría de Medio Ambiente de la Gobernación de Antioquia, llevó a cabo un diagnóstico del proyecto construido, con el fin de verificar el estado actual de la infraestructura ejecutada. Como resultado de esta revisión, se determinó que el avance físico de la obra alcanza el 80 %, información que constituye la base para la reformulación y para la definición de las actividades pendientes para la culminación del proyecto.

ARMENIA	Construcción de la tercera etapa del Plan Maestro de Alcantarillado Urbano del Municipio de Armenia, Antioquia	COP 1.713.856.216	2/01/23	8 meses	Convenio Vencido desde el 17 de enero de 2024	15/07/25	Liquidado	El convenio fue liquidado en el mes de mayo de 2026. Durante este proceso, se solicitó a la Alcaldía de Armenia la devolución de los recursos invertidos, toda vez que varias de las actividades ejecutadas no cumplen con las especificaciones técnicas exigidas. Estas deficiencias fueron evidenciadas mediante el televisado de las redes, procedimiento que permitió identificar fallas constructivas y tramos que no cumplen con los parámetros establecidos en el diseño aprobado. Es importante señalar que, dentro del proceso de liquidación, la Alcaldía solicitó un plazo de siete (7) meses para ajustar las deficiencias técnicas encontradas y, de esta manera, evitar la devolución de los recursos. Esta solicitud quedó registrada en el acta de liquidación y fue aprobada, otorgando al Municipio el tiempo requerido para realizar las correcciones y garantizar la adecuada ejecución de las actividades comprometidas.
---------	--	----------------------	---------	---------	---	----------	-----------	--

VIGIA DEL FUERTE CORREGIMIENTO LOMA MURRY	Construcción PMAA primera etapa del corregimiento Loma Murry vigía del Fuerte	COP 2.891.425.800	17/05/19	6 meses	74 meses	8/10/25	El proyecto se encuentra suspendido y actualmente el Municipio de Vigía del Fuerte adelanta el proceso de reformulación. Para este fin, se han realizado varias mesas técnicas y visitas de campo, orientadas a determinar los componentes técnicos que deben ser ajustados dentro de la reformulación. El Municipio remitió nuevamente la reformulación del proyecto el día 2 de julio de 2026, documento que se encuentra en revisión por parte del equipo asesor. Asimismo, se tiene programada una mesa técnica para el próximo 8 de julio de 2026, en la cual se revisará la reformulación presentada, se validarán los ajustes propuestos y se definirán las observaciones necesarias para garantizar la viabilidad técnica del proyecto.
	VALOR PROYECTOS EN ESPECIALES EN REFORMULACION Y/O AJUSTES TECNICOS DE LAS ACTIVIDADES YA EJECUTADAS	COP 7.344.345.671					

Se hace necesario continuar con el acompañamiento técnico en la reformulación de los proyectos de saneamiento que presentan riesgo de ejecución, debido a las deficiencias identificadas en sus componentes técnicos. Así mismo, se requiere mantener el seguimiento permanente a las actividades que deben ser ajustadas, como es el caso del Municipio de Armenia, con el fin de garantizar que las correcciones propuestas se alineen con los criterios técnicos exigidos y con el alcance del objeto contractual.

Este acompañamiento asegura que las reformulaciones incorporen los elementos técnicos necesarios para la viabilidad del proyecto y que las actividades ejecutadas cumplan con los estándares establecidos. La continuidad del seguimiento técnico permite garantizar el cumplimiento del objeto contractual, asegurar la buena ejecución de las obras y proteger la inversión de los recursos públicos, evitando riesgos de incumplimiento y afectaciones a la funcionalidad de los sistemas de saneamiento

El siguiente cuadro es el resumen de los diferentes proyectos que se trabajaron durante este proceso.

CANT	ACTIVIDAD	ESTADO	VALOR
14	Reformulaciones	Reformulados y aprobados	COP 49.800.501.320
2	Liquidaciones	pendiente ajustes acta de pago de Buriticá por valor de COP 1.600.000,000, luego proceder a liquidar y acta de liquidación de Yolombo y pago de COP 37,138,112	COP 1.600.000.000,00
2	Liquidaciones	Proyecto Liquidados firmadas y en proceso de pagos	COP 594.000.000,00
3	Proyectos especiales	En proceso de reformulación	

Los siguientes cuadros son los proyectos en evaluación desde el año 2025 – 2026.

PROYECTOS EN EVALUACION DESDE EL AÑO 2025-2026 Y CON PENDIENTES					
SUBREGIÓN	MUNICIPIO	ESTADO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	VALOR PRESENTADO	OBSERVACIONES
BAJO CAUCA	PT VALDIVIA	1EROS AJUSTES - MUNICIPIO	CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO CORREGIMIENTO PUERTO VALDIVIA , DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	COP 8.721.241.935	Se realizó mesa técnica el miércoles 1 de julio de 2026 , se envió lista de chequeo con observaciones , para ajustes por parte del municipio
ORIENTE ANTIOQU EÑO	NARIÑO	1EROS AJUSTES - MUNICIPIO	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL UVITAL MORRO AZUL, PUENTE LINDA MONTAÑITA DEL MUNICIPIO DE NARIÑO ANTIOQUIA	COP 12.922.259.848	Se realizó mesa técnica el miércoles 1 de julio de 2026 , se envió lista de chequeo con observaciones, para ajustes por parte del municipio

NORDESTE	SAN ROQUE	4 TOS AJUSTES MUNICIPIO	- CONSTRUCCION RED DE PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SAN JOSE DEL NUS	COP 5.402.342.370	Se han realizado varias mesas técnicas desde el mes de octubre de 2025 , la última lista de chequeo se envió en le mes de febrero de 2026, se tiene programada mesa técnica para el mes del 16 de julio 2026, para revisar los ajustes
NORDESTE	SAN ROQUE	1EROS AJUSTES MUNICIPIO	- OPTIMIZACION PTAP CORREGIMIENTO DE CRISTALES	COP 850.000.000,00	Se han realizado varias mesas técnicas desde el mes de octubre de 2025 , la última lista de chequeo se envió en el mes de febrero de 2026, se tiene programada mesa técnica para el mes del 16 de julio 2026, para revisar los ajustes
BAJO CAUCA	CACERES	1EROS AJUSTES MUNICIPIO	- ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE GUARUMO, MUNICIPIO DE CÁCERES-ANTIOQUIA	COP 5.087.549.974	En ajustes , mesa técnica para revisión el 16 /07/2026
NORDESTE	SANTO DOMINGO ANTIOQUIA	1EROS AJUSTES MUNICIPIO	- OPTIMIZACION PTAR ZONA URBANA	COP 2.500.000.000	En ajustes , mesa técnica para revisión el 17 /07/2026

NORTE	ITUANGO	EN REVISIÓN	CONSTRUCCION 5TA ETAPA PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE ITUANGO	COP 4.500.000.000	En ajustes , mesa técnica para revisión el 16 /07/2026
ORIENTE	SONSÓN	PRIORIZADO	OPTIMIZACION PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CORREFIMIENTO DE SAN MIGUEL , DEL MUNICIPIO DE SONSON ANTIOQUIA	COP 14.421.760.241	En ajustes , mesa técnica para revisión el 07 /07/2026
NORTE	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	PRIORIZADO	REDES DE ACUEDUCTO-REDES DE ALCANTARILLADO	COP 7.854.918.757	Se recibieron subsanaciones solicitadas el 17/12/2025, el día 06/05/2026, Se realizo mesa técnica el 2 de junio de 2026. pendiente por más subsanaciones
OCCIDENTE	CAÑASGORDAS	EN REVISION EN MECANISMO	REDES DE ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE JUNTAS DE URAMITA	COP 3.500.000.000	Ya pasaron las subsanaciones solicitadas por el equipo asesor , ya está en mecanismo departamental para la última revisión desde el 2 de junio de 2026

OCCIDENTE	URRAO - 20 DE JULIO	EN REVISION EN MECANISMO	COSNTRUCCION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR 20 DE JULIO	COP 4.500.000.000	Ya pasaron las subsanaciones solicitadas por el equipo asesor , ya está en mecanismo departamental para la última revisión desde el 5 de junio de 2026
OCCIDENTE	SANTA FE DE ANTIOQUIA	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	EBAR	COP 380.372.531	Se entrega tercera revisión el día 31/10/2025, encontrando que se deben realizar ajustes técnicos, se destaca que no tiene diseño del sistema eléctrico. Hasta el momento el municipio no ha realizado la subsanación.
VALLE DE ABURRÁ	ENVIGADO	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE ALCANTARILLADO	COP 2.512.057.675	El municipio está rediseñando
SUROESTE	JERICÓ	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE ALCANTARILLADO	COP 8.750.000.000	se habló con el Municipio que ellos van a presentar un nuevo proyecto ,más ajustado , ellos dicen que lo actualizaron y programamos mesa técnica para 9/07/2026

URABÁ	ARBOLETES	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE ALCANTARILLADO	COP 16.768.258.019	Ya fue enviada la lista de chequeo al Municipio (15/10/2025), Se realizó mesa técnica el día 10/04/2026 y se remitió nuevamente la lista de chequeo el día 06/05/2026. El proyecto presentado no tiene estudios y diseños y presupuestos, además debe complementar información legal y financiera.
NORDESTE	CISNEROS	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE ALCANTARILLADO	COP 24.571.760.781	Ya fue enviada la lista de chequeo al Municipio (03/03/2026) con la evaluación del proyecto. Se deben realizar ajustes en todas las componentes.
URABÁ	MUTATÁ	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	COLECTORES	COP 4.230.293.579	Se reviso, deben ajustar aspecto técnicos y no han resuelto problemas prediales
BAJO CAUCA	NECHÍ	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	IMPULSION T PTAR	COP 17.093.530.007	Se realizó mesa técnica el día el 2/07/2026. El municipio se comprometió a entregar los ajustes para el 16/07/2026, quedando pendiente los temas prediales .

SUROEST E	SALGAR	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	PTAR	COP 7.138.921.733	Se entregó lista de chequeo el día 14/04/2026 y se realizó mesa técnica el día 23/04/2026. Se deben adelantar importantes subsanaciones a nivel financiero, técnico y presupuestal.
SUROEST E	TARSO	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE DISTRIBUCIÓN	COP 1.947.623.406	CONTACTO. 310 672 0769 IVAN PALACIO - GETENTE DE EMPRESA SERVICIOS PÚBLICOS. Se entregó lista de chequeo el día 25/02/2026 y se realizó mesa técnica el día 16/03/2026. Se deben realizar ajustes de todas las componentes del proyecto, en especial en los diseños del acueducto, PTAP y el presupuesto.
NORDEST E	YALÍ	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE ACUEDUCTO-REDES DE ALCANTARILLADO	COP 2.187.887.662	Está en proceso de subsanación parte técnica y predial

SUROEST E	HISPANIA	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE ALCANTARILLADO	COP 3.254.277.492	Se realizó mesa técnica el día 31 de octubre de 2025 y el 29 de enero de 2026, donde se solicitó actualizar los estudios y diseños, porque fueron realizados con el RAS 2000. Presentaron lo mismo que en el año 2018. Al momento no han entregado las subsanaciones referenciadas.
URABÁ	CHIGORODÓ	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE ACUEDUCTO-REDES DE ALCANTARILLADO	COP 3.469.711.480	Ya fue enviada la lista de chequeo al Municipio (05/05/2026) con la evaluación de la subsanación presentada en abril y se desarrolló mesa técnica. Continúan las observaciones a nivel predial, técnico y presupuestal.
SUROEST E	AMAGÁ	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE ALCANTARILLADO	COP 12.236.239.251	En ajustes por parte del municipio

ORIENTE	ARGELIA	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE ALCANTARILLADO	COP 9.343.698.960	Ya fue enviada la lista de chequeo al Municipio (07/04/2026), Se programó mesa técnica para el día 15/05/2026. No se presentaron la mayoría de los documentos legales y se deben corregir algunos aspectos de los estudios y diseños y presupuestos
NORTE	DONMATÍAS	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	RELLENO SANITARIO	COP 2.753.431.400	En la actualidad se encuentra en revisión
OCCIDENTE	SAN JERÓNIMO	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO PIEDRA NEGRA	COP 3.634.478.845	En la actualidad se encuentra en subsanaciones por parte del Municipio de San Jerónimo
NORTE	TOLEDO	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE ACUEDUCTO-REDES DE ALCANTARILLADO	COP 5.143.737.570	Se adelantó mesa técnica en marzo, se está a la espera de subsanación
ORIENTE	ABEJORRAL	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	REDES DE ACUEDUCTO-REDES DE ALCANTARILLADO	COP 10.356.539.619	Ya fue enviada la lista de chequeo al Municipio (05/03/2026), sin recibir respuesta. Se identificaron algunas inconsistencias puntuales entre la documentación técnica y presupuestal. Los estudios y diseños tienen un avance bajo.

ORIENTE	LA UNION	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION REDES DE ACUEDUCTO ZONS URBANA MUNICIPIO DE LA UNION	COP 5.680.000.000	Se envió listade chequeo en el mes de diciembre de 2025, se han realizado dos mesas técnicas con el Municipio , se encuentra en ajustes
ORIENTE	SAN RAFAEL	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	CONTRUCCION DE COLECTORES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL	COP 4.500.000.000	Se Realizó mesa técnica en el mes de mayo 2026, después de esta el proyecto se encuentra en ajustes por parte del Municipio.
NORDESTE	SEGOVIA	EN REVISION	REDES DE ALCANTARILLADO	COP 22.000.000.000	A la fecha el proyecto se encuentra en Revisión
BAJO CAUCA	REMEDIOS	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	OPTIMIZACION ACUEDUCTO CORREGIMEINTO DE SANTA ISABEL DEL REMEDIOS ANTIOQUIA	COP 13.380.000.000	Se Realizó mesa técnica día 2/07/2026, se deben realizar ajustes por parte del Municipio, se tiene programada mesa técnica para revisión el 9/07/2026
NORDESTE	AMALFI	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	CONSTRUCCION ACUEDUCTO PORTACHUELO	COP 4.500.000.000	Se han realizado varias mesas técnicas Realizó durante el año 2026 , se tiene programado 15/07/2026

NORDESTE	AMALFI	EN AJUSTE POR PARTE DEL MUNICIPIO	EJECUCIÓN DE LA ETAPA IV DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO PUEBLO NUEVO Y LA CALLE COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE AMALFI.	COP 12.895.940.525	Se han realizado varias mesas técnicas Realizó durante el año 2026 , se tiene programado 15/07/2026
				COP 268.988.833.660	

El siguiente cuadro muestra los nuevos proyectos viabilizados desde Julio de 2025 hasta noviembre de 2025.

PROYECTOS NUEVOS VIABILIZADOS DESDE JULIO DE 2025 HASTA NOVIEMBRE DE 2025					
MUNICIPIO	OBJETO	VALOR	FECHA DE RADICACION	FEHA DE APROBACION	ESTADO DE PROYECTO
FRONTINO	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR NORE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FRONTINO, ANTIOQUIA	COP 1.740.000.000	19/07/25	5/08/2025	Convenio firmado en proceso de licitación por RENTAN
SAN CARLOS	CONSTRUCCION DE PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA 2	COP 6.255.000.000	19/06/25	22/08/24	Convenio firmado y en ejecución , Avance de obra física 25%
SANTUARIO	CONSTRUCCION DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTO EL MORRO , CON EL FIN DE MEJORAR LA COBERTURA DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO ANTIQUIA	COP 10.704.000.000	28/07/25	22/08/2025	Convenio firmado y en ejecución , Avance de obra física 20%

ALEJANDRIA	CONSTRUCCION PTAP, REDES DE ACUEDUCTO, DESARENADOR Y BOCATOMA	COP 3.837.000.000	13/08/25	30/09/25	Convenio firmado y en ejecución , Avance de obra física 15 %
SAN JOSE DE LA MONTAÑA	"COSNTRUCCION DE COLECTORES EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE LA MONTAÑA	COP 2.662.100.798	12/09/25	31/09/2025	convenio firmado ,Avance física de ejecución 5%
POZOZ SEPTICOS	CONSTRUCCIÓN DE POZOS SEPTICOS EN LA JURISDICCION DE CORNARE	COP 6.255.097.721	8/09/25	24/10/25	Convenio firmado , avance en diagnóstico de beneficiarios por parte de VIVA
GUATAPE	FORTALECIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO Y AUMENTO DE COBETURA DE SANEAMIENTO BÁSICO MEDIANTE LA CONTRUCCIÓN DE BOCATOMA,DESARENADOR,ADUCCIÓN Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN CUMPLIMIENTO DEL " PLAN DE DESARROLLO GUATAPÉ EMPRENDE"	COP 13.562.175.712	14/09/25	9/10/25	Aprobado comite técnico , Pendiente comité directivo y COS

GRANADA	CONSTRUCCION PTAP	COP 850.000.000	25/09/25	30/10/25	Convenio firmado , en ejecución , Avance físico de 40%
	VALOR PROYECTOS APROBADOS AÑO 2025	COP 45.865.374.231			

Los proyectos que presentaban riesgo de pérdida de inversión por valor de COP 49.800.501.320, debido a retrasos en la ejecución por temas de reformulación fueron recuperados mediante un proceso de acompañamiento integral, desarrollado por un equipo interdisciplinario conformado por profesionales técnicos, administrativos.

Gracias a este apoyo, fue posible restablecer la trazabilidad del convenio, optimizar la gestión contractual, reorientar actividades críticas y asegurar la correcta aplicación de los recursos, evitando afectaciones al cumplimiento de metas y garantizando la sostenibilidad de la inversión pública.

proyectos de saneamiento orientado a la optimización y/o ampliación y/o rehabilitación de acueductos urbanos, multiveredales, pequeños abastos y en centros poblados y alcantarillados urbano y centros poblados para municipios de 5ta y 6ta categoría mediante el mecanismo de entrega de materiales.

A continuación, se presenta un breve resumen de los proyectos viabilizados mediante el mecanismo de entrega de materiales, orientado a la optimización y/o ampliación de acueductos urbanos multiveredales, pequeños abastos y sistemas de acueducto en centros poblados, así como a la optimización y/o ampliación de alcantarillados urbanos y de centros poblados en municipios de quinta y sexta categoría.

Este mecanismo ha permitido fortalecer la infraestructura de saneamiento básico en territorios con limitaciones presupuestales, garantizando la disponibilidad de materiales esenciales para la ejecución de actividades prioritarias, la mejora de la prestación del servicio y el cumplimiento del objeto contractual en cada uno de los proyectos apoyados.

Los siguientes cuadros muestran el proyecto de entrega de materiales.

MUNICIPIO DE EL BRAGRE

MONITORIO DE LEIDRONE					
ACTIVIDAD	Comunidad beneficiada	Población	Descripción	Valor	SUB - TOTAL
Mantenimiento y optimización de sistemas de abastecimiento de agua en el municipio de el Bagre	La Paz -URBANO	2.250	Ampliación de redes de acueducto y tanque de almacenamiento	COP 313.945.759	COP 412.698.422
	Corregimiento Puerto Claver - URBANO	3.000	Optimización de acueducto	COP 98.752.663	
	Impuestos 13,0%		COP 53.650.795		
	TOTAL		COP 466.349.217		

MUNICIPIO DE CAREPA

ACTIVIDAD	Comunidad beneficiada	Población	Descripción	Valor	SUB - TOTAL
Mantenimiento y optimización de sistemas de acueducto y alcantarillado en el municipio de Carepa	Vereda Zarabanda	495	Adecuaciones en Planta de tratamiento agua potable	COP 45.821.286	COP 487.853.714
	Vereda Los Almendros	2.000	Adecuaciones en Planta de tratamiento agua potable, adecuaciones en redes y tanque almacenamiento	COP 81.694.141	
	Vereda Canal 1	820	Adecuaciones en Planta de tratamiento agua potable y tanque almacenamiento	COP 18.775.686	
	vereda Mi Lucha	1.200	Adecuaciones PTAR	COP 30.480.000	

Vereda Promexcol	1.000	Adecuaciones en Planta de tratamiento agua potable	COP 21.264.617
Vereda Pueblo Nuevo	800	Adecuaciones en Planta de tratamiento agua potable	COP 29.931.244
Vereda Caracolí	164	Cruce de red en quebrada	COP 2.877.000
Vereda 11 de noviembre	738	adecuaciones en Planta de tratamiento agua potable, adecuaciones en redes y tanque almacenamiento	COP 61.557.381
25 de agosto -Zona Urbana	1.025	Redes de alcantarillado	COP 167.090.667
Vereda la Unión 15	1.600	adecuaciones en Planta de tratamiento agua potable	COP 28.361.694
Impuestos 13,2%		COP 64.396.690	
TOTAL		COP 552.250.404	

MUNICIPIO DE URRAO					
ACTIVIDAD	Comunidad beneficiada	Población	Descripción	Valor	SUB - TOTAL
Mantenimiento y optimización de sistemas de abastecimiento de agua del municipio de Urrao	Porvenir	290	Reposcion redes en acueducto	COP 4.118.340	COP 127.025.144
	Santa Isabel	264	Reposcion redes en acueducto	COP 14.544.300	
	Sabanas	345	Reposcion redes en acueducto y tanque de almacenamiento 10 m3	COP 21.452.238	
	Barrancos	340	Reposcion redes en acueducto	COP 2.366.155	
	La Primavera	321	Reposcion redes en acueducto	COP 1.262.024	
	La Loma	371	Reposcion redes en acueducto y tanque de almacenamiento 10 m3	COP 29.557.751	
	Orobugo medio	411	Reposcion redes en acueducto y tanque de almacenamiento 10 m3	COP 18.219.342	
	San Vidal	139	Reposcion redes en acueducto y tanque de almacenamiento 10 m3	COP 20.795.945	

	La Cartagena	447	Reposcion redes en acueducto y micromedicion	COP 1.276.849
	La Guayabala	42	Reposición redes en acueducto y tanque de almacenamiento de 10 m3	COP 11.280.300
	El Salvador	61	Reposición redes en acueducto acueducto.	COP 2.151.900
Impuestos 16,5%			COP 20.959.149	
TOTAL			COP 147.984.293	

RESUMEN	
SUBTOTAL	COP 1.027.577.280
Impuestos	COP 139.006.634
TOTAL	COP 1.166.583.914

Durante este proceso de liberación de CDR para el **Plan Departamental de Agua (PDA)** ha gestionado la liberación de recursos por un valor total de **COP 7'259.644.916,34** destinados a fortalecer la ejecución de proyectos relacionados con los servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento de Antioquia.

Discriminado de la siguiente manera para el departamento de Antioquia se ha liberado COP **5'805.094.348,72**

Para los demás municipios es un total de COP **1'454.550.567,62**

Estos cuadros son referente a el proceso de Liberación que se realizó

MUNICIPIO	NO. DE CD R	PROYECTO APROBADO DESCRIPCIÓN	DESCRIPCIÓN RECURSO	VALOR EN PESOS	FECH A
SAN JOSE DE LA MONTAÑA	596 4	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 24 Y 28 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 21 Y 23 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$22.877,00	26/01/26
ANTIOQUIA	596 3	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 24 Y 28 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 21 Y 23 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3.108.240,00	26/01/26
ANTIOQUIA	596 7	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUEBRADA LA COMUN MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	65.213,00	26/01/26
SAN JOSE DE LA MONTAÑA	596 4	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 24 Y 28 Y LA CALLE 20 ENTRE CARRERAS 21 Y 23 DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA - ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	22.877,00	26/01/26
ANTIOQUIA	596 7	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUEBRADA LA COMUN MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,00	26/01/26
ANTIOQUIA	623 6	INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.484.784,60	9/02/26

		DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO			
PUERTO TRIUNFO	623 7	INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.350.621,40	9/02/26
ANTIOQUIA	564 6	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ETAPA II	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	74.241,00	9/02/26
SABANALARGA - ANTIOQUIA	484 6	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO COMPRENDIDO ENTRE LA ZONA CENTRO Y EL BARRIO EL CARMELO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	109.266,20	10/02/26
ANTIOQUIA	91	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE PUERTO NUEVO, MULATOS, LAS CHANGAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	CREDITO BID	1,68	10/02/26
ANTIOQUIA	233 9	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA, ETAPA II	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	108.489.098,58	10/02/26
ANTIOQUIA	484 5	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO COMPRENDIDO ENTRE LA ZONA CENTRO Y EL BARRIO EL CARMELO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	254.955,82	10/02/26
ANTIOQUIA	478 6	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	23.777.356,00	17/02/26
ANTIOQUIA	596 5	CONSTRUCCIÓN COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUEBRADA LA COMUN MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	108.741,80	17/02/26
FRONTINO	596 6	CONSTRUCCIÓN COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUEBRADA LA COMUN	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.840,20	17/02/26

		MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA			
ANTIOQUIA	80	CONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS ETAPA 1	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	133.815.97 6,00	19/02/ 26
ANTIOQUIA	104	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARÍA ETAPA 2	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	595.572,96	19/02/ 26
ANTIOQUIA	332 8	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN ROQUE- TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	148.308.56 5,99	19/02/ 26
SAN ROQUE	332 9	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN ROQUE- TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.147.817, 00	19/02/ 26
CISNEROS	113 94	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO EN LOS SECTORES CARRERA BOLIVAR, LA VEGA Y BARRIO CIPRES DEL MUNICIPIO DE CISNEROS	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.129.288, 00	20/02/ 26
PUERTO BERRIO	149 40	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	579.286,66	20/02/ 26
PUERTO BERRIO	149 38	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.690.888, 00	20/02/ 26
ANTIOQUIA	149 36	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO BERRÍO, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3.272.766, 00	20/02/ 26
ANTIOQUIA	496 0	CONSTRUCCIÓN DE CANAL TIPO BOXCOULVERT EN EL CAÑO SAN MIGUEL TERCERA ETAPA E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 39 PULGADAS, QUE ATRAVIESA EL BARRIO SAN MIGUEL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	38.648.643 ,00	26/02/ 26

ANTIOQUIA	609 3	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BOLIVAR, VELEZ, COLON, HOSPITAL, RICAURTE Y LOS RESTREPO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	217.475.64 4,20	26/02/ 26
ANDES	567 7	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO TAPARTO - ANDES	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	785.000,00	26/02/ 26
ANTIOQUIA	275 9	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO EL TOTUMO DEL MUNICIPIO DE NECOCLÍ	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	516.140.17 3,00	26/02/ 26
MACEO	609 4	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BOLIVAR, VELEZ, COLON, HOSPITAL, RICAURTE Y LOS RESTREPO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	93.203.847 ,80	26/02/ 26
ANTIOQUIA	120	CONSTRUCCIÓN DE CANAL TIPO BOXCULVERT EN EL CAÑO SAN MIGUEL (TERCERA ETAPA) E INSTALACIÓN DE TUBERÍA 39 QUE ATRAVIESA EL BARRIO SAN MIGUEL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	121.669.00 8,00	26/02/ 26
ANTIOQUIA	69	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCATARILLADO DEL MUNICIPIO DE VIGÍA DEL FUERTE	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.839,00	26/02/ 26
ANTIOQUIA	93	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PROYECTO INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE MANIZALES Y PIAMONTE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CÁCERES	CREDITO BID	0,36	26/02/ 26
BRICEÑO	685 3	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVERDAL LAS AURAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	19.789,00	26/02/ 26
PUERTO TRIUNFO	623 7	INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.350.621, 40	9/02/2 6

ANTIOQUIA	564 6	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE ETAPA II	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	74.241,00	9/02/26
ANTIOQUIA	623 6	INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE DORADAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.621.679,60	9/02/26
ANTIOQUIA	233 9	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO - ANTIOQUIA, ETAPA II	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0,58	10/02/26
SABANALARGA - ANTIOQUIA	484 6	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO COMPRENDIDO ENTRE LA ZONA CENTRO Y EL BARRIO EL CARMELO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	109.266,20	10/02/26
ANTIOQUIA	91	ADICIONAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA SISTEMA DE ACUEDCUTO REGIONAL MUNICIPIO DE COTORRA DEPARTAMENTO DE CORDOBA	CREDITO BID	1,68	10/02/26
ANTIOQUIA	484 5	CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DE ALCANTARILLADO COMPRENDIDO ENTRE LA ZONA CENTRO Y EL BARRIO EL CARMELO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	254.955,82	10/02/26
FRONTINO	596 6	CONSTRUCCIÓN COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUEBRADA LA COMUN MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.840,20	17/02/26
ANTIOQUIA	478 6	AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.499.816,00	17/02/26
ANTIOQUIA	596 5	CONSTRUCCIÓN COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUEBRADA LA COMUN MUNICIPIO DE FRONTINO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0,80	17/02/26
ANTIOQUIA	80	ACLARACION PAGO DE INTERVENTORIA TECNICA DE PROYECTO, CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA MUNICIPIO DE AYAPEL	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.548,00	19/02/26

SAN ROQUE	3329	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN ROQUE-TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.147.817,00	19/02/26
ANTIOQUIA	3328	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO MUNICIPIO DE SAN ROQUE-TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	25.374.662,99	19/02/26
ANTIOQUIA	104	DISEÑO OPTIMIZACION SISTEMA DE ACUEDUCTO CABECERA MUNICIPAL TIMBIO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	595.572,96	19/02/26
CISNEROS	11394	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO URBANO EN LOS SECTORES CARRERA BOLIVAR, LA VEGA Y BARRIO CIPRES DEL MUNICIPIO DE CISNEROS	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.129.288,00	20/02/26
PUERTO BERRIO	14940	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	579.286,66	20/02/26
ANTIOQUIA	14936	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.936.748,00	20/02/26
PUERTO BERRIO	14938	OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO URBANO, MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.690.888,00	20/02/26
ANTIOQUIA	69	CONVENIO AGUAS DE CÓRDOBA S.A. E.S.P. UNIAGUAS, PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN CHOQUE LINEA DE CONDUCCIÓN NO 4 DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO QUE ALIMENTA AL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DESDE LA PTAP DE CERETÉ - KM 14 AK KM 20	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.838,99	26/02/26
ANTIOQUIA	120	DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN PTAP Y AMPLIACIÓN RED DEL ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA LA MARIA, DEL MUNICIPIO DE ALBAN-CUNDINAMARCA.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.657,00	26/02/26

ANTIOQUIA	69	CONVENIO AGUAS DE CORDOBA S.A. E.S.P. PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN CHOQUE LINEA DE CONDUCCIÓN NO 4 DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO QUE ALIMENTA AL MUNICIPIO DE SAHAGÚN DESDE LA PTAP DE CERETÉ - KM 14 AK KM 20	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0,01	26/02/26
BRICEÑO	6853	MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	19.789,00	26/02/26
MACEO	6094	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BOLIVAR, VELEZ, COLON, HOSPITAL, RICAURTE Y LOS RESTREPO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	93.203.847,80	26/02/26
ANDES	5677	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO PRIMERA ETAPA DE LA ZONA URBANA DEL CORREGIMIENTO TAPARTO - ANDES	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	785.000,00	26/02/26
ANTIOQUIA	4960	CONSTRUCCIÓN DE CANAL TIPO BOXCOULVERT EN EL CAÑO SAN MIGUEL TERCERA ETAPA E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE 39 PULGADAS, QUE ATRAVIESA EL BARRIO SAN MIGUEL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	38.648.643,00	26/02/26
ANTIOQUIA	6093	OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES BOLIVAR, VELEZ, COLON, HOSPITAL, RICAURTE Y LOS RESTREPO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MACEO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	189.133.365,20	26/02/26
ANTIOQUIA	93	SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO, ALMACENAMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE ACUEDUCTOS DEL RIO TEUSACA, PARA EL BENEFICIO DEL CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SOPO- CUNDINAMARCA FASE II	CREDITO BID	0,36	26/02/26

ANTIOQUIA	787 5	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	692.557,00	30/03/26
ARGELIA ANTIOQUIA	- 949 9	REFORMULACIÓN NO.1 INTERVENTORÍA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO ARGELIA DE MARIA -ANTIOQUIA, ETAPA III	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3.549.875,00	31/03/26
PUERTO TRIUNFO	967 2	REFORMULACIÓN NO.1 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	PA FIA - OTROS RECURSOS	3.621.406,00	31/03/26
URRAO	104 82	REFORMULACIÓN NO.2 DEL PROYECTO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	17.245.666,00	30/03/26
CONCORDIA	749 7	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MORRON EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	10.245,00	30/03/26
ANTIOQUIA	750 0	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO, MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	19.253,00	30/03/26
ANTIOQUIA	785 9	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA GARCIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	8.692.108,00	30/03/26

		EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO-ANTIOQUIA			
CONCORDIA	104 47	REFORMULACION NO 1 DEL PROYECTO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MORRÓN EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA-ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	9.078.516,00	30/03/26
ANTIOQUIA	783 1	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	118.606,00	30/03/26
URRAO	787 4	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	87.968.162,00	30/03/26
ANTIOQUIA	801 2	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA ANTIOQUIA TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	24.616,00	31/03/26
SANTUARIO ANTIOQUIA	105 33	REFORMULACIÓN NO.1 DEL PROYECTO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO ETAPA I-EN EL MUNICIPIO DEL SANTUARIO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	12.330.711,00	31/03/26
ANTIOQUIA	749 6	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MORRON EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	23.904,00	30/03/26

ANTIOQUIA	7900	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES EN MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.277.192,00	31/03/26
URRAO	10517	REFORMULACIÓN NO.2 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	38.292.100,00	30/03/26
BETULIA-ANTIOQUIA	7501	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO, MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.793.062,00	30/03/26
CONCORDIA	10447	REFORMULACIÓN NO 1 DEL PROYECTO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA MORRÓN EN EL MUNICIPIO DE CONCORDIA-ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	9.078.516,00	30/03/26
URRAO	10482	REFORMULACIÓN NO.2 DEL PROYECTO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO - ANTIOQUIA.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	17.245.666,00	30/03/26
ANTIOQUIA	7859	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LA GARCIA EN EL MUNICIPIO DE CAICEDO-ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	8.675.346,00	30/03/26
URRAO	10517	REFORMULACIÓN NO.2 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URRAO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	38.292.100,00	30/03/26

BETULIA-ANTIOQUIA	7501	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LUCIANO RESTREPO, MUNICIPIO DE BETULIA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.784.811,00	30/03/26
ARGELIA ANTIOQUIA	- 9499	REFORMULACIÓN NO.1 INTERVENTORÍA TECNICA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO ARGELIA DE MARIA -ANTIOQUIA, ETAPA III	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3.549.875,00	31/03/26
SANTUARIO ANTIOQUIA	- 10533	REFORMULACIÓN NO.1 DEL PROYECTO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO ETAPA I-EN EL MUNICIPIO DEL SANTUARIO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	12.330.711,00	31/03/26
PUERTO TRIUNFO	9672	REFORMULACIÓN NO.1 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	PA FIA - OTROS RECURSOS	3.621.406,00	31/03/26
ANTIOQUIA	7900	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES EN MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.277.192,00	31/03/26
SEGOVIA	6845	CONSTRUCCIÓN ETAPA I DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA TOMO 1 ACUEDUCTO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	52.282.349,00	10/04/26
SEGOVIA	10416	REFORMULACIÓN NO. 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	42.710.166,00	10/04/26

ZARAGOZA	152 28	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.284.544,17	10/04/26
ANTIOQUIA	152 26	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA	PA FIA - OTROS RECURSOS	8.195.266,00	10/04/26
TARSO	132 28	OPTIMIZACIÓN PARCIAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONFORME AL PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE TARSO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	9.449.522,27	10/04/26
ZARAGOZA	152 27	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.894.772,00	10/04/26
ANTIOQUIA	684 6	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN ETAPA I DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA TOMO 1 ACUEDUCTO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.207.352,00	10/04/26
TARSO	132 30	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA OPTIMIZACIÓN PARCIAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONFORME AL PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE TARSO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	531.574,00	10/04/26
URAMITA	482 3	PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URAMITA (ANTIOQUIA).	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	92.660.217,50	10/04/26
ANTIOQUIA	132 29	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA OPTIMIZACIÓN PARCIAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONFORME AL PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE TARSO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2.565.622,00	10/04/26
ANTIOQUIA	132 27	OPTIMIZACIÓN PARCIAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONFORME AL PLAN	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	53.893.990,51	10/04/26

		MAESTRO DEL MUNICIPIO DE TARSO			
ANTIOQUIA	4822	PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URAMITA (ANTIOQUIA).	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	216.207.175,50	10/04/26
SEGOVIA	10417	REFORMULACIÓN NO. 1 PARA EL PROYECTO INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13.539.109,99	10/04/26
ANTIOQUIA	7829	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	74.153.044,25	10/04/26
ANTIOQUIA	7900	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO PUERTO PERALES EN MUNICIPIO DE PUERTO TRIUNFO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	21.237,00	10/04/26
SANTUARIO ANTIOQUIA	7830	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	71.433.096,78	10/04/26
ANTIOQUIA	7481	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE NECHI - ANTIOQUIA, ETAPA II, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	202.739.483,00	16/04/26
NECHI	7482	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE NECHI - ANTIOQUIA, ETAPA II, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	239.294.399,00	16/04/26
ANTIOQUIA	7862	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ ETAPA 2	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.058.247,00	16/04/26
ANTIOQUIA	7868	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ZONA URBANA DEL	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	86.997,00	16/04/26

		MUNICIPIO DE NECOCLÍ ANTIOQUIA			
ANTIOQUIA	789 4	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DEL NUS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ROQUE Y MACEO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.047.618 ,00	16/04/ 26
AMALFI	114 89	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA REFORMULACIÓN NO.2- PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA III, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMALFI	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3.600.939, 62	16/04/ 26
AMALFI	103 42	REFORMULACIÓN NO.1 PARA EL PROYECTO INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA III, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMALFI.	PA FIA - OTROS RECURSOS	63.386,85	16/04/ 26
ANTIOQUIA	788 6	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LA CANDELARIA Y LAS VEREDAS LOS ÁNGELES, LAS PATILLAS, PANGOLA, LA ATOYOSA, VILLANUEVA Y EL BONGUITO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA ETAPA I	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	12.111.582 ,00	16/04/ 26
ANTIOQUIA	801 6	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.289.464, 00	16/04/ 26

ANTIOQUIA	689 1	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA III EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMALFI.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7.919.592,71	16/04/26
ANTIOQUIA	796 0	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA ANTIOQUIA TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	22.377.888,70	16/04/26
NECOCLI	970 5	REFORMULACION NO.1 PARA EL PROYECTO INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLI.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.635.697,00	16/04/26
PUERTO BERRIO	782 8	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR EL OASIS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7.119.646,00	16/04/26
ARGELIA ANTIOQUIA	796 1	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA ANTIOQUIA TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.144.176,30	16/04/26
SAN ROQUE	968 6	REFORMULACIÓN NO.1 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL NUS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ROQUE Y MACEO -ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14.563.043,00	28/04/26
ANTIOQUIA	784 4	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO AREA URBANA DE CISNEROS-ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	20.284.169,00	28/04/26

CARACOLÍ	107 00	REFORMULACIÓN NO.2 DEL PROYECTO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ, ETAPA 2	PA FIA - OTROS RECURSOS	6.864.133,00	28/04/26
ANTIOQUIA	113 41	OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA DE ACUEDUCTO LA OCÁ DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.664.279,00	28/04/26
ANTIOQUIA	749 3	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL POPO EN EL MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	15.725.274,00	28/04/26
PUERTO BERRIO	144 25	REFORMULACION N. 2 INTERVENTORA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR OASIS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	20.485.191,00	28/04/26
ZARAGOZA	113 42	OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA DE ACUEDUCTO LA OCÁ DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.853.714,00	28/04/26
YOLOMBO	100 49	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA POCORÓ DEL MUNICIPIO DE YOLOMBO.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	41.493.888,78	28/04/26
VIGIA DEL FUERTE	685 1	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOMA MURRI-MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11.018.380,60	30/04/26
ANTIOQUIA	685 0	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOMA MURRI-MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	25.709.554,40	30/04/26

ANTIOQUIA	132 29	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA OPTIMIZACIÓN PARCIAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONFORME AL PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE TARSO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.412.054,00	10/04/26
ZARAGOZA	152 27	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.894.772,00	10/04/26
ANTIOQUIA	482 2	PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URAMITA (ANTIOQUIA).	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	206.546.454,50	10/04/26
ANTIOQUIA	132 27	OPTIMIZACIÓN PARCIAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONFORME AL PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE TARSO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	26.757.526,51	10/04/26
TARSO	132 28	OPTIMIZACIÓN PARCIAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONFORME AL PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE TARSO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5.467.578,27	10/04/26
TARSO	132 30	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA OPTIMIZACIÓN PARCIAL DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CONFORME AL PLAN MAESTRO DEL MUNICIPIO DE TARSO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	341.505,00	10/04/26
ANTIOQUIA	152 26	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA	PA FIA - OTROS RECURSOS	7.966.997,00	10/04/26
SANTUARIO ANTIOQUIA	- 783 0	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE EL SANTUARIO ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	24.893.395,03	10/04/26
SEGOVIA	104 17	REFORMULACIÓN NO. 1 PARA EL PROYECTO INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.105.046,99	10/04/26

ZARAGOZA	152 28	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y ESTACIÓN ELEVADORA DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR LA ESMERALDA, MUNICIPIO DE ZARAGOZA, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.072.338,17	10/04/26
SEGOVIA	104 16	REFORMULACIÓN NO. 1 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	42.710.166,00	10/04/26
URAMITA	482 3	PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URAMITA (ANTIOQUIA).	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	92.660.217,50	10/04/26
ARGELIA ANTIOQUIA	- 796 1	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA ANTIOQUIA TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.144.176,30	16/04/26
ANTIOQUIA	801 6	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE DAMAQUIEL DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URABÁ, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.253.415,00	16/04/26
AMALFI	103 42	REFORMULACIÓN NO.1 PARA EL PROYECTO INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA III, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMALFI.	PA FIA - OTROS RECURSOS	63.386,85	16/04/26
AMALFI	114 89	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA REFORMULACIÓN NO.2- PARA LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA III, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMALFI	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3.600.939,62	16/04/26

ANTIOQUIA	7960	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA ANTIOQUIA TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$0,70	16/04/26
ANTIOQUIA	7886	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO MULTIVEREDAL DEL CORREGIMIENTO LA CANDELARIA Y LAS VEREDAS LOS ÁNGELES, LAS PATILLAS, PANGOLA, LA ATOYOSA, VILLANUEVA Y EL BONGUITO DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA ETAPA I	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	9.115.711,00	16/04/26
NECOCLI	9705	REFORMULACION NO.1 PARA EL PROYECTO INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NECOCLI.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.635.697,00	16/04/26
ANTIOQUIA	6891	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA III EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMALFI.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.313.187,71	16/04/26
CARACOLI	10700	REFORMULACIÓN NO.2 DEL PROYECTO: INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CARACOLÍ, ETAPA 2	PA FIA - OTROS RECURSOS	6.864.133,00	28/04/26
ANTIOQUIA	7844	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO AREA URBANA DE CISNEROS-ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$ 8.577.311,00	28/04/26
ANTIOQUIA	7493	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL POPO EN EL	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7.884.843,00	28/04/26

		MUNICIPIO DE ALEJANDRÍA, ANTIOQUIA			
ANTIOQUIA	113 41	OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA DE ACUEDUCTO LA OCÁ DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.622.794, 00	28/04/ 26
ZARAGOZA	113 42	OPTIMIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SUBSISTEMA DE ACUEDUCTO LA OCÁ DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO EN EL MUNICIPIO DE ZARAGOZA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.697.961 ,00	28/04/ 26
YOLOMBO	100 49	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA AMPLIACION Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA POCORÓ DELMUNICIPIO DE YOLOMBO.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	31.683.886 ,53	28/04/ 26
PUERTO BERRIO	144 25	REFORMULACION N. 2 INTERVENTORA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR OASIS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BERRIO-ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	20.485.191 ,00	28/04/ 26
SAN ROQUE	968 6	REFORMULACIÓN NO.1 INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DEL NUS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN ROQUE Y MACEO -ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14.563.043 ,00	28/04/ 26
VIGIA DEL FUERTE	685 1	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOMA MURRI-MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	\$11.018.38 0,60	30/04/ 26
ANTIOQUIA	685 0	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE LOMA MURRI-MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.592.916 ,40	30/04/ 26

ANTIOQUIA	241 5	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA, TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	200.139.58 9,19	11/05/ 26
ANTIOQUIA	114 86	COFINANCIAR 24 PROYECTOS DE PREINVERSION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS, SEGÚN ANEXOS 3.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.800.000, 00	11/05/ 26
PUEBLO RICO - ANTIOQUIA	241 6	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA, TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	9.127.088, 06	11/05/ 26
ANTIOQUIA	306 5	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	47.203.131 ,00	11/05/ 26
SAN ANDRES DE CUERQUIA	104 52	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA LOMA GRANDE	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7.302.880, 13	11/05/ 26
SAN ANDRES DE CUERQUIA	104 52	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA LOMA GRANDE	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7.287.880, 13	11/05/ 26
ANTIOQUIA	306 5	VENTANILLA ÚNICA DEPARTAMENTAL	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	47.203.131 ,00	11/05/ 26
ANTIOQUIA	114 86	COFINANCIAR 24 PROYECTOS DE PREINVERSION PARA ESTUDIOS Y DISEÑOS, SEGÚN ANEXOS 3.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6.800.000, 00	11/05/ 26
ANTIOQUIA	241 5	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA, TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	21.657.314 ,19	11/05/ 26
PUEBLO RICO - ANTIOQUIA	241 6	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ZONA URBANA MUNICIPIO DE PUEBLORRICO ANTIOQUIA, TERCERA ETAPA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	9.127.088, 06	11/05/ 26
ANTIOQUIA	747 9	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL EL BARCINO EN LAS VEREDAS PLAN DE LA ROSA, GUADUAS Y EL BARCINO EN EL MUNICIPIO DE CAMPAMENTO, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	32.111,60	8/06/2 6
ANTIOQUIA	127 96	PLAN DE ASEGURAMIENTO	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	624.082.75 0,40	8/06/2 6
ANTIOQUIA	137 34	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LOS SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE -SIP, PARA EL AREA RURAL EN	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	36.973.728 ,12	8/06/2 6

		DIFERENTES MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA ETAPA 1			
ANTIOQUIA	105	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	179.844.920,57	8/06/26
ANTIOQUIA	6842	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL (CEJITA, NUDILLO, TRAVESIA Y PEDRERO) DEL MUNICIPIO DE ANZA ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.187.281,00	8/06/26
ANTIOQUIA	6101	OPTIMIZACIÓN ACUEDUCTO MULTIVEREDAL ALTO DEL CORRAL PRIMERA ETAPA - MUNICIPIO DE HELICONIA - ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	69.814.909,00	8/06/26
ANTIOQUIA	7489	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ITUANGO, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	288.215,24	8/06/26
ANTIOQUIA	105	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTA BÁRBARA	PA FIA - RECURSOS DE LA NACION	42.594.925,86	8/06/26
ANTIOQUIA	7838	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA HERRADURA MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	61.886,00	8/06/26
ANTIOQUIA	14567	INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA PARA LOS SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE SIP, PARA EL ÁREA RURAL EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE ANTIOQUIA ETAPA 1	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	37.342.466,48	8/06/26
ANTIOQUIA	11677	COSTOS DEL GESTOR PDA-ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	23.504.289,00	15/06/26

ANTIOQUIA	6325	INTERVENTORÍA, ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA II - SAN LUIS, ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	640.303,00	15/06/26
ANTIOQUIA	12795	COSTOS DEL GESTOR PDA-ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	328.378,00	15/06/26
ANTIOQUIA	10063	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE CISNEROS	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14.949.014,00	17/06/26
ANTIOQUIA	6889	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ETAPA III EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMALFI.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	52.440.202,00	17/06/26
ANTIOQUIA	22	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ. PRIMERA ETAPA.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	16.917.296,30	19/06/26
ANTIOQUIA	27	FORTALECIMIENTO, TRANSFORMACIÓN O CREACIÓN DE EMPRESAS	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	450.428.571,00	19/06/26
ANTIOQUIA	35	CONSTRUCCIÓN DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARGELIA DE MARIA, PRIMERA ETAPA.	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	47.666.549,90	19/06/26
ANTIOQUIA	25	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LOS PMAA DE ARBOLETES, TITIRIBÍ, VIGÍA DEL FUERTE, CARACOLÍ, FRONTINO Y CONCORDIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	52.432.000,00	19/06/26
ANTIOQUIA	12200	REFORMULACIÓN NO.1 A LA -CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA PARA EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEL MUNICIPIO DE NECHÍ -ANTIOQUIA, ETAPA II-	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	169.190.545,00	30/06/26
ANTIOQUIA	9826	EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES A LOS ANEXOS 03. CERTIFICACIÓN PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN APROBADOS POR EL COMITÉ 38 Y 39 DIRECTIVO, CON CARGO AL PEI 2020-2023	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	794.608.452,00	30/06/26
ANTIOQUIA	14257	COSTOS DEL GESTOR PDA-ANTIOQUIA	PA FIA - SGP - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	231.411.014,00	30/06/26

Temas Jurídicos PDA

1. Desde el punto de vista jurídico se ha apoyado el **cierre y/o liquidación de proyectos complejos** y que habían pasado por diferentes administraciones sin ser resueltos, como:
 - a. Cierre del proyecto para la *“Construcción del Sistema de Acueducto del corregimiento Portachuelo en el municipio de **Amalfi**, Antioquia”*, aprobado para ejecución mediante resolución S2019060139494 desde el año 2019
 - b. Liquidación bilateral del contrato del año 2019 para Interventoría de proyectos de cinco (5) municipios del **Occidente Cercano** 2019-SS-37-0020.
 - c. Liquidación bilateral del convenio 22AS113B755 celebrado en enero de 2023 con el municipio de **Armenia Mantequilla** *“CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO URBANO Y LA INTERVENTORÍA DEL MISMO”*.
2. Se dejaron proyectadas y listas para firma las **actas de liquidación** de los siguientes contratos/convenios:
 - a. Contrato 23OO113B1117 de 2023 con SOSDOM S.A.S, objeto *“Implementación de sistemas individuales de tratamiento de agua potable para el área rural en diferentes municipios de Antioquia – Etapa 1.*
 - b. Contrato Interadministrativo de Mandato N°23AS113B1645 con RENTING DE ANTIOQUIA EICE – RENTAN, objeto: *“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES INTRAMURALES DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN ÁREAS RURALES - ETAPA 1”*.
 - c. Contrato Interadministrativo 24IA113B1674 con la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA, objeto *“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO AL GESTOR Y AL MECANISMO DE VIABILIZACIÓN DE PROYECTOS, EN LA EJECUCIÓN DE LOS DIFERENTES INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN DEL PLAN PARA EL MANEJO EMPRESARIAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO – PDA”*.
3. Se dejaron proyectas con pendientes de ajustes desde la supervisión, las **actas de liquidación** de los siguientes proyectos: ANZÁ (24AS113B1813), CAUCASIA (23AS113B1128), CAUCASIA Pueblo Nuevo (24AS113B1705), TOLEDO (23AS113B1226), VIGIA DEL FUERTE (24MA113B1761), EL BAGRE (23AS113B1109) y ZARAGOZA (22AS113B745).

4. Con la finalidad de propender y apoyar la gestión para que obras con algún tipo de dificultad se lograran ejecutar y poner en funcionamiento al servicio de la comunidad, se apoyó a la Contraloría General de la República en su estrategia denominada **Compromiso Colombia**. Los proyectos a los cuales se les ha venido haciendo este acompañamiento son: Frontino, San Luís, Amalfi, Armenia, Angelópolis, Cocorná, Anorí, San Vicente Ferrer y Giraldo.
5. Se apoyaron las gestiones para lograr el **pago** (COP 950.000.000 aprox.), **reintegro y liberación de recursos** (COP 1.440.442.293) en **casos complejos** de la manera que se relaciona a continuación:
 - a. Se emite resolución 2026060061424 de 2026 ordenando liberar COP909.926.067, relacionados con el proyecto del municipio de Amalfi.
 - b. Se apoyó radicación y revisión ante el FIA (en coordinación con financiera y supervisora) para el pago del 95% de lo adeudado al contratista del municipio de Buriticá, correspondiente a un aproximado de COP 950.000.000.
 - c. Se proyecta acta de liquidación de contrato con el Tecnológico de Antioquia y se ordena liberar la suma de COP 396.283.489.
 - d. Se proyecta acta de liquidación de contrato con SOSDOM y se ordena liberar la suma de COP 134.232.737.
6. Acompañamiento continuo a supervisores, así como la emisión de conceptos jurídicos para resolver casos complejos, como en el caso del proyecto de Liborina y de Angelópolis.

El siguiente cuadro muestra las mesas técnicas realizadas.

MESAS TÉCNICAS DE TRABAJO			
FECHA	MUNICIPIO	OBJETO CONTRATO	PARTICIPANTES
24/07/2025 6/08/2025	FRONTINO	Diseños del proyecto de alcantarillado del municipio.	EQUIPO ASESOR PDA
30/07/25	FRONTINO	Mesa con Frontino colector la Mandarina y el Nore, de la estrategia “ Compromiso Colombia ” de la CGR	EQUIPO ASESOR PDA
5/08/2025 6/08/2025 1/09/2025	SAN CARLOS	Proyecto segunda etapa plan maestro acueducto y alcantarillado municipio de San Carlos.	EQUIPO ASESOR PDA
13/08/25	GIRALDO	Reunión solicitada por municipio y gobernación para solucionar los causales de suspensión del convenio 23AS113B1215 del municipio de Giraldo-Antioquia.	EQUIPO ASESOR PDA
24/05/26	GIRALDO	Proyecto de alcantarillado	EQUIPO ASESOR PDA
14/08/2025 5/02/2026 11/05/2026 4/12/2026 16/01/2026 10/03/2026	SAN LUIS	Construcción del Plan Maestro de Alcantarillado etapa III en el municipio de San Luis, Antioquia.	EQUIPO ASESOR PDA
24/08/2025 17/09/2025 21/10/2025 27/10/2025	FREDONIA	Construcción de la red de acueducto de las vías calle 51 entre carreras 52 y 50, carrera 50 entre las calles 51 y 44 y carrera 49 entre calle 44 y MH 175, del municipio Fredonia,	EQUIPO ASESOR PDA

		Antioquia - Proyecto en Reformulación.	
26/08/25	CHIGORODÓ	Socialización proyecto del PMAA del municipio de Chigorodó.	EQUIPO ASESOR PDA
12/05/26	CHIGORODÓ	Revisión del estado actual del vehículo compactador entregado durante la vigencia 2025, y seguimiento de los indicadores del PGIRS municipal.	EQUIPO ASESOR PDA
26/08/2025 30/04/2026 3/06/26	SAN ROQUE	Proyectos Alcantarillado de Corregimiento San José del Nus y Acueducto Corregimiento de Cristales en el municipio de San Roque, Antioquia	EQUIPO ASESOR PDA
11/08/2025 24/09/2025	SAN ROQUE	Construcción plan maestro de alcantarillado urbano municipio de san roque tercera etapa	EQUIPO ASESOR PDA
15/05/26	SAN ROQUE	Revisión del estado actual del vehículo compactador entregado durante la vigencia 2025, y seguimiento de los indicadores del PGIRS municipal.	EQUIPO ASESOR PDA
8/09/2025 11/06/2026	ALEJANDRÍA	Optimización etapa 1 del sistema de acueducto de la zona urbana del municipio de Alejandría.	EQUIPO ASESOR PDA
15/09/2025 10/09/2025 9/03/2026 15/04/2026 3/09/25 1/12/2025 3/12/2025 14/01/2026	COCORNÁ	Construcción de una bocatoma alterna, desarenador sobre la quebrada la chonta y línea de aducción, como mejoramiento del acueducto y suministro del agua potable al municipio de Cocorná, Antioquia.	EQUIPO ASESOR PDA

" 8/08/2025			
8/09/2025 10/09/2026 22/10/2025 5/11/2025 26/01/2026 25/03/26 21/01/2026 08/07/2026	VIGÍA DEL FUERTE	Construcción de planta potabilizadora de agua y la red de conducción del acueducto del corregimiento de San Miguel en el municipio de Vigía del Fuerte.	EQUIPO ASESOR PDA
30/09/2025 "7/10/2025 10/10/2025 "	SANTA ROSA DE OSOS	Construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado Aragón, en el municipio de Santa Rosa de Osos – Antioquia, y la interventoría del mismo.	EQUIPO ASESOR PDA
2/10/2025 10/10/2025 20/11/2025 2/12/2025 17/04/2026 "10/10/2025 5 12/12/2025 15/01/2026 17/03/2026 "	SAN VICENTE DE FERRER	Ejecución y gestión de las obras de optimización del sistema de acueducto urbano del área urbana del municipio de San Vicente Ferrer.	EQUIPO ASESOR PDA

21/10/2025 19/11/25 10/02/26 18/03/26 6/05/26 14/05/26 16/10/25	ANGELÓPOLIS	Construcción del alcantarillado, corregimiento La Estación, municipio de Angelópolis.	EQUIPO ASESOR PDA
30/07/25	ANGELOPOLIS	Mesa Técnica Compromiso Colombia	EQUIPO ASESOR PDA
23/10/2025 22/04/2026	URRAO	Construcción del plan maestro de acueducto y alcantarillado del barrio 20 de Julio del municipio de Urrao, Antioquia.	EQUIPO ASESOR PDA
28/10/2025 10/12/25 19/11/25 28/01/26 5/03/26 11/11/2025	YALÍ	“Diseño de la línea de impulsión del sistema de acueducto cabecera municipal del Municipio de Yalí Antioquia”	EQUIPO ASESOR PDA
20/11/2025 13/03/2026	ABEJORRAL	Diagnóstico del sitio de disposición final del municipio de Abejorral y seguimiento de los indicadores del PGIRS municipal.	EQUIPO ASESOR PDA

17/12/2025 22/12/25 19/02/26 12/03/26 5/03/26 16/04/2026	LA UNIÓN	Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de La Unión.	EQUIPO ASESOR PDA
8/04/26	AMAGÁ	Alcantarillado zona urbana	EQUIPO ASESOR PDA
19/01/2026 4/02/26 10/06/26 "10/12/2025 5 18/02/2026 15/04/26" 11/03/2026	AMALFI	Construcción del sistema de acueducto del corregimiento Portachuelo en el municipio de Amalfi, Antioquia.	EQUIPO ASESOR PDA
17/04/2026 3/06/26	ITUANGO	Plan Maestro de Alcantarillado etapa 5ª en el municipio de Ituango.	EQUIPO ASESOR PDA
29/04/26	SONSÓN	Construcción plan maestro de acueducto y alcantarillado del corregimiento de San Miguel en el municipio de Sonsón Antioquia	EQUIPO ASESOR PDA
27/05/26	SONSÓN	Reunión proyecto tranque de almacenamiento de agua potable zona urbana del municipio de Sonsón.	EQUIPO ASESOR PDA

13/05/26	SAN RAFAEL	Construcción de los colectores: quebrada Totumito - margen izquierda, sector norte barrio El Totumito, quebrada la quinta-margen derecha (sector el tejero), quebrada la máquina - sector el jardín y eliminación de la descarga del alcantarillado en la calle 19 sobre la quebrada El Volcán del municipio de San Rafael –Antioquia.	EQUIPO ASESOR PDA
13/05/2026 20/05/26 3/06/26 7/05/2026	EL BAGRE	Asesoría para presentación de proyectos de necesidades de mejoramientos de acueductos urbanos y rurales - zona urbana – barrio La Paz – corregimiento Puerto Claver y zona urbana barrio España-municipio El Bagre.	EQUIPO ASESOR PDA
22/06/26	SAN ANDRÉS DE CUERQUIA	Adecuación del plan maestro optimización de la red de alcantarillado combinado y acueducto urbano.	EQUIPO ASESOR PDA
28/07/25	EL SANTUARIO	Construcción del nuevo sistema de acueducto El Morro, para mejorar la cobertura del suministro de agua potable al área urbana del municipio de El Santuario.	EQUIPO ASESOR PDA
16/09/25	EL PEÑOL	Construcción de planta de compostaje para tratamiento de residuos orgánicos en la vereda El Salto del municipio de El Peñol – Antioquia – Etapa 1 y la interventoría del mismo.	EQUIPO ASESOR PDA
17/09/25	ALEJANDRÍA	Optimización etapa 1 del sistema de acueducto de la zona urbana del municipio de Alejandría.	EQUIPO ASESOR PDA
10/03/26	ANORÍ	Diagnóstico de los sitios de disposición final del municipio de Anorí, y seguimiento de los indicadores del PGRIS municipal.	EQUIPO ASESOR PDA

29/07/2025 2/03/26	ARMENIA	Construcción de la tercera etapa del plan maestro de alcantarillado urbano del municipio de armenia.	EQUIPO ASESOR PDA
21/08/25	NECHI	Fase 2 Plan Maestro de Alcantarillado	EQUIPO ASESOR PDA
5/03/26	BETULIA	Construcción de la bocatoma, desarenador, aducción, tanque y redes de distribución del acueducto multiveredal El Cuchuco del Municipio de Betulia – Antioquia	EQUIPO ASESOR PDA
11/03/26	CIUDAD BOLÍVAR	Diagnóstico del sitio de disposición final del municipio de Ciudad Bolívar y seguimiento de los indicadores del PGIRS municipal.	EQUIPO ASESOR PDA
7/05/26	CISNEROS	Revisión del estado actual del vehículo compactador entregado durante la vigencia 2025, y seguimiento de los indicadores del PGIRS municipal.	
12/05/26	LA PINTADA	Revisión del estado actual del vehículo compactador entregado durante la vigencia 2025, y seguimiento de los indicadores del PGIRS municipal.	
19/05/26	BRICEÑO	Revisión del estado actual del vehículo compactador entregado durante la vigencia 2025, y seguimiento de los indicadores del PGIRS municipal.	
19/08/25	CONTRALORÍA	Mesa técnica del componente "Compromiso Colombia" con delegados de la Contraloría General de la Nación.	EQUIPO ASESOR PDA
1/07/26	VALDIVIA	Acueducto multiveredal de Nariño. Reposición de redes de acueducto en el corregimientos de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia.	EQUIPO ASESOR PDA

1/07/26	NARIÑO	Acueducto Multiveredal	
2/07/26	REMEDIOS	Acueductos Veredales	
8/07/26	CACERES	Acueducto veredal del Guarumo	
9/07/26	JERICO	Reposición de las redes de acueducto y alcantarillado de la zona urbana del municipio de Jericó	
24/09/25	CONTRALORÍA	Mesa técnica del componente "Compromiso Colombia" con delegados de la Contraloría General de la Nación.	EQUIPO ASESOR PDA

Jóvenes Pa'Lante con el Ambiente

La estrategia Jóvenes Pa'lante con el Ambiente constituye una iniciativa liderada por la Gobernación de Antioquia, a través de las Secretarías de Ambiente y de Juventud, orientada a fortalecer la educación ambiental, la ciencia participativa y la apropiación del territorio mediante la vinculación activa de jóvenes rurales en procesos de conservación de la biodiversidad.

El objetivo es fortalecer las capacidades ambientales de jóvenes rurales mediante procesos de formación, monitoreo participativo de biodiversidad y apropiación

territorial, promoviendo la conservación de los ecosistemas estratégicos del departamento y la generación de información útil para la gestión ambiental.

Su implementación permitió consolidar un modelo innovador que articula educación ambiental, incentivos a la conservación, monitoreo participativo de biodiversidad y fortalecimiento comunitario, generando información estratégica para la gestión ambiental del departamento y promoviendo el liderazgo juvenil como eje para la protección del patrimonio natural.

La estrategia fue implementada por la Gobernación de Antioquia, a través de las Secretarías de Ambiente y de Juventud, mediante el Convenio Interadministrativo No. 4600018547 de 2025, con una inversión de COP 1.512.966.105. Su ejecución permitió intervenir 20 municipios de cinco subregiones del departamento, priorizando los corredores biológicos Jaguar, Puma y Serranía de Abibe, considerados áreas estratégicas para la conservación de la biodiversidad y el fortalecimiento de la conectividad ecológica.

Entre los principales logros institucionales se tiene:

- Vinculación y participación de jóvenes rurales

La estrategia logró vincular 500 jóvenes rurales mediante acuerdos de conservación, quienes participaron activamente en procesos de monitoreo participativo de biodiversidad, educación ambiental y apropiación del territorio.

Como parte del enfoque diferencial e inclusivo del programa, 30 mujeres jóvenes de la Fundación Juanfe, en la subregión de Urabá, hicieron parte de la estrategia, fortaleciendo la participación de mujeres jóvenes en procesos de conservación y liderazgo ambiental.

- Conservación y permanencia en el territorio

La estrategia formalizó 500 acuerdos de conservación, mediante los cuales se promovió la participación activa de los jóvenes en acciones de protección ambiental. Como reconocimiento a su compromiso, se otorgó un incentivo económico de COP 1.300.000 por participante, además de un apoyo mensual para conectividad y la cobertura mediante póliza de seguro durante toda la ejecución. Este modelo permitió integrar la educación ambiental con incentivos económicos, favoreciendo la permanencia de los jóvenes en el territorio y fortaleciendo su compromiso con la conservación de la biodiversidad.

- Formación ambiental

Se desarrolló un proceso integral de formación compuesto por 9 encuentros virtuales ("Miércoles Ambientales"), 11 encuentros presenciales, talleres especializados en monitoreo de biodiversidad y capacitación en el uso de cámaras

trampa, complementados con sesiones dirigidas por especialistas en flora, aves, mamíferos, peces, reptiles y anfibios.

Estos espacios fortalecieron las capacidades técnicas y el liderazgo ambiental de los participantes, promoviendo la apropiación del conocimiento y la generación de capacidades locales para la conservación.

- Ciencia ciudadana

Uno de los principales logros de la estrategia fue la consolidación de un proceso de ciencia ciudadana mediante la plataforma iNaturalist, alcanzando 53.410 observaciones de biodiversidad, correspondientes a más de 4.600 especies identificadas, con registros georreferenciados y validados taxonómicamente.

La información obtenida constituye un insumo estratégico para el conocimiento de la biodiversidad del departamento, el fortalecimiento de los inventarios participativos y el apoyo a los procesos de planificación y gestión ambiental.

- Transformación de espacios comunitarios

Se financiaron y ejecutaron 11 intervenciones de urbanismo táctico, mediante jornadas de siembra, embellecimiento de parques, adecuación de espacios públicos y fortalecimiento de escenarios comunitarios, promoviendo la apropiación social del territorio y la participación comunitaria en acciones ambientales

- Fortalecimiento del monitoreo

Con el propósito de fortalecer el seguimiento de la fauna silvestre, la estrategia incorporó herramientas tecnológicas mediante la entrega de siete cámaras trampa en municipios priorizados, fortaleciendo las capacidades locales para el monitoreo de especies y la generación de información sobre biodiversidad.

- Impacto institucional

La implementación de la estrategia permitió fortalecer la educación ambiental de los jóvenes rurales, consolidar procesos de ciencia ciudadana, incrementar el conocimiento sobre la biodiversidad del departamento y generar información útil para la planificación y la gestión ambiental.

De igual manera, promovió el liderazgo juvenil, fortaleció la apropiación social del territorio y demostró que la articulación entre educación ambiental, monitoreo participativo e incentivos económicos constituye una herramienta efectiva para fomentar la conservación de los ecosistemas estratégicos de Antioquia.

Retos y oportunidades de mejora

La experiencia adquirida permitió identificar oportunidades para fortalecer futuras versiones de la estrategia, entre las que se destacan:

- Simplificar los procesos administrativos para la vinculación de los participantes y la gestión de incentivos.
- Desarrollar una aplicación tecnológica propia para el seguimiento integral del programa.
- Incorporar herramientas SIG y de analítica de datos que permitan mejorar la trazabilidad y el análisis de resultados.
- Ampliar el equipo técnico interdisciplinario y fortalecer el acompañamiento territorial mediante gestores locales.
- Optimizar los procesos de validación de los registros biológicos y consolidar mecanismos permanentes de acompañamiento a los jóvenes.
- Fortalecer la articulación entre educación ambiental, monitoreo participativo y reconocimiento económico como eje central de la estrategia.

Como resultado de los logros obtenidos, la Gobernación de Antioquia proyecta la implementación de una segunda fase de la estrategia durante el segundo semestre de 2026, respaldada con una inversión aproximada de COP 3.500 millones, con el propósito de ampliar la cobertura a 1.000 jóvenes rurales, incorporar nuevas herramientas tecnológicas, fortalecer el equipo técnico y extender las acciones de monitoreo participativo a nuevos corredores biológicos estratégicos del departamento.

Secretaria de Planeación

Para la secretaria de planeación se apoyó en los siguientes proyectos:

Escuela de Ecología y desarrollo territorial

La Escuela es una **estrategia de gestión en un modelo de gobernanza**, con el fin de asesorar y contribuir a las políticas públicas de desarrollo sostenible, que operará mediante alianzas con las Instituciones de Educación Superior, y en red con otras organizaciones del sector empresarial y social.

Se busca fortalecer las capacidades institucionales y ciudadanas para la **apropiación social del conocimiento**, el intercambio y la aplicación de información científica e innovación sobre ecología, sostenibilidad, resiliencia y desarrollo de los territorios.

¿la finalidad en el marco del plan de desarrollo?

Impulsar la transición socio-ecológica, la gestión de la triple crisis ambiental, la adaptación y mitigación al cambio climático, la transformación integral de los

problemas territoriales con articulación, inclusión, equidad, productividad sostenible y asociatividad territorial.

¿su visión?

La **EEDT** consolidará un modelo mixto de ciencia-territorio, que incluya estrategias que fortalezcan la generación, apropiación y aplicación del conocimiento científico, tecnológico y de innovación, para el departamento de Antioquia, con impacto en la transformación de los territorios, que facilitarán la adopción de nuevas prácticas y agendas territoriales.

Proyecto de Autonomía Territorial

Se brindó apoyo en el desarrollo y consolidación de información relacionada con asociatividad territorial y autonomía territorial, como parte de las actividades de Planeación Departamental. En este marco, se apoyó la recopilación, revisión y organización de contenidos referentes a los esquemas asociativos territoriales, mecanismos de colaboración y cooperación entre entidades territoriales, descentralización y aplicación de los principios establecidos en la Ley 1454 de 2011.

De igual manera, se apoyó la estructuración de información relacionada con el fortalecimiento de la autonomía territorial, abordando aspectos asociados al desarrollo constitucional, el fortalecimiento fiscal de los departamentos y la generación de redes territoriales orientadas al fortalecimiento fiscal y financiero de los municipios.

Estas actividades contribuyeron a la organización y consolidación de los contenidos requeridos para la presentación y socialización de las estrategias relacionadas con la asociatividad, cooperación, gobernanza y fortalecimiento de las capacidades territoriales.

Proyecto Hidrotorio

Se apoyó el Proyecto Hidrotorio Antioqueño el cual durante la vigencia se socializó esta estrategia impulsada por la Gobernación de Antioquia que propone un modelo de desarrollo territorial organizado alrededor del agua, buscando convertir la riqueza hídrica del departamento en un eje para el desarrollo sostenible, el ordenamiento territorial y la gobernanza regional.

El proyecto busca consolidar un modelo que permita:

- Fortalecer la seguridad hídrica del departamento.
- Promover un ordenamiento territorial basado en las cuencas hidrográficas.
- Reducir brechas en el acceso al agua potable y al saneamiento básico.

- Impulsar la coordinación entre municipios y entidades para una gestión integral del recurso hídrico.
- Problemáticas que busca atender

El Hidrotorio surge como respuesta a desafíos como:

- La fragmentación institucional en la gestión del agua.
- Las brechas territoriales, especialmente en zonas rurales.
- La necesidad de coordinar la gestión de cuencas que trascienden los límites político-administrativos.
- La ausencia de mecanismos que compensen y potencien el papel estratégico de Antioquia como generador de recursos hídricos y energía para el país.
- Pilares estratégicos

El modelo se fundamenta en cinco pilares:

1. Estructura hídrica y ecosistémica, orientada a la protección de páramos, cuencas y ecosistemas que garantizan la regulación del agua.
2. Ordenamiento territorial alrededor del agua, considerando las cuencas hidrográficas como unidad de planificación.
3. Seguridad hídrica y servicios públicos, enfocada en ampliar la cobertura de agua potable, fortalecer los sistemas rurales y mejorar el saneamiento básico.
4. Gobernanza del agua y asociatividad territorial, promoviendo la articulación entre municipios mediante esquemas asociativos y una planificación supramunicipal.
5. Finanzas climáticas territoriales, orientadas a gestionar recursos para proyectos de restauración ambiental, adaptación al cambio climático y fortalecimiento de la infraestructura hídrica.

Impactos esperados

La implementación del Hidrotorio permitirá:

- Proteger los ecosistemas estratégicos del departamento.
- Mejorar la gestión del riesgo asociado al agua y fortalecer la adaptación al cambio climático.
- Promover proyectos de desarrollo territorial alrededor de embalses, ríos y paisajes hídricos.

- Impulsar la educación y la cultura del agua mediante la participación comunitaria.
- Fortalecer la coordinación regional para la toma de decisiones y la ejecución de proyectos estratégicos.

Conclusión

El Hidrotorio Antioqueño representa una apuesta por transformar la riqueza hídrica de Antioquia en una ventaja competitiva para el desarrollo regional, promoviendo un territorio más resiliente, con mayor seguridad hídrica, mejor coordinación institucional y una gestión sostenible del agua como eje articulador del desarrollo.

Informe sobre el DAGRAN

INFORME DE GESTIÓN DAGRAN del 30 de octubre 2025 al 30 de enero 2026

1. En la estrategia Educativa para la Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia, se convocó a las Universidades para presentar los estudios que se han venido adelantando desde el DAGRAN, a través de un Foro que se adelantará en la Universidad EAFIT durante el mes de febrero, con invitados tales como las Corporaciones Autónomas, los alcaldes y Coordinadores de los 125 municipios de Antioquia. Dichas ponencias son: Estudio de Incendios a cargo de la Universidad de Medellín, Análisis de Riesgo Sísmico a cargo de la Universidad EAFIT, Estudio sobre Erosión costera en el litoral antioqueño a cargo de la Universidad de Antioquia, Implementación del Sistema de Alerta y Monitoreo de Antioquia a cargo de la Universidad EAFIT y la Ciencia de los Datos Estratégicos para el SIGRAN a cargo de la Universidad Pontificia Bolivariana.
2. En articulación con la Secretaría de Juventudes, se promovió con la Universidad de Antioquia el encuentro con Jóvenes pa'lante y con la Universidad de Antioquia, la apertura del curso gratuito Gestión del Riesgo de la Salud Ambiental.
3. Se rediseñó la estrategia de la Asistencia Técnica en el Departamento Administrativo de la Gestión del Riesgo de Desastres – DAGRAN, siguiendo el protocolo establecido en el Proceso Fortalecimiento Institucional y de la Participación Ciudadana con la redistribución de las responsabilidades con el personal contratista que se encuentra como Apoyo a la Labor Administrativa, especialmente en la distribución de los acompañamientos por subregiones, donde cada profesional deberá actualizar los PMGRD y las EMRE con los Consejos Municipales de la Gestión del Riesgo de Desastres, de conformidad con los nuevos escenarios de riesgo producto de las investigaciones que se vienen adelantando con las Universidades sobre Movimiento en Masa, Inundaciones, Sismos, Erosión Costera e Incendios.

C. ANEXOS

1. SITUACION DE LOS RECURSOS:

1.1. Recursos Financieros

No cuento con recursos financieros a mi cargo.

1.2. Bienes Muebles e Inmuebles

No cuento con bienes a mi nombre de la Gobernación de Antioquia.

1.3. Recurso humano

No tengo personal a mi cargo.

2. REGLAMENTOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

No se generó este tipo de documentos durante mi papel como asesor

3. CONTRATACIÓN

3.1. Relación de contratación del cuatrienio

No Aplica para mi cargo.

3.2. Relación de Obra Pública

No Aplica para mi cargo.

4. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

Se genero el proyecto Jóvenes Pa' Lante con el Ambiente, el cual está sustentado y explicado en el informe.

5. RELACIÓN JURÍDICA

5.1. Relación de sentencias y demandas, juicios, deudas jurídicas.

No Aplica para mi cargo.

5.2. Tutelas

No Aplica para mi cargo.

5.3. Planes de Mejoramiento a cargo de la entidad y que quede en estado abierto. (Auditoría interna y externa, auditoría integral, financiera, desempeño y cumplimiento, número de hallazgos, descripción de los hallazgos y estado de avance de los hallazgos)

No se generó este tipo de documentos durante mi gestión.

6. GESTIÓN DOCUMENTAL

6.1. Tablas de retención, inventarios y transferencias

No se generó este tipo de documentos durante mi gestión.

7. INFORMES DE LEY A CARGO.

No se generó este tipo de documentos durante mi gestión.

8. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA

8.1. Comités y/o juntas a las que pertenece y en lo que es responsable

Presidente de los Consejos directivos de Cornare - Corantioquia
Delegado del Gobernador en el Consejo directivo de Corpouraba
Miembro de la Junta directiva del Parque Arví
Miembro de la Junta directiva de Aguas Regionales EPM - ESP
Miembro de la Junta directiva de RIA.

8.2. Temas sobre los cuales deban darse prioridad a corto plazo para mitigar cualquier afectación a servicios relacionados con la contratación para garantizar la prestación del servicio.

En los cuadros del informe, se evidencia en las notas los temas a los que se les debe dar prioridad.

8.3. Concepto General

8.4. Recomendaciones y sugerencias.

FIRMA:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Mario Zuluaga Gómez', with a stylized flourish at the end.

Carlos Mario Zuluaga Gómez
Cedula: 70826474
FUNCIONARIO SALIENTE, RESPONSABLE